

## **DETERMINAZIONE N. DPE017/60**

del 15.04.2020

**DIPARTIMENTO**: Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – DPE

**SERVIZIO**: del Genio Civile di Chieti

**UFFICIO**: Tecnico

OGGETTO: LR 30.05.1974 n.17 art.2 lett. b). Comune di Roccamontepiano (CH). Intervento di pronto soccorso per interruzione transito Strada Comunale Via Pomaro in loc. Giancoli. Importo complessivo finanziato €. 135.000,00 - CUP: C47H18000820002.

Approvazione dello Stato Finale, del Quadro Economico Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione e pagamento del credito a saldo all'Impresa esecutrice ANTONELLI Camillo con sede Calvario,  $N^{\circ}$  14/4 – 66010 Pennapiedimonte (CH) – CF. NTNCLL81P13E243X - P.IVA: 02081780690 - CIG: 7804819463.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

VISTO il DPR n.207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. DPE017/07 del 12.02.2019 con la quale si è approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'ing. Diego Vizioli per i lavori indicati in oggetto per una spesa complessiva finanziata di €. 135.000,00, secondo il Quadro Economico ivi allegato;

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione DPE017/07 del 12.02.2019 si è individuato di far fronte alla spesa di €. 114.386,04, quale quota parte dell'importo complessivo finanziato di €.135.000,00, autorizzata con nota prot. RA/0061876 del 27.02.2019 a firma del Dirigente del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – DPE013, mediante assunzione di impegno di spesa sul capitolo n. 152108.2/S dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019;

VISTA la Determinazione DPE017/21 del 18.03.2019 di aggiudicazione dei lavori in questione all'Impresa ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 − 66010 Pennapiedimonte (CH) − P.IVA: 02081780690, per l'importo di €. 73.298,19 di cui €. 72.171,92 al netto del ribasso offerto del 20.5%, oltre ad €. 1.126,27 per i costi della sicurezza;

TENUTO CONTO che con la medesima Determinazione DPE017/21 del 18.03.2019, per le motivazioni in essa riportate, si è deciso di far fronte alla spesa di €. 73.298,19, più IVA al 22% pari a €.16.125,60, per complessivi €. 89.423,79, con l'assunzione dell'impegno di spesa sul Capitolo 152108/2.S - U2.02.01.09.014 accertata con determinazione Dirigenziale n. DPC017/035 del 15.02.2019;

VERIFICATO che dalla contabilità regionale risulta che per detto importo di €. 89.423,79, è stato accettato il relativo impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2019, con riferimento al nr. 523 di impegno sul Capitolo 152108/2 - U2.02.01.09.014, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/21 del 18.03.2019;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. n. 8 del 01.04.2019, con estremi telematici di registrazione Serie 1T Numero 1454 del 01.04.2019, con il quale si pattuisce che l'affidataria dei lavori si obbliga a realizzare gli stessi per il sopra citato importo di  $\in$ . 73.298,19, di cui  $\in$ . 72.171,92 per lavori al netto del ribasso del 20,5% ed  $\in$ . 1.126,27 per i costi per la sicurezza, escluso IVA al 22%;

VISTA la Determinazione DPE017/112 del 30.07.2019 con la quale è stata approvata la Perizia per modifiche di contratto non sostanziali, ammissibile ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, redatta in data 12.07.2019 dal Direttore dei Lavori, Ing. Diego Vizioli, secondo il Quadro Economico ivi allegato, dell'importo complessivo di €. 135.000,00, di cui €. 84.283,27 dell'importo globale dei Lavori (€. 83.157,00 per lavori al netto del ribasso del 20,5% ed €. 1.126,27 per costi per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta) ed €. 50.716,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

TENUTO CONTO che con detta Determinazione DPE017/112 del 30.07.2019 di approvazione della Perizia per modifiche di contratto non sostanziali, si è proceduto anche all'impegno di spesa dei seguenti importi:

- €. 10.985,08 per lavori e a favore dell'Impresa esecutrice Antonelli;
- €. 2.416,,72 per IVA al 22% sui suddetti lavori; per un totale di €. 13.401,80;

VERIFICATO che dalla contabilità regionale risulta che per detto importo di €. 13.401,80, è stato accettato il relativo impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2019, con riferimento al nr. 2573 di impegno sul Capitolo 152108/2 - U2.02.01.09.014, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/112 del 30.07.2019;

VISTA la Determinazione DPE017/114 del 02.08.2019 con la quale è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei Lavori di che trattasi eseguiti dall'Impresa appaltatrice ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 − 66010 Pennapiedimonte (CH) − P.IVA: 02081780690 ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di €. 56.900,00 per Lavori e Costi per la Sicurezza, dedotto della ritenuta del 0,5% pari a €. 286,11, emesso dal Responsabile del Procedimento il 01.08.2019;

VISTA la Determinazione DPE017/22 del 21.02.2020 con la quale è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei Lavori di che trattasi eseguiti dall'Impresa appaltatrice ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 − 66010 Pennapiedimonte (CH) − P.IVA: 02081780690 ed il relativo Certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della rata del 2° S.A.L. di €. 26.961,82 per Lavori e Costi per la Sicurezza, dedotto della ritenuta del 0,5% pari a €. 421,41 ed emesso dal Responsabile del Procedimento il 11.01.2020, al quale si dovrà aggiungere l'importo dell'IVA al 22% pari ad €.5.931,60, per complessivi €. 32.893,42;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori con data 27.02.2020 dal quale si evince un importo netto dei lavori pari ad €. 83.156,96 oltre ad €. 1.126,27 per i costi per la sicurezza, per un importo netto di contratto per €. 84.283,23;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori eseguiti risultanti dallo stato finale pari ad €.84.283,23, rispetto l'importo netto dei lavori di contratto ed autorizzati di €. 84.283,27, NON coincidono per una differenza in meno di €. 0,04, determinandone un'economia degli stessi.

TENUTO CONTO che il Quadro Economico Finale dell'intervento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE								
Α	Lavori a base d'asta			€	104.599,95			
	detrarre il ribasso d'asta del 20,5%			€	21.442,99			
A'	Importo netto dei lavori			€	83.156,96			
В	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€	1.126,27			
Totale A'+B = Importo netto di contratto					84.283,23			
С	Somme a disposizione dell'Amministrazione :							
	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi							
C1	dall'appalto	€	-					
C2	Rilievi	€	564,60					
C3	Indagini geognostiche	€	2.422,54					
C4	Attività di Valutazione preliminare dell'interesse Archeologico	€	643,43					
C5	Sorveglianza attività di scavo e assistenza Archeologica	€	256,00					
C6	Relazione Geologica	€	1.113,15					
C7	Imprevisti e arrotondamento	€	-					
C8	Spese tecniche relative alla progettazione	€	5.874,38					
C9	Spese per Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€	876,77					
C10	Spese tecniche per Direzione lavori, Misure e Contabilità	€	5.069,34					
	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di							
C11	esecuzione	€	2.391,20					
C12	Spese tecniche Perizia per modifica del Contratto	€	253,87					
C13	Spese per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2017 2%	€	2.114,53					
C14	Spese per contributo ANAC	€	30,00					
C15	Cassa di previdenza 2% C6	€	22,26					
C16	Cassa di previdenza 4% di C8,C9,C10,C11,C12	€	578,62					
C17	IVA su importo complessivo lavori (22%)	€	18.542,31					
C18	IVA su C4,C5,C8,C9,C10,C11,C12 Esente	€	224,86					
C19	IVA su C2,C3,C6,C15	€	906,96					
C20	Spese strumentali: informatica, compreso IVA al 22%							
C21	Economie	€	8.831,95					
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 50.716,7							
	€	135.000,00						

CONSIDERATO che dal suddetto Quadro Economico si rileva un importo pari ad €. 8.831,95 corrispondente ad ECONOMIE dell'importo complessivo finanziato;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione datato 27.02.2020, con il quale si certifica che i lavori richiamati all'Oggetto sono stati regolarmente eseguiti, e si attesta il credito, a saldo di  $\in$  421,41, escluso IVA, alla suddetta Impresa ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 – 66010 Pennapiedimonte (CH) – P.IVA: 02081780690;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra esposto, che il citato importo di credito a saldo di €. 421,41 quale ritenuta di legge pari allo 0,5% dell'ammontare dei lavori al 2° SAL, oltre a €. 92,71 per corrispondente quota IVA al 22%, per un totale di €. 514,12, individuato dal CRE, trova la disponibilità sull'impegno di spesa n. . 2573/2019 del Capitolo di Spesa n. 152108/2 – U2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, assunto con Determinazione DPE017/112 del 30.07.2019, e che pertanto si può procedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTA la Fattura TD01 n. 3 del 08.04.2020 emessa dall'Impresa appaltatrice ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 − 66010 Pennapiedimonte (CH) − CF. NTNCLL81P13E243X − P.IVA: 02081780690, per un importo totale di €.514,12, riportante sia l'importo netto da pagare di €. 421,41 che la somma per IVA al 22% di €.92,71 soggetta a scissione dei pagamenti, significando che l'importo dell'imponibile andrà pagato alla richiamata Impresa, mentre la corrispondente somma relativa all'IVA al 22%, andrà versata all'Erario a mezzo di F24EP;

VISTO il DURC ON LINE per l'anzidetta Impresa appaltatrice ANTONELLI Camillo, prot. INAIL\_19160340, che risulta regolare con scadenza validità al 14.03.2020;

VISTO l'art. 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto Decreto Cura Italia) che prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

PRESO ATTO che detta prescrizione del citato Decreto Cura Itala è confermata anche sul sito INAIL per la consultazione e richieste di regolarità di DURC ON LINE, e che pertanto il sopra richiamato DURC prot. INAIL\_19160340 regolare con scadenza validità al 14.03.2020, debba intendersi tuttora regolare;

CONSIDERATO comunque che non occorre effettuare neanche la verifica degli inadempimenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n.602/73, in quanto essa deve essere eseguita solo per importi superiori ad  $\in .5.000,00$ ;

CONSIDERATO quindi che la documentazione acquisita e agli atti dello Scrivente Servizio possa ritenersi regolare al fine di poter procedere al pagamento della suddetta Fattura TD01 n. 3 del 08.04.2020, emessa dall'Impresa appaltatrice ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 – 66010 Pennapiedimonte (CH) – CF. NTNCLL81P13E243X - P.IVA: 02081780690;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio e per le motivazioni espresse in premessa,

## DETERMINA

1. di approvare il Quadro Economico Finale dei lavori di che trattasi dell'ammontare complessivo finanziato di €. 135.000,00, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTO									
Α	Lavori a base d'asta			€ :	104.599,95				
	detrarre il ribasso d'asta del 20,5%			€	21.442,99				
Α'	Importo netto dei lavori			€	83.156,96				
В	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€	1.126,27				
Totale A'+B = Importo netto di contratto					84.283,23				
С	Somme a disposizione dell'Amministrazione :								
	Lavori in economia, previsti in progetto , ed esclusi								
C1	dall'appalto	€	-						
C2	Rilievi	€	564,60						
C3	Indagini geognostiche	€	2.422,54						
C4	Attività di Valutazione preliminare dell'interesse Archeologico	€	643,43						
C5	Sorveglianza attività di scavo e assistenza Archeologica	€	256,00						
C6	Relazione Geologica	€	1.113,15						
C7	Imprevisti e arrotondamento	€	-						
C8	Spese tecniche relative alla progettazione	€	5.874,38						
С9	Spese per Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€	876,77						
C10	Spese tecniche per Direzione lavori, Misure e Contabilità	€	5.069,34						
C11	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	2.391,20						
C12	Spese tecniche Perizia per modifica del Contratto	€	253,87						
C13	Spese per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2017 2%	€	2.114,53						
C14	Spese per contributo ANAC	€	30,00						
C15	Cassa di previdenza 2% C6	€	22,26						
C16	Cassa di previdenza 4% di C8,C9,C10,C11,C12	€	578,62						
C17	IVA su importo complessivo lavori (22%)	€	18.542,31						
C18	IVA su C4,C5,C8,C9,C10,C11,C12 Esente	€	224,86						
C19	IVA su C2,C3,C6,C15	€	906,96						
C20	Spese strumentali: informatica, compreso IVA al 22%	€	-						
C21	Economie	€	8.831,95						
Totale somme a disposizione dell'amministrazione C € 50.716,77									
	€ :	135.000,00							

## dal quale risultano delle ECONOMIE di Gara pari ad €. 8.831,95;

2. di approvare lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione – CRE datato 27.02.2020 con il quale si certifica che i lavori richiamati all'Oggetto sono stati regolarmente eseguiti e con il quale si liquida il credito a saldo e a favore dell'Impresa ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 – 66010 Pennapiedimonte (CH) – P.IVA: 02081780690, appaltatrice ed esecutrice dei lavori stessi, pari alla somma di €. 421,41 quale ritenuta di legge pari allo 0,5% dell'ammontare dei lavori al 2° SAL, oltre a €. 92,71 per corrispondente quota IVA al 22%, da pagarsi all'Erario, per un totale di €. 514,12;

- 3. di procedere alla liquidazione dell'anzidetto importo complessivo di €. 514,12 distinto come di seguito indicato a favore, rispettivamente:
  - per €. 421,41 a favore ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 66010 Pennapiedimonte (CH)), impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori richiamati all'Oggetto;
  - per le restanti €. 92,71 all'Erario, a mezzo di F24EP, quale corrispondente somma dovuta per l'IVA al 22%;
- 4. di dare atto che la suddetta somma complessiva di €. 514,12, trova disponibilità richiamato impegno di spesa n. 2573/2019 del Capitolo di Spesa n. 152108/2 U2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, assunto con Determinazione DPE017/112 del 30.07.2019;
- 5. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento del suddetto importo di €. 514,12 a favore dell'Impresa ANTONELLI Camillo con sede Calvario, n° 14 66010 Pennapiedimonte (CH) P.IVA: 02081780690, presso al seguente codice IBAN: , come riportato nella richiamata Fattura TD01 n. 3 del 08.04.2020, quale credito a favore dell'Impresa stessa per saldo indicato nel citato CRE per i Lavori indicati all'Oggetto della presente Determinazione;
- 6. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento dell'importo di €. 92,71 all'Erario a mezzo di F24EP, quale somma dovuta per IVA al 22% sull'anzidetto credito a saldo per lavori e riferito allo Stato Finale ed al CRE;
- 7. di stabilire, altresì, che e seguito dell'emissione dello Stato Finale dei Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che risultano delle Economie dell'ammontare pari ad €. 0,05, sul richiamato impegno di spesa n. 2573/2019 del Capitolo di Spesa n. 152108/2 − U2.02.01.09.014;
- 8. di stabilire che dal Quadro Economico Finale dei lavori di che trattasi dell'ammontare complessivo finanziato di €. 135.000,00, risultano delle ECONOMIE pari ad €.8.831,95;
- 9. di stabilire che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs.vo 14.03.2013 n.33;

L'Estensore (l'A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo) firmato elettronicamente Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (Ing. Giovanni Masciarelli) firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio (Ing. Vittorio Di Biase) firmato digitalmente