



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/105

del 06.10.2022

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti – DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti – DPE017

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: OCDPC n. 441/2017. Fiume Sinello – Comuni di Gissi e Scerni (CH). Realizzazione di opere di potenziamento e prolungamento della protezione spondale esistente in Loc. Piano di Terzi e Ponte Peschiola - Importo complessivo finanziato € 385.000,00.
**Approvazione del Quadro Economico Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione e pagamento del credito a saldo all'Impresa esecutrice DI. DM. GROUP srl, con sede in via Lama Plana – Zona Artigianale snc – 66033 Castiglione Messer Marino (CH) – CF/PI: 02378510693;
CUP: C85J20000020001 – CIG: 8402562D81.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

VISTO il DPR n.207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/97 del 05.08.2020, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, così come redatto dall'Ing. Lorenzo Pietromartire per le attività di progettazione e dal Geom. Ferdinando Menna per le attività di rilievi e di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, dell'importo complessivo finanziato di € 385.000,00;

TENUTO CONTO che, con la medesima Determinazione Dirigenziale DPE017/97 del 05.08.2020, è stata disposta apposita Determinazione a Contrarre, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi della deroga di cui all'art. 4 dell'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 ed, in particolare, del comma 5, mediante affidamento con la procedura negoziata di cui agli artt. 36 e 63 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., previo invito di almeno cinque 5 operatori economici iscritti nell'apposito Elenco degli Operatori Economici della stazione appaltante;

CONSIDERATO, altresì, che con la stessa Determinazione di cui sopra è stato deciso, inoltre, di far fronte alla spesa complessiva di € 385.000,00 con successivo atto di assunzione dell'impegno di spesa sul relativo capitolo del bilancio regionale, a seguito della variazione richiesta con nota prot. n. RA/0228422/20 del 28.07.2020, indirizzata al Servizio Bilancio Regionale e sollecitata con nota del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti prot. n. RA/265576/20 del 11.09.2020, per l'acquisizione delle risorse necessarie trasferite dalla SMEA;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/116 del 22.09.2020 con la quale sono stati aggiudicati i lavori indicati in Oggetto all'impresa DI.DM.GROUP srl, con sede in via Lama Plana, Zona Artigianale snc 66033 Castiglione Messer Marino (CH) CF/PI: 02378510693, per l'importo di €.220.901,90, dato dalla somma dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 21,524%, pari ad €.214.286,57, e dei costi della sicurezza pari ad € 6.615,33, oltre l'IVA al 22%;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/127 del 20.10.2020 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 306.793,36 sul capitolo di spesa 152111.1 dell'esercizio finanziario 2020, nella quale è compreso il citato importo di € 220.901,90 di aggiudicazione dei lavori a beneficio dell'Impresa DI.DM.GROUP srl, oltre ad € 48.598,42 destinato all'ERARIO per relativa IVA al 22%, per un totale di € 269.500,32.

TENUTO CONTO che con la medesima Determinazione Dirigenziale DPE017/127 del 20.10.2020 è stata accertata la suddetta somma complessiva di € 306.793,36 sul capitolo di entrata n. 43111.1 (assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019);

VERIFICATO dalla contabilità regionale TINN che per l'anzidetto importo complessivo di €.269.500,32, risulta attribuito un relativo impegno di spesa, per l'esercizio finanziario 2020, corrispondente al nr. 3423 di impegno sul Capitolo 152111.1, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/127 del 20.10.2020;

VISTO il Contratto d'Appalto racc. n.31 del 25.09.2020, con estremi telematici di registrazione Serie 1T Numero 3316 del 29.09.2020, con il quale si pattuisce che l'affidataria dei lavori si obbliga a realizzare gli stessi per il sopra citato importo di € 220.901,90, di cui €. 214.286,57 per lavori al netto del ribasso del 21,524% ed € 6.615,33 per i costi per la sicurezza, escluso IVA al 22%;

VISTA la richiesta dello Scrivente Servizio prot. RA/0051562/21 del 11.02.2021, effettuata alla Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile Regionali - SMEA, con la quale è stato richiesto l'utilizzo delle economie di gara e delle somme per imprevisti per l'intervento in Oggetto, per le motivazioni in essa riportate ed alle quali si rimanda nello specifico;

VISTA la nota di risposta della SMEA prot. 1195 del 15.02.2021 con la quale la medesima Struttura Regionale ha rilasciato il proprio nulla osta al riutilizzo delle economie ed alle ulteriori lavorazioni, fermo restando il limite economico complessivo del finanziamento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/36 del 19.05.2021 con la quale è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento Lavori – SAL all'Impresa DI. DM. GROUP srl, con sede in via Lama Plana – Zona Artigianale snc – 66033 Castiglione Messer Marino (CH) – CF/PI: 02378510693, ed il relativo nuovo Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di €. 153.652,29 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 10.05.2021, oltre al conseguente importo per IVA al 22% di €.33.803,50, per un totale complessivo di €.187.455,79;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/89 del 14.09.2021 con la quale è stata approvata la Variante in corso d'opera inerente le modifiche al contratto dell'intervento riportato in Oggetto nella quale è previsto un nuovo importo contrattuale per lavori di €. 275.329,36 al netto del ribasso d'asta offerto del 21.524%, oltre €. 6.615,33 per i costi per la sicurezza, per complessivi €. 281.944,69,

secondo il quadro economico in essa riportato, per una spesa complessiva comunque invariata a quella autorizzata e finanziata di €. 385.000,00;

CONSIDERATO che con detta Determinazione Dirigenziale DPE017/89 del 14.09.2021 è stata accertata ed impegnata una maggiore somma pari ad €. 78.206,63, necessaria per dare copertura ai lavori della Variante medesima, e quindi per garantire il compimento dell'intervento, sul Capitolo di spesa del bilancio regionale 152111.1 per l'esercizio finanziario 2021, di cui €. 61.042,79 a beneficio dell'impresa DI. DM. GROUP srl ed €. 13.429,41 per relativa aliquota IVA al 22% per l'Erario;

VERIFICATO dalla contabilità regionale TINN che, con riferimento all'anzidetto maggior importo di Variante, risulta attribuito a beneficio dei lavori e della connessa aliquota IVA, un relativo impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2021, corrispondente al nr. 3631 di impegno sul Capitolo 152111.1 per €. 74.472,20, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/89 del 14.09.2021;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/43 del 03.05.2022 con la quale è stata rettificata la Determina DPE017/37 del 04.04.2022 per approvazione e liquidazione del 2° Stato di Avanzamento Lavori – SAL dei lavori all'Impresa DI. DM. GROUP srl, con sede in via Lama Plana – Zona Artigianale snc – 66033 Castiglione Messer Marino (CH) – CF/PI: 02378510693, ed il relativo nuovo Certificato n. 2 per il pagamento del 2° S.A.L. dei Lavori di €. 126.869,99 per Lavori e Costi per la Sicurezza, emesso dal RUP in data 29.03.2022, oltre al conseguente importo per IVA al 22% di €.27.911,40 destinato all'Erario, per un totale complessivo di €. 154.781,39;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori datato 08.02.2022, firmato dalla DL e dall'Impresa esecutrice, dal quale si evince, al netto degli acconti già corrisposti, un credito alla medesima Impresa esecutrice di €.1.409,66;

VISTI la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione CRE entrambi datati 25.07.2022 e firmati dalla DL e dall'Impresa esecutrice, che riportano ambedue l'anzidetto credito netto alla stessa Impresa esecutrice per €. 1.409,66, oltre IVA al 22% per €. 310,13, per complessivi €.1.719,79;

CONSIDERATO che rispetto all'importo totale impegnato per l'Intervento descritto in Oggetto, e a seguito degli acconti già corrisposti in occasione del 1° e del 2° SAL, si evince un importo totale ancora disponibile su quest'ultimo impegno di spesa nr. 3631/2021 assunto sul Capitolo 152111.1 per €.1.735,34, di cui €. 1.422,41 per i lavori ed €. 312,93 per IVA al 22%;

PRESO ATTO quindi che a seguito dell'avvenuta liquidazione ed il pagamento del credito a saldo all'Impresa esecutrice per €. 1.409,66, così come riportato nel CRE, **resterà successivamente un IMPORTO RESIDUO DI SPESA SULL'IMPEGNO NR. 3631/2021 per €. 12,75, oltre IVA al 22% di €.2,80, per un totale di €. 15,55;**

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/05 del 19.01.2021 con la quale era stata liquidata tutta la competenza professionale impegnata per il Geom. Ferdinando Menna, per l'incarico concernente l'esecuzione dei rilievi per la progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, per l'intervento in Oggetto, per complessivi € 6.872,02, di

cui € 6.607,71 quale imponibile, € 264,31 quale contributo integrativo CIPAG al 4%, esente IVA al 22%;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/86 del 01.09.2022 con la quale si è proceduto al pagamento a SALDO per l'incarico professionale per attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e contabilità e redazione di CRE, all'Ing. Lorenzo Pietromartire - CF: PTRLNZ82M28G878P, ed al contempo si è preso atto di **un RESIDUO DI SPESA pari ad € 387,49 sull'impegno di spesa n. 3632/2021 sul Capitolo 152111.1**, che era stato riservato quale beneficiario allo stesso professionista;

CONSIDERATO che rispetto agli importi previsti nell'ultimo Quadro Economico approvato con la citata Determina DPE017/89 del 14.09.2021, corrispondente a quello della Variante in corso d'opera per Modifiche d'intervento, restano ancora da liquidare le "Spese incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016" al gruppo di lavori interno al Servizio del Genio Civile di Chieti per € 7.149,21;

TENUTO CONTO che a seguito di tali suddetti RESIDUI DI SPESA ed ai citati pagamenti già avvenuti, si avrà il seguente Quadro Economico Finale dell'intervento, dell'ammontare complessivo comunque pari alla somma autorizzata di € 385.000,00:

QUADRO ECONOMICO FINALE	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 350.829,05
A1) A detrarre Ribasso d'asta 21,524 %	€ 75.512,44
A2) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 275.316,61
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€ 6.615,33
Sommano A2+B	€ 281.931,94
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€ 2.013,01
C2) Spese incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	€ 7.149,21
C3) Spese tecniche per attività di progettazione	€ 13.123,97
C4) Spese tecniche per Direzione Lavori e CRE	€ 6.443,75
C5) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza fase Progettazione	€ 1.449,37
C6) Spese Tecniche per Coordinamento Sicurezza fase Esecuzione	€ 3.145,33
C7) Spese tecniche per redazione di Perizia di Variante	€ 1.388,12
C8) Cassa 4% su C3+C4+C7	€ 838,23
C9) Cassa 4% su C1+C5+C6	€ 264,31
C10) IVA 22% su A2+B	€ 62.025,02
C11) IVA 22% su C3+C4+C7+C8	€ 4.794,70
C12) ANAC	€ 30,00
C13) ECONOMIE SU IMPEGNO NR 3631/2021 CAP. 152111.1	€ 15,55
C14) ECONOMIE SU IMPEGNO NR 3632/2021 CAP. 152111.1	€ 387,49
Sommano C1-14	€ 103.068,06
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 385.000,00

TENUTO CONTO che il Certificato di Regolare Esecuzione CRE datato 25.07.2022 attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa esecutrice DI. DM. GROUP srl, con sede in via Lama Plana – Zona Artigianale snc – 66033 Castiglione Messer Marino (CH) – CF/PI: 02378510693, e che pertanto si può procedere alla liquidazione dell'importo a saldo in esso indicato per € 1.409,66 alla medesima impresa, oltre IVA al 22% all'Erario;

VISTA la Fattura TD01 n. 67 del 30.09.2022 emessa dall'Impresa appaltatrice DI.DM.GROUP srl, con sede in via Lama Plana – Zona Artigianale snc – 66033 Castiglione Messer Marino (CH) – CF/PI: 02378510693, per un importo totale di €. 1.719,79, riportante sia l'importo netto di €.1.409,66, che andrà pagato alla richiamata Impresa appaltatrice, che la relativa somma per IVA al 22% di €. 310,13 soggetta a scissione dei pagamenti e che andrà versata all'Erario;

VISTO il DURC ON LINE per l'anzidetta Impresa appaltatrice DI.DM.GROUP srl, prot. INAIL_33404043 che risulta regolare con scadenza validità al 09.10.2022;

TENUTO CONTO che la verifica della regolarità fiscale, di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973, può essere evitata in quanto l'importo da pagare è inferiore al limite previsto dalla rispettiva normativa, ovvero di €. 5.000,00;

CONSIDERATO quindi che la documentazione acquisita e agli atti dello Scrivente Servizio possa ritenersi regolare al fine di poter procedere al pagamento della suddetta Fattura TD01 n. 67 del 30.09.2022 emessa dall'Impresa appaltatrice DI.DM.GROUP srl, con sede in via Lama Plana – Zona Artigianale snc – 66033 Castiglione Messer Marino (CH) – CF/PI: 02378510693, per il pagamento del SALDO per l'emissione del CRE;

RITENUTO quindi, per quanto sopra, che la suddetta somma di €. 1.409,66, oltre a €. 310,13 per corrispondente quota IVA al 22%, per un totale di €. 1.719,79, debba essere corrisposta, con riferimento all'impegno di spesa nr. 3631/2021 sul Capitolo 152111.1, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/89 del 14.09.2021;

VALUTATO quindi, per le motivazioni sopra riportate, che si possa procedere all'approvazione del Quadro Economico Finale dell'intervento di che trattasi e del Certificato di Regolare Esecuzione datato 25.07.2022;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l'art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnici-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VISTO il D.Lgs.vo 23.06.2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTA la Circolare prot. RA/343879/DPB del 24.08.2021 del Dipartimento Risorse – Servizio Ragioneria della Giunta Regionale d'Abruzzo inerente la procedura di gestione della spesa conformemente al D.Lgs.vo 118/2011 s.m.i. ed ai relativi allegati;

CONSIDERATO che il presente atto di liquidazione e pagamento deve essere inoltrato, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale per le rispettive competenze;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. di approvare il Quadro Economico Finale dei Lavori riportati in Oggetto al presente atto, dell'ammontare complessivo finanziato di €385.000,00, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 350.829,05
A1) A detrarre Ribasso d'asta 21,524 %	€. 75.512,44
A2) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 275.316,61
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 6.615,33
Sommano A2+B	€. 281.931,94
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€. 2.013,01
C2) Spese incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	€. 7.149,21
C3) Spese tecniche per attività di progettazione	€. 13.123,97
C4) Spese tecniche per Direzione Lavori e CRE	€. 6.443,75
C5) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza fase Progettazione	€. 1.449,37
C6) Spese Tecniche per Coordinamento Sicurezza fase Esecuzione	€. 3.145,33
C7) Spese tecniche per redazione di Perizia di Variante	€. 1.388,12
C8) Cassa 4% su C3+C4+C7	€. 838,23
C9) Cassa 4% su C1+C5+C6	€. 264,31
C10) IVA 22% su A2+B	€. 62.025,02
C11) IVA 22% su C3+C4+C7+C8	€. 4.794,70
C12) ANAC	€ 30,00
C13) ECONOMIE SU IMPEGNO NR 3631/2021 CAP. 152111.1	€ 15,55
C14) ECONOMIE SU IMPEGNO NR 3632/2021 CAP. 152111.1	€ 387,49
Sommano C1-14	€. 103.068,06
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 385.000,00

9. di inoltrare il presente atto di liquidazione e pagamento, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale, per le rispettive competenze;
10. di stabilire che la presente Determinazione, in linea alle indicazioni del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d’Abruzzo con la citata nota n. 415772 del 01.12.2020, sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs.vo 14.03.2013 n.33 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella Sotto Sezione “Bandi di Gara e Contratti”;

L’Estensore
(l’A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: VITTORIO DI BIASE
Ruolo: DIRIGENTE TECNICO REGIONE ABRUZZO
Luogo: Pescara
Data: 07/10/2022 08:35:56