



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPE012/112

del 07/08/2023

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

UFFICIO: COSTA PESCARESE E TERAMANA

OGGETTO: COMUNE DI SILVI – LAVORI URGENTI DI RICOSTITUZIONE OPERA A GETTATA (PENNELLO “PE3”) CUP C38H22001900002 - CIG 9580889FB4

- *Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione*

- *Approvazione nuovo Quadro Economico post CRE*

- *Liquidazione saldo finale - fattura n. 26 del 31/07/2023 – Ditta La Dragaggi Srl*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;
- la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;
- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 “*Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori*”;
- la L.R. 8 settembre 1972 n. 18 “*Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8*”;
- la L.R. 30 maggio 1974 n. 17 “*Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali*”;
- la L.R. 28.08.1976, n. 43 con la quale si individua l’organo consultivo nel Dirigente del Servizio Regionale competente;
- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 “*Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*”;
- la L.R. 29.12.1977 n. 81 “*Norme sulla contabilità regionale*”;
- l’art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77, “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, competenze del Dirigente del Servizio*”;
- la L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante “*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*” e s.m.i.;
- il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 – nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.lgs. del 18.04.2016 n. 50;
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi*”;
- il D.lgs. 18.04.2016 n. 50: “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i.;
- il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 “*Sblocca-cantieri*”, nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- il D.L. n.76 del 16 luglio 2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, Supp. Ord. G.U. 178 del 16/07/2020;

- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 6 inerente "Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2023 - 2025 della Regione Abruzzo "(Legge di Stabilità Regionale 2023);
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n.7 - Bilancio Di Previsione Finanziario 2023-2025;

DATO ATTO che con nota n. 0066625/23 del 17/02/2023 il Servizio Difesa del Suolo DPE013 ha autorizzato la spesa di € 198.000,00 in c.t. per le finalità riportate nella relazione n. prot. 0546583/22 del 29/12/2022 a corredo della sopracitata istanza n. prot. 0546648/22 del 29/12/2022 comprendente la somma richiesta per lavori di ricostruzione in sagoma del Pennello PE3 pari ad € 79.080,00 + IVA;

ATTESO che la somma relativa all'intervento, come riportato nella nota 0066625/23 del 17/02/2023 del DPE013, è stata autorizzata sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale ed accertata, tra l'altro, sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023;

PRESO ATTO della trattativa su piattaforma MEPA n. 3379957 del 30/12/2022 sottoscritta con la Ditta La Dragaggi SRL con sede in Via Luigi Kossut n. 6, 30175 Venezia (VE) C.F. 02499550271 che ha offerto un importo complessivo relativo ai lavori di € 72.960,72 al netto de ribasso offerto del 4,10% oltre ad € 3.000,00 per costi della sicurezza + € 16.711,36 per IVA al 22%;

VISTA la Determinazione n. DPE012/017 del 17/03/2023 con la quale si determinava di aggiudicare in via provvisoria i lavori di cui all'oggetto all'operatore economico **La Dragaggi SRL** con sede in Via Luigi Kossut n. 6, 30175 Venezia (VE) C.F. 02499550271 che ha offerto un ribasso del 4,10% sul valore a base d'asta e di approvare il seguente quadro economico post gara:

LAVORI RICOSTRUZIONE PENNELLO PE3 - Q.E. POST GARA		
A	LAVORI	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	72.960,72
	COSTI SICUREZZA	3.000,00
A	TOTALE LAVORI	75.960,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	RILIEVI, ACCERTAMENTI, ASSISTENZA AL DL	12.140,70
B2	imprevisti	7.600,00
B3	INCENTIVI TECNICI 2% DI € 79.080,00	1.581,60
B4	CAP. 5% SU B1	607,04
B5	IVA AL 22% SU A, B1, B2, B4	21.187,86
B6	ECONOMIE DI GARA DERIVANTE DA RIBASSO	3.119,28
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.236,48
	COSTO TOTALE A+B	122.197,20

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 75/DPE012 del 31/05/2023 è stato determinato di:

- disporre l'aggiudicazione efficace per i lavori in oggetto a favore della ditta La Dragaggi SRL con sede in Via Luigi Kossut n. 6, 30175 Venezia (VE) C.F. 02499550271;
- approvare la perizia di variante rubricata con nota n. 0220963 del 23/05/2023;

- di approvare il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

PROGETTO RICOSTRUZIONE PE3 - QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE		
	QE post gara	QE
	Det. DPE012/017 DEL 17/03/2023	
LAVORI	72.960,72 €	
COSTI SICUREZZA	3.000,00 €	
TOTALE LAVORI	75.960,72 €	
RILIEVI ED ACCERTAMENTI	12.140,70 €	
imprevisti	7.600,00 €	
spese tecniche		
INCENTIVI TECNICI 2%	1.581,60 €	
CAP. 4%	607,04 €	
IVA AL 22%	21.187,86 €	

VISTA la Determina Dirigenziale n. 89/DPE012 del 04/07/2023 con cui si è proceduto a rettificare la Determina Dirigenziale n. 75/DPE012 del 31/05/2023 nella sola parte riguardante gli impegni di spesa e ad approvare il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

PROGETTO RICOSTITUZIONE PENNELLO PE3 - TABELLA DI CONFRONTO QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	QE post gara	QE VARIANTE	SOMME DA IMPEGNARE
	Det. DPE012/017 del 17/03/023		
LAVORI	72.960,72 €	88.117,62 €	
COSTI SICUREZZA	3.000,00 €	3.000,00 €	
TOTALE LAVORI	75.960,72 €	91.117,62 €	15.156,90 €
RILIEVI ED ACCERTAMENTI	12.140,70 €	6.000,00 €	
imprevisti	7.600,00 €	1.493,20 €	
spese tecniche			
INCENTIVI TECNICI 2%	1.581,60 €	1.897,70 €	316,10 €
CAP. 4%	607,04 €	240,00 €	
IVA AL 22%	21.187,86 €	21.418,68 €	3.334,52 €
ECONOMIE DI GARA	3.119,28 €		
CONTRIBUTO ANAC		30,00 €	30,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.236,48 €	31.079,58 €	
TOTALE	122.197,20 €	122.197,20 €	

VISTO l'Atto di sottomissione del 31/05/2023 per lavori relativi alla perizia di variante;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 04/04/2023 e che sono stati ultimati in data 07/06/2023;

DATO ATTO che, per motivi legati alla spedita esecuzione dei lavori, non sono stati emessi stati di avanzamento intermedi ma è stato redatto dal Direttore dei Lavori un unico Stato di Avanzamento Finale, i cui atti contabili sono stati firmati senza riserve per accettazione dalla La Dragaggi SRL in data 27/07/2023 e che, pertanto gli atti di contabilità finale sono assorbiti dalle valutazioni effettuate dal Direttore dei Lavori nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 28/07/2023;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Cristina Astolfi il 28/07/2023, rubricato al n. prot. RA/0326328/23 del 31/07/2023, sottoscritto dalla Ditta La Dragaggi Srl, con il quale si certifica anche che il credito residuo liquidabile all'Impresa La Dragaggi Srl è pari **€ 89.828,63 + € 19.762,30 per IVA al 22%**, per un importo complessivo compreso IVA pari a € 109.590,94;

DATO ATTO che l'anzidetta somma di **€ 109.590,94** trova capienza sul Capitolo di spesa 152108.2/S del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000 in base all'autorizzazione n. 0066625/23 del 17/02/2023 del DPE013;

CONSIDERATO che per le conclusioni contenute nel Certificato di Collaudo l'importo finale dei lavori certificato dal Direttore dei Lavori è pari ad **€ 89.828,63** oltre ad IVA, ovvero un importo inferiore a quello previsto ed impegnato con Determinazione n.75/DPE012 del 31/05/2023;

RITENUTO di dover aggiornare e modificare il quadro economico approvato con Determinazione n.75/DPE012 del 31/05/2023 così come rettificato con la Determinazione Dirigenziale n. 89/DPE012 del 04/07/2023 tenendo conto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione come di seguito riportato:

PROGETTO RICOSTRUZIONE PE3 - QUADRO TECNICO ECONOMICO		
	QE post gara	QE VARIANTE
	Det. DPE012/017 DEL 17/03/2023	Det. DPE012/089 DEL 04/07/2023
LAVORI	72.960,72 €	88.117,62 €
COSTI SICUREZZA	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTALE LAVORI	75.960,72 €	91.117,62 €
RILIEVI ED ACCERTAMENTI	12.140,70 €	6.000,00 €
imprevisti	7.600,00 €	1.493,20 €
spese tecniche		
INCENTIVI TECNICI 2%	1.581,60 €	1.897,70 €
CAP. 4%	607,04 €	240,00 €
IVA AL 22%	21.187,86 €	21.418,68 €
ECONOMIE DI GARA	3.110,28 €	

DATO ATTO che il credito dell'Impresa a seguito del certificato di Regolare Esecuzione delle opere è pari ad **€ 89.828,63** + IVA al 22%;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva n. INPS_36679537 del 30/06/2023 con scadenza il 28/10/2023, dal quale risulta che l'Impresa La Dragaggi Srl è in regola con i versamenti contributivi;

RITENUTA la documentazione regolare e ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 89.828,63 + IVA al 22% a favore dell'Impresa La Dragaggi SRL con sede in Via Luigi Kossut n. 6, 30175 Venezia (VE) C.F. 02499550271;

VISTA la fattura n. 26 del 31/07/2023 emessa dalla dell'Impresa La Dragaggi SRL trasmessa con n. progr. 7060/23 del 01/08/2023 e accettata dalla Stazione Appaltante con n. 7075/23 del 01/08/2023 per liquidazione conto finale, per un importo complessivo di **€ 109.590,94** suddiviso in **€ 89.828,63** quale imponibile ed **€ 19.762,30** per IVA al 22%;

ACCERTATA la regolarità della documentazione e degli atti contabili;

RITENUTO di dover provvedere, in applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 relativi all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione degli atti di attribuzione dei vantaggi economici, all'inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo, nella sezione Amministrazione Aperta – Trasparenza;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”*;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*, e s.m.i.;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristina Astolfi;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) di **approvare il Certificato di Regolare Esecuzione** delle opere di cui all'oggetto redatto dal Direttore dei Lavori e rubricato al n. prot. RA/0326328/23 del 31/07/2023;
- 2) di **approvare il seguente nuovo quadro tecnico economico** post CRE:

- 8) di assolvere l'obbligo di inserimento degli atti sul sito web della Regione Abruzzo, ai sensi dei citati artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento a:
DPE -Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
DPB014 - Servizio Ragioneria Generale e Bilancio;
DPB006 - Servizio Risorse Finanziarie;
DPE013 – Servizio Difesa del Suolo
All'Impresa La Dragaggi Srl

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'estensore / il RUP
Ing. Cristina Astolfi
Firmato elettronicamente

**La Responsabile dell'Ufficio
Attività Pescara Teramana**
Ing. Alessandra Ferri
assente

Il Dirigente del Servizio
Ing. Marcello D'Alberto
Firmato digitalmente

A seguito di procedura di verifica Agenzia Entrate (ex Equitalia), di cui all'art. 2 del Decreto Ministero Economia e finanza 18/01/2008 n.40, effettuata in data odierna non risultano inadempimenti a carico del suddetto creditore.

Conseguentemente, si conferma al Servizio Bilancio - Ragioneria l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo dello stesso Decreto.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Marcello D'Alberto
Firmato digitalmente