



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/27

del 28.03.2019

DIPARTIMENTO: Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: LR 30.05.1974 n.17 art.3. Comune di Casalincontrada (CH). Pronto intervento per lavori di somma urgenza per ripristino Strada Provinciale n. 8 al km 4+700 a seguito di segnalato movimento franoso. Importo complessivo finanziato €. 225.000,00. CUP: C17H18000140002.

Approvazione dello Stato Finale, del Quadro Economico Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione e pagamento del credito a saldo all'Impresa esecutrice D.P.GEA srl Unipersonale con sede in località Piano Venna, n. 38 – 66016 Guardiagrele (CH) – P.IVA: 02094180698 - CIG: 7540095B39.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

VISTO il DPR n.207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPC021/91 del 27.06.2018 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori indicati in Oggetto, per una spesa complessiva finanziata di €.225.000,00 secondo il Quadro Tecnico Economico in essa riportato, dal quale si evince un importo per lavori di €.129.495,55, al netto del ribasso del 15% pari ad €.22.852,16 calcolato sull'importo a base d'asta di €.152.347,70, oltre ad €.7.484,50 per i costi per la sicurezza, per un totale di €.136.980,05;

VISTO che con Verbale di Somma Urgenza redatto in data 23.05.2018, è stata individuata l'impresa D.P.GEA srl Unipersonale con sede in località Piano Venna, N° 38 – 66016 Guardiagrele (CH) in quanto già operante sul territorio e precedentemente contattata dal Sindaco di Casalincontrada, al fine di far fronte alle varie situazioni di emergenza per la messa in sicurezza, nelle more dell'intervento programmato dalla Regione Abruzzo, della SP 8 in corrispondenza del Km 4+700 interessato dal dissesto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPC021/93 del 03.07.2018 con la quale, in riferimento all'Intervento indicato in Oggetto, sono stati aggiudicati i lavori all'anzidetta Impresa D.P.GEA srl Unipersonale con sede in località Piano Venna, N° 38 – 66016 Guardiagrele (CH) – P.IVA: 02094180698, per un importo complessivo offerto pari al richiamato importo di €. 136.980,05, oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione Dirigenziale DPC021/93 del 03.07.2018 si è stabilito di impegnare il citato importo di €. 136.980,05, oltre IVA al 22% pari ad €. 30.135,61, per un importo complessivo necessario di €. 167.115,66, mediante assunzione di impegno di spesa sul Capitolo 152108/2 - U2.02.01.09.014, accertata con determinazione Dirigenziale n. DPC017/075 del 14.03.2018;

VERIFICATO che dalla contabilità regionale risulta che per detto importo di €. 167.115,66, è stato accettato il relativo impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario, con riferimento al nr. 1998 di impegno sul Capitolo 152108/2 - U2.02.01.09.014, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPC021/93 del 03.07.2018;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. n.24 del 20.07.2018, con estremi telematici di registrazione Serie 1T Numero 3116 del 20.07.2018, con il quale si pattuisce che l'affidataria dei lavori si obbliga a realizzare gli stessi per il sopra citato importo di €. 136.980,05, di cui €. 129.495,55 per lavori al netto del ribasso del 15% ed €. 7.484,50 per i costi per la sicurezza, escluso IVA al 22%;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPC021/112 del 03.08.2018 con la quale è approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori – SAL, all'Impresa appaltatrice D.P.GEA srl Unipersonale per un importo di €. 102.743,39, oltre €. 22.603,55 per relativa IVA al 22% quale somma dovuta all'Erario, per un totale di €. 125.346,94;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/143 del 04.10.2018 con la quale sono state approvate le modifiche al contratto d'appalto per un nuovo importo contrattuale per lavori di €. 143.079,50, oltre €.8.745,23 per i costi per la sicurezza, per complessivi €. 151.824,73, per un aumento contrattuale di €.14.844,68 (al netto del ribasso del 15%), pari al 10,84% in più rispetto all'importo originario di contratto, per una spesa complessiva comunque invariata a quella autorizzata e finanziata di €.225.000,00 di cui al Progetto principale;

TENUTO CONTO che con l'anzidetta Determinazione DPE017/143 del 04.10.2018 si è autorizzata l'esecuzione dei lavori previsti nella modifica (denominata anche "Variante") alla medesima Impresa aggiudicataria dei lavori principali, ovvero alla citata D.P.GEA srl Unipersonale con sede in località Piano Venna, n° 38 – 66016 Guardiagrele (CH);

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione si è altresì proceduto ad impegnare la complessiva somma di €. 20.807,00 sul capitolo di spesa 152108/2 – U2.02.01.09.014 per il corrente esercizio finanziario 2018, necessaria per dare copertura ai lavori della denominata "Variante" ed alle spese ad essa collegate, e quindi per garantire il compimento dell'intervento, e nella quale è ricompreso anche il richiamato importo di €. 14.844,68 a beneficio della Impresa D.P.GEA srl, oltre ad IVA al 22% pari ad €. 3.265,83, per un totale di €. 18.110,51;

VERIFICATO che dalla contabilità regionale risulta che per detto importo di €. 20.807,00, è stato accettato il relativo impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario, con riferimento al nr. 2950 di impegno sul Capitolo 152108/2 - U2.02.01.09.014, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/143 del 04.10.2018;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/3 del 25.01.2019 con la quale è approvato e liquidato il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori – SAL, all'Impresa appaltatrice D.P.GEA srl Unipersonale per un importo di €. 48.322,22, oltre €. 10.630,89 per relativa IVA al 22% quale somma dovuta all'Erario, per un totale di €. 58.953,11;

TENUTO CONTO che nel Certificato n.2 per il pagamento dell'anzidetto 2° SAL è stata effettuata una ritenuta di legge pari allo 0,5% dell'ammontare dei lavori, e dell'importo pari ad €. 759,12;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione sul Conto Finale degli stessi datata 27.01.2019 che riporta il sottostante nuovo Quadro Economico Finale dell'intervento di che trattasi, dell'ammontare complessivo finanziato di €. 225.000,00:

per un importo totale di €. 926,12, riportante sia l'importo netto a saldo da pagare di €. 759,12 che la somma per IVA al 22% di €.167,00 soggetta a scissione dei pagamenti, significando che l'importo dell'imponibile andrà pagato all'Impresa, mentre la corrispondente somma dell'IVA al 22%, andrà versata all'Erario;

VISTO il DURC ON LINE per l'anzidetta Impresa appaltatrice D.P.GEA srl Unipersonale, prot. INAIL_14656503, che risulta regolare con scadenza validità al 08.05.2019;

CONSIDERATO quindi che la documentazione acquisita e agli atti dello Scrivente Servizio possa ritenersi regolare al fine di poter procedere al pagamento della suddetta Fattura n. 18 del 20.03.2019, emessa dalla citata Impresa appaltatrice D.P.GEA srl Unipersonale di Guardiagrele (CH) – P.IVA: 02094180698;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra esposto, che il citato importo di credito a saldo di €. 926,12, individuato dal CRE, trova la disponibilità sull'impegno di spesa n. 2950/2018 del Capitolo di Spesa n. 152108/2 – U2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, assunto con Determinazione DPE017/143 del 04.10.2018, e che pertanto si può procedere alla liquidazione di che trattasi;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio e per le motivazioni espresse in premessa,

D E T E R M I N A

1. di approvare il Quadro Economico Finale dei lavori di che trattasi dell'ammontare complessivo finanziato di €. 225.000,00, come di seguito riportato:

A) Lavori a Base D'asta		€. 168.328,82 -
A1) a detrarre ribasso del 15%		€. <u>25.249,32 =</u>
A2) Lavori al netto del ribasso d'asta		€. 143.079,50+
B) Oneri della Sicurezza		<u>€. 8.745,23 =</u>
Sommano A2 + B		€. 151.824,73+
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C1) Spese per accatastamento/frazionamento	€.3.000,00 +	
C2) Rilievi	€. 896,79 +	
C3) Indagini geognostiche	€.1.462,50 +	
C4) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 1.767,96 +	
C5) Spese tecniche per progettazione	€. 7.750,82 +	
C6) Spese tecniche per Coord. Sicurezza in fase di progettazione	€. 1.537,35 +	
C7) Spese tecniche per Direzione dei Lavori misure e contabilità	€. 5.893,19 +	
C7.1) Spese tecniche Progettaz e DL in variante	€. 1.853,44 +	
C8) Spese tecniche per Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€. 3.202,82 +	
C8.1) Spese tecniche per Coord. Sicurezza in variante	€. 0,00 +	
C9) Spese tecniche per CRE	€. 512,45 +	
C10) Spese incentivo funzioni tecn. art.113 DLgs 50/2016 2% di A+B	€. 3.541,48 +	
C11) Spese per attività di supporto al RUP	€. 1.485,03 +	
C12) Spese per contributo ANAC	€. 225,00 +	
C13) IVA 22% su A2+B	€. 33.401,44 +	
C14) Cassa 4% di C2+C5+C6+C7+C7.1+C8+C8.1+C9+C11	€. 925,28 +	
C15) Cassa 2% di C4	€. 35,36 +	
C16) IVA 22% su C2+C3+C4+C5+C6+C7+C7.1+C8+ +C8.1C9+C14+C15	€. 5.671,28 +	
C18) Economie di gara	<u>€. 13,08 =</u>	
Sommano C1-16		<u>€. 73.175,27 =</u>
IMPORTO COMPLESSIVO		<u>€. 225.000,00</u>

