



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE: n°21

COD. DPE012

del 25/03/2024

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

UFFICIO: ATTIVITÀ COSTA PESCARRESE - TERAMANA

Oggetto:[Par-Fas2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a – Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione. CUP:C36E13000040001

- **Approvazione Perizia di assestamento**

- **Approvazione nuovo quadro economico**

- **Approvazione Atti Contabili STATO FINALE**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il DPR 15 gennaio 1972, n.8 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori";
- la L.R. 8 settembre 1972 n. 18 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8";
- la L.R. 30 maggio 1974 n.17 "Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso indipendenza di calamità naturali.";
- la L.R. 28.08.1976 n. 43 con la quale si individua l'organo consultivo nel Dirigente del Servizio Regionale competente;
- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382";
- l'art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, competenze del Dirigente del Servizio";
- il D.Lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i "Norme in materia Ambientale";
- il D.P.R. del 05/10/2010 n.207 – nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.lgs. del 18.04.2016 n.50;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n.50: "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- il D.M.15.07.2016, n.173: "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini";
- il D.L.n.32 del 18 aprile 2019 "Sblocca-cantieri", nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- il D.L. n.76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", Supp. Ord. G.U.178 del 16/07/2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n.120, conversione del D.L.n.76/2020, che ha apportato alcune modifiche alle disposizioni dettate dal c.d.Decreto Semplificazioni;
- la L.R. 25.03.2002, n.3 e s.m.i. inerente "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
- il D.Lgs.n.118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi";
- La Legge Regionale 25 Gennaio 2024, n. 4 inerente "Disposizioni Finanziarie per la redazione del

bilancio di previsione 2024 - 2026 della Regione Abruzzo "(Legge di Stabilità Regionale 2024);

- La Legge Regionale 26 Gennaio 2024, n.5 - Bilancio Di Previsione Finanziario 2024-2026;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale DPE012/86 del 16/9/2020, avente ad oggetto "rimodulazione del quadro economico dell'intervento, di aggiudicazione efficace dell'appalto alla ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc e di impegno delle spese necessarie" con cui si è provveduto, tra gli altri, all'aggiudicazione efficace del presente appalto alla A.T.I. "La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc", che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara del 7,870 %, oltre a migliorie progettuali esecutive, per un importo contrattuale complessivo netto di € 2.776.756,02, comprensivo degli oneri di sicurezza, sia ordinari che specifici (aggiunti), oltre a rimborso IVA;

VISTO il progetto redatto da questo Servizio, dal titolo "*Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione*" dell'importo complessivo € 5.055.000,00 come sinteticamente riportato di seguito:

A-QuotaparteinterventocofinanziamentoPar-Fas2007-2013"LineadiAzioneIV.2.1.a

A.1 - Oneri sostenuti, da sostenere ed eventuali, relativi all'appalto originario

€1.006.087,78

A.2 - Importo a base d'asta per lavori di completamento e integrativi post-rescissione di contratto
€3.003.974,61

A.3 - Somme a disposizione della Stazione Appaltante (per A.2) € 814.937,60

A.4 Totale quota parte intervento competenza finanziamento Par-Fas2007-2013 €4.825.000,00

B-Quota parte intervento cofinanziamento della Regione Abruzzo

B.1 - Lavori urgenti di messa in sicurezza €199.278,57

B.2 - Somme a disposizione della Stazione Appaltante (perB.1) € 30.721,43

Totale quota parte intervento finanziamento Regione Abruzzo € 230.000,00

Importo complessivo intervento cofinanziamento, Par-Fas2007-13- Regione Abruzzo € 5.055.000,00

PRESO ATTO che con le DGR del 22/3/2021 n. 176 recante "Bilancio di Previsione Finanziario2021-2023. Variazione n. 4-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazionivincolate" e n. 177 recante "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio FinanziarioGestionale2021-2023.Variazionen.4-2021periscrizionedi entrateedi spesederivantidaassegnazioni vincolate", è stata approvata la richiesta di variazione dei fondi per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate" con le quali, tra l'altro è stata riscritta lasomma di euro 1.456.472,02, quale assegnazione dello Stato per la programmazione PAR-FAS2007-2013;

PRESO ATTO che con D.G.R. n° 216 e n° 217 del 29/04/2022 avente ad oggetto rispettivamente"Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 - Variazione n. 8-2022 per iscrizione di entrate e dispede derivanti da assegnazioni vincolate" e "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Variazione n°8-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate" è stata approvata la richiesta di variazione di bilancio del Servizio Opere Marittime ad oggetto "Fondi PARFAS2007/2013E Fondi Ex Pain" di conseguenza è stato stanziato l'importo di euro 1.294.609,49 sul capitolo di spesa 152100.3 Piano dei Conti2.02.01.09.000 per l'anno 2022 e parimenti l'importo di euro 1.294.609,49 per la parte di entrata nel capitolo 44000.1 Piano dei Conti 4.02.01.01.000;

VISTA la DGR n. 303 del 01/06/2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Variazione n. 10-2023 per iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate" e la DGR n. 304 del 01/06/2023 "Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2023-2025 n. 10-2023 per

iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate” con le quali è stato dato seguito alla richiesta di variazione di bilancio sul capitolo di spesa 152100.3 e sul correlato capitolo di entrata 4400.1 per un importo di € 1.177.047,28;

VISTA la Determina n.DPE012/06 del27/01/2022con la quale si determinava, tra l’altro, di approvare il nuovo quadro economico post gara come di seguito riportato:

SILVI PAR-FAS 2007-2013 - QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
n	OGGETTO	IMPORTO DI PROGETTO	POST GARA
A1	Oneri sostenuti, da sostenere ed eventuali, relativi all'appalto originario		
1	Importo lavori Verbale di Consistenza del 27/04/2018	€ 524.908,02	€ 524.908,02
2	RIVALSA IVA 10%	€ 52.490,80	€ 52.490,80
3	Lavori, servizi, forniture accessorie e complementari esclusi all'appalto incluso rimborsi previa fattura	€ 191.100,00	€ 191.100,00
4	Incentivo di cui art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 24.600,00	€ 24.600,00
5	Rserva disponibile per eventuale definizione riserve contabili, contenziosi, ecc.	€ 150.000,00	€ 150.000,00
A2	Lavori di completamento e integrativi a seguito di rescissione contratto (compreso O.S.)	€ 2.994.156,13	€ 2.776.756,02
A3	Somme a disposizione		
1	Accantonamento economie (10%) -440.000,00€.		
2	Importo economie di intervento riprogrammabili -396.671,80€.		
3	Lavori, servizi, forniture accessorie e complementari esclusi all'appalto incluso rimborsi previa fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00
4	Imprevisti IVA inclusa	€ 16.142,71	€ 16.142,71
5	Incentivo di cui art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 59.883,12	€ 59.883,12
6	spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e validazione x tecnici esterni incluso IVA	€ 10.703,60	€ 10.703,60
7	Compenso personale interno per lavoro straordinario	€ 15.000,00	€ 6.978,04
7bis	Compenso supporto RUP (in corso d'opera) compreso IVA e CNPAIA		€ 8.021,96
8	Spese pubblicità, ANAC, ecc	€ 1.600,00	€ 1.600,00
9	Per rivalsa IVA, al 10%	€ 299.415,61	
	ARROTONDAMENTO	€ 0,01	€ 0,01
	TOTALE A1+A2+A3	€ 4.400.000,00	
10	Per rivalsa IVA, da 10% al 22% (finanziamento su cap. 152108/2)	€ 425.000,00	€ 610.886,32
A2.1	Economie da ribasso d'asta lavori		€ 217.400,11
A3.9_10	Economie ribasso d'asta per IVA		€ 113.529,29
	TOTALE A1+A2+A3+IVA dal 10% al 20%	€ 4.825.000,00	€ 4.825.000,00
		A1+A2+A3+IVA dal 10% al 20%=	€ 4.825.000,00
		B1+B2= Cofinanz. Regionale =	€ 230.000,00
		TOTALE QUADRO ECONOMICO = POST-GARA	€ 5.055.000,00

VISTA la nota prot. 0264587/23 del 20/06/2023 con la quale il Servizio Opere Marittime DPE012, a firma congiunta dei Direttori del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE e del Dipartimento Territorio-Ambiente DPC, ha richiesto la variazione del Centro di Responsabilità del capitolo di spesa 152100 art. 3 dal Dipartimento Territorio-Ambiente DPC al Servizio Opere Marittime DPE012;

DATO ATTO che tale variazione di centro di responsabilità al Servizio Opere Marittime è stata effettuata dal 12/07/2023;

PRESO ATTO che:

- In data 09/06/2023 i lavori risultavano ultimati come da comunicazione della Mandataria La Dragaggi e successivo verbale del DL;
- Al termine dei lavori, con Determinazione n. DPE012/87 del 28/06/2023, è stato affidato alla ditta specializzata Geocart Professional Service Srl il rilievo delle barriere soffolte;
- La ditta Geocart ha eseguito i rilievi nel mese di agosto 2023 ed ha trasmesso gli esiti delle rilevazioni con nota n. prot. RA/ 0370265/23 dell'11/09/2023;
- In base alla elaborazione del rilievo effettuato sono stati estrapolati dal Direttore dei Lavori con l'ausilio del collaboratore Geom. Franco Macedonio i dati volumetrici delle strutture rilevate;

ACCERTATO che in base alle risultanze delle elaborazioni del rilievo di cui sopra, è emersa una variazione dei quantitativi di materiale rispetto a quelli previsti in progetto senza sostanziali modifiche ai fini contabili e che tale esito ha richiesto la necessità di redigere una perizia di assestamento anche per la valutazione delle riserve espresse dall'RTI nei documenti contabili dei precedenti Stati di Avanzamento;

VISTA la perizia di assestamento finale trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Cristina Astolfi, sottoscritta dal RUP Geom. Bruno Baldonero e sottoscritta per accettazione senza riserve dall'RTI in data 19/03/2024 con la quale, tra l'altro, si configura il conseguente nuovo quadro economico dell'intervento:

SILVI PAR-FAS 2007-2013 - QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO A PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

n	OGGETTO	IMPORTO DI PROGETTO	POST GARA (det. DPE012/06 del 27/01/2022)	PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE
A1	Oneri sostenuti, da sostenere ed eventuali, relativi all'appalto originario			
1	Importo lavori - verbale di consistenza del 27/04/2018	€ 524.908,02	€ 524.908,02	€ 524.908,02
2	Rivalsa IVA 10%	€ 52.490,80	€ 52.490,80	€ 52.490,80
3	Lavori, servizi, forniture accessorie e complementari esclusi dall'appalto inclusi rimborsi previa fattura	€ 191.100,00	€ 191.100,00	€ 191.100,00
4	Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00
5	Riserva disponibile per eventuale definizione riserve contabili, contenziosi, ecc.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
A2	Lavori di completamento e integrativi a seguito di rescissione contratto (compreso O.S.)	€ 2.994.156,13	€ 2.776.756,02	€ 2.705.579,98
A3	Somme a disposizione			
1	Accantonamento economie (10%) - 440.000,00 €			
2	Importo economie di intervento riprogrammabili - 396.671,80 €			
3	Lavori, servizi, forniture accessorie e complementari esclusi dall'appalto inclusi rimborsi previa fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
4	Imprevisti IVA inclusa	€ 16.142,71	€ 16.142,71	€ 16.142,71
5	Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 59.883,12	€ 59.883,12	€ 59.883,12
6	spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e validazione per tecnici esterni inclusa IVA	€ 10.703,60	€ 10.703,60	€ 10.703,60
7	compenso personale interno per lavoro straordinario	€ 15.000,00	€ 6.978,04	€ 6.978,04
7 bis	compenso supporto al RUP in corso d'opera) compresa IA e CNPAIA		€ 8.021,96	€ 8.021,96
8	spese pubblicità, ANAC, ecc.	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
9	per rivalsa IVA al 10%	€ 299.415,61		
	arrotondamento	€ 0,01	€ 0,01	
	TOTALE A1+A2+A3	€ 4.400.000,00		
10	per rivalsa IVA, da 10% al 22% (finanziamento su cap. 152108/2)	€ 425.000,00	€ 610.886,32	€ 595.667,60
A2.1	Economie da ribasso d'asta		€ 217.400,11	€ 217.400,11
A3.9_10	economie ribasso d'asta per IVA		€ 113.529,29	€ 113.529,29
	ECONOMIE DERIVANTI DA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE			€ 84.394,77
	totale a1+a2+a3+iva DAL 10% AL 20%	€ 4.825.000,00	€ 4.825.000,00	€ 4.825.000,00
	A1+A2+A3+IVA dal 10% al 20%	€ 4.825.000,00		
	B1+B2 = cofinanziamento Regionale	€ 230.000,00		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 5.055.000,00		

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale sottoscritti per accettazione senza riserva dall'RTI e trasmessi al Servizio Opere Marittime con nota rubricata al n. prot. 0120188/24 del 20/03/2024;

PRESO ATTO che la perizia di assestamento in oggetto non costituisce variante sostanziale ai sensi dell'art. 106 comma 4 del DLgs. 50/2016 in quanto le modifiche non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e non ricadono nei casi elencati nel medesimo comma 4;

ACCERTATA la regolarità della documentazione e degli atti contabili;

RITENUTO di dover provvedere, in applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 relativi all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione degli atti di attribuzione dei vantaggi economici, all'inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo, nella sezione Amministrazione Aperta – Trasparenza;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”*;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*, e s.m.i.;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento FTE Geom. Bruno Baldonero che, con la sottoscrizione digitale della Perizia di assestamento, ne ha sottoscritto l'autorizzazione e l'approvazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 del DLgs 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) di **approvare la Perizia di assestamento del 19/03/2024** firmata per accettazione senza riserve dall'RTI La Dragaggi – Tenaglia – Pavone Soc. Coop.;
- 2) di **approvare il seguente nuovo quadro tecnico economico** derivante dall'approvazione della perizia di assestamento:

SILVI PAR-FAS 2007-2013 - QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO A PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE				
n	OGGETTO	IMPORTO DI PROGETTO	POST GARA (det. DPE012/06 del 27/01/2022)	PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE
A1	Oneri sostenuti, da sostenere ed eventuali, relativi all'appalto originario			
1	Importo lavori - verbale di consistenza del 27/04/2018	€ 524.908,02	€ 524.908,02	€ 524.908,02
2	Rivalsa IVA 10%	€ 52.490,80	€ 52.490,80	€ 52.490,80
3	Lavori, servizi, forniture accessorie e complementari esclusi dall'appalto inclusi rimborsi previa fattura	€ 191.100,00	€ 191.100,00	€ 191.100,00
4	Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00
5	Riserva disponibile per eventuale definizione riserve contabili, contenziosi, ecc.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
A2	Lavori di completamento e integrativi a seguito di rescissione contratto (compreso O.S.)	€ 2.994.156,13	€ 2.776.756,02	€ 2.705.579,98
A3	Somme a disposizione			
1	Accantonamento economie (10%) - 440.000,00 €			
2	Importo economie di intervento riprogrammabili - 396.671,80 €			
3	Lavori, servizi, forniture accessorie e complementari esclusi dall'appalto inclusi rimborsi previa fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
4	Imprevisti IVA inclusa	€ 16.142,71	€ 16.142,71	€ 16.142,71
5	Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 59.883,12	€ 59.883,12	€ 59.883,12
6	spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e validazione per tecnici esterni inclusa IVA	€ 10.703,60	€ 10.703,60	€ 10.703,60
7	compenso personale interno per lavoro straordinario	€ 15.000,00	€ 6.978,04	€ 6.978,04
7 bis	compenso supporto al RUP in corso d'opera) compresa IA e CNPAIA		€ 8.021,96	€ 8.021,96
8	spese pubblicità, ANAC, ecc.	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
9	per rivalsa IVA al 10%	€ 299.415,61		
	arrotondamento	€ 0,01	€ 0,01	
	TOTALE A1+A2+A3	€ 4.400.000,00		
10	per rivalsa IVA, da 10% al 22% (finanziamento su cap. 152108/2)	€ 425.000,00	€ 610.886,32	€ 595.667,60
A2.1	Economie da ribasso d'asta		€ 217.400,11	€ 217.400,11
A3.9_10	economie ribasso d'asta per IVA		€ 113.529,29	€ 113.529,29
	ECONOMIE DERIVANTI DA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE			€ 84.394,77
	totale a1+a2+a3+iva DAL 10% AL 20%	€ 4.825.000,00	€ 4.825.000,00	€ 4.825.000,00
	A1+A2+A3+IVA dal 10% al 20%	€ 4.825.000,00		
	B1+B2 = cofinanziamento Regionale	€ 230.000,00		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 5.055.000,00		

3) di approvare gli atti contabili relativi allo STATO FINALE sottoscritti per accettazione senza riserva dall'RTI e trasmessi al Servizio Opere Marittime con nota rubricata al n. prot. 0120188/24 del 20/03/2024;

4) di dare atto che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;

5) di assolvere l'obbligo di inserimento degli atti sul sito web della Regione Abruzzo, ai sensi dei citati artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;

6) di trasmettere il presente provvedimento a:

DPE -Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;

DPB014 - Servizio Ragioneria Generale e Bilancio;

DPB006 - Servizio Risorse Finanziarie;

La Dragaggi Srl

Tenaglia s.r.l.

Pavone Costruzioni Soc. Coop.

Ing. Antonio D'Angelo - Collaudatore

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'estensore / il DL

Ing. Cristina Astolfi

Firmato elettronicamente

IL RUP

FTE Geom. Bruno Baldonero

Firmato digitalmente

Il Dirigente del Servizio

Ing. Marcello D'Alberto

Firmato digitalmente