



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE  
GOVERNO DEL TERRITORIO E  
POLITICHE AMBIENTALI  
DPC

SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
C.R.T.A.

ADUNANZA DEL 31/08/2015

PARERE N° 8

ARGOMENTO

A.S.L. Lanciano, Vasto, Chieti – U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni – Completamento Dipartimento di Cardiologia e Cardiocirurgia del Presidio Ospedaliero Clinicizzato “SS. Annunziata” in località Colle dell’Ara di Chieti – Richiesta Parere Art. 3 - co. 1 - lett. d) - L.R. 02/12/2011 n° 40.

RELATORI

Ing. Vicaretti  
Ing. Lopez  
Arch. Vallese  
Arch. Michetti  
Geom. Di Emidio  
Geol. Tullo  
Avv. Mastrangelo  
Arch. Chiavaroli  
Ing. D’Ermilio  
Ing. Di Stefano  
Arch. Fabbiochi

IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/06 n. 163* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici* e s.m.i.;

RICHIAMATI i precedenti Pareri espressi sull’argomento n. 5 del 06/07/2004 e n. 9/09 del 25/02/2010;

VISTA la nota n. 34820 del 15/07/2015 con la quale la A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti - U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni - ha trasmesso, per esame e parere, la documentazione relativa all’intervento in argomento;

VISTA la Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015 e relativi allegati, con particolare riferimento agli all. “E”, “F” e “G”: Relazioni emesse dal Responsabile del Procedimento (di seguito: RdP) ed atti di Collaudo;

VISTO il Parere a firma dell’Avv. Antonella Bosco, in allegato alla citata nota n. 34820 del 15/07/2015 ed acquisito dalla A.S.L. Lanciano, Vasto, Chieti al prot. n. 4575E15 del 20/01/2015;

VISTA la relazione della Sottosezione;

VISTA la documentazione stessa;

UDITI i Relatori.

PREMESSO:

- Le opere di che trattasi consistono, in sintesi, nel completamento del Dipartimento di Cardiologia e Cardiocirurgia del Presidio Ospedaliero Clinicizzato "SS. Annunziata" in località Colle dell'Ara di Chieti. La richiesta di Parere è stata disposta in base all'Art. 3 - co. 1 - lett. d) - della L.R. 02/12/2011 n° 40;
- L'importo complessivo delle riserve iscritte nel Registro di Contabilità e confermate nello Stato Finale ammonta ad € 4.529.290,10, di cui € 2.992.398,03 per lavori impiantistici (riserve numerate dal n. 1 al n. 16) ed € 1.536.892,07 per lavori edili (riserve numerate dal n. 1 al n. 15), come riportato nella Relazione del RdP - all. "E" - alla Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015;
- Le riserve per lavori impiantistici sopra indicate sono state riconosciute dal RdP limitatamente ai nn. 3, 5 e 7 per un totale di € 120.130,63, rigettando le riserve iscritte ai nn. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Per le riserve iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 è stato richiesto dal RdP un ulteriore approfondimento di natura giuridica;
- Le riserve per lavori edili sopra indicate sono state rigettate dal RdP limitatamente ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Per la riserva iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14 è stato richiesto dal RdP un ulteriore approfondimento di natura giuridica;
- L'importo complessivo delle riserve iscritte nel Certificato di Collaudo del 22/01/2015 per ritardata emissione del Certificato stesso, ammonta ad € 1.454.756,95, di seguito rettificato in € 1.238.069,95, come riportato nella Relazione del RdP - all. "F" - alla Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015;
- Le riserve per ritardata emissione del Certificato di Collaudo sopra indicate sono state riconosciute dal RdP limitatamente al totale di € 368.395,04.

CONSIDERATO:

- che la Sottosezione, nell'adunanza del 11/08/2015, ha ascoltato il RdP il quale ha illustrato gli atti presentati con la citata nota n. 34820 del 15/07/2015;
- che le riserve per lavori impiantistici iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 potrebbero essere ricondotte a fatti continuativi che hanno generato un andamento anomalo nell'appalto delle opere, così come riportato anche nel citato Parere a firma dell'Avv. Antonella Bosco, in allegato alla nota n. 34820 del 15/07/2015 ed acquisito dalla A.S.L. Lanciano, Vasto, Chieti al prot. n. 4575E15 del 20/01/2015;

DATO ATTO dell'intempestività della riserva per lavori edili iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14 relativa all'intervento in argomento.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, ritiene che il RdP, dato atto che le riserve per lavori impiantistici iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 potrebbero essere ritenute tempestive, in quanto riconducibili ai suddetti fatti continuativi e che la riserva per lavori edili iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14 relativa all'intervento in argomento viene ritenuta intempestiva, rielabora il conteggio delle riserve riconoscibili, tenendo conto che occorre rispettare quanto previsto dall'Art. 160 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 il quale in particolare riporta al comma 2, lett. c): *il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5.*

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Ing. Vittorio Di Biase**

