

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: **PNRR**

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Stato In esecuzione	Codice Unico Progetto J31J22000870001	Titolare del Progetto COMUNE DI RIVISONDOLI	Misura M2C4I2.1.B	Descrizione Misura Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
C.F./P.IVA Soggetto Attuatore 82000050664 <small>COMUNE DI RIVISONDOLI</small>	Tipologia Progetto REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) <small>03</small>	Importo totale del Progetto 1.000.000,00 €	Target Partecipa: Si	

[Riepilogo](#) [Anagrafica Progetto](#) [Gestione Spese](#) [Cronoprogramma/Costi](#) [Visualizza Altre Sezioni](#)

Consulta dati di Riepilogo

Dati da Verificare/Aggiornare

i Allo stato attuale non ci sono segnalazioni presenti

[Pre-Validazione](#) [Richiesta modifica quadro finanziario](#) [Richiesta Anticipazione MEF](#)

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: **PNRR**

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Pre-validazione e controlli

Data ultima pre-validazione effettiva 21/09/2023	Esito Simulazione OK
Data ultima validazione effettuata 20/09/2023	Esito Validazione Validato

Dettagli Progetto

Data	Localizzazione
Inizio Prevista 03/10/2022	ABRUZZO-L'AQUILA-RIVISONDOLI
Fine Prevista 17/10/2023	
Inizio Effettiva 03/10/2022	
Fine Effettiva	

[Pre-Validazione](#) [Richiesta modifica quadro finanziario](#) [Richiesta Anticipazione MEF](#)

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: **PNRR**

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Iter Procedurale

Fase Attuale
ESECUZIONE LAVORI

Data Fine Prevista Data Fine Effettiva
17/10/2023

[Vai a Iter di Progetto >](#)

Avanzamento economico e Finanziario

61.8%

Importo totale dei costi realizzati
618.540,00 € su 1.000.000,00 €

[Vai a Cronoprogramma/Costi >](#)

0%

Importo totale dei pagamenti approvati
0,00 € su 0,00 €

[Vai a Gestioni Spese >](#)

[Pre-Validazione](#) [Richiesta modifica quadro finanziario](#) [Richiesta Anticipazione MEF](#)

Cerca

10:49
21/09/2023

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: **PNRR**

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

61.8%

Importo totale dei costi realizzati
618.540,00 € su 1.000.000,00 €

[Vai a Cronoprogramma/Costi >](#)

0%

Importo totale dei pagamenti approvati
0,00 € su 0,00 €

[Vai a Gestioni Spese >](#)

Indicatori

Totale Indicatori
5

[Vai a Indicatori >](#)

Di cui Target
4

Di cui Comuni
1

Di cui Output
0

[Pre-Validazione](#) [Richiesta modifica quadro finanziario](#) [Richiesta Anticipazione MEF](#)

Cerca

10:49
21/09/2023

Passa al contenuto principale

ReGIS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: **PNRR**

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Consulta i dati dell'anagrafica

Anagrafica Progetto

Stato
In esecuzione

Amministrazione
PCM - Dip Protezione Civile
V307

PRATT
1000000411

Data inizio prevista: 03/10/2022
Data fine prevista: 17/10/2023

Codice Locale Progetto
J31J22000870001

Convenzione
2000121831

Data inizio effettiva: 03/10/2022
Data fine effettiva:

Tipologia Aiuto*
Intervento che non costituisce aiuto di Stato
Z

Progetto in essere:
☐ Progetti In Essere

Pre-Validazione Richiesta modifica quadro finanziario Richiesta Anticipo MEF

Rete non identificata
Accesso a Internet
Rete
Accesso a Internet
21/09/2023

Passa al contenuto principale

ReGIS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: **PNRR**

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Localizzazione geografica

Scarica Excel Cerca

Regione ↑↓	Provincia ↑↓	Comune ↑↓	CAP ↑↓	Indirizzo ↑↓	Allegati ↑↓
13 - ABRUZZO	066 - L'AQUILA	078 - RIVISONDOLI	67036		Allegati (0)

Classificazione Progetto

Scarica Excel Cerca

Tipologia e descrizione classificazione progetto ↑↓	Valore e descrizione classificazione progetto ↑↓
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Pre-Validazione Richiesta modifica quadro finanziario Richiesta Anticipo MEF Modifica

10:50
21/09/2023

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: PNRR

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Tipologia e descrizione classificazione progetto

Valore e descrizione classificazione progetto

03 - TIPOLOGIA DI TERRITORIO

018 - SUD ITALIA

Associazione TAG e altre classificazioni

Scarica Excel

Cerca

Piano

Codice Misura

Tipologia TAG

Descrizione TAG

Percentuale TAG

PNRR-Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

M2C4I2.1.B-Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

Clima TAG

035 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)

100.00%

Pre-Validazione

Richiesta modifica quadro finanziario

Richiesta Anticipazione MEF

Modifica

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: PNRR

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Situazione Rendicontazione

Scarica Excel

Cerca

Piano

Misura

Fondo

Imp. Finanziato

di cui PIE Finanziato

Imp. Rendicontato

Imp. Approvato

di cui PIE Approvato

PNRR

M2C4I2.1.B

RRF

1.000.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Visualizza dettaglio Pagamento

Impegno

Scarica Excel

Cerca

Cod. ID Esterno

Tipologia

Data Impegno

Importo Impegno

Causale Disimpegno

Data Disimpegno

Importo Disimpegno

Allegati

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: **PNRR**

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Scarica Excel Cerca

Cod. ID Esterno	Tipologia	Data Impegno	Importo Impegno	Causale Disimpegno	Data Disimpegno	Importo Disimpegno	Allegati
DUT	1 - Impegno	30/09/2022	60.195,89 €	-		0,00 €	Allegati (0)
dut 109/2022	1 - Impegno	23/09/2022	848.899,79 €	-		0,00 €	Allegati (0)
dut 109/2022	1 - Impegno	23/09/2022	13.916,39 €	-		0,00 €	Allegati (0)
			923.012,07 €				0,00 €

▼ Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel Cerca

Mandato Tipo Indicazione vocale Data Importo totale Importo IVA importo Importo Allegati

Pre-Validazione Richiesta modifica quadro finanziario Richiesta Anticipazione MEF Modifica

Cerca

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: **PNRR**

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Allegati (0)

Allegati (0)

00306 - CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						Allegati (18)
00307 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA						Allegati (2)
00308 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	18/03/2022	22/06/2022	18/03/2022	22/06/2022		Allegati (0)
00309 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	22/07/2022	23/07/2022	22/07/2022	23/07/2022		Allegati (0)
00310 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	23/07/2022	09/08/2022	23/07/2022	09/08/2022		Allegati (0)
00311 - AGGIUDICAZIONE	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022		Allegati (0)
00312 - STIPULA CONTRATTO	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023		Allegati (0)
00313 - ESECUZIONE LAVORI	22/10/2022	17/10/2023	22/10/2022			Allegati (0)
00314 - COLLAUDO	30/10/2023	30/10/2023				Allegati (0)

Pre-Validazione Richiesta modifica quadro finanziario Richiesta Anticipazione MEF Modifica

Cerca

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: **PNRR**

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento ↑↓	Importo da realizzare nell'anno ↑↓	Importo realizzato nell'anno ↑↓	Allegati ↑↓
2022	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2023	381.460,00 €	618.540,00 €	Allegati (0)
1.000.000,00 €	381.460,00 €	618.540,00 €	

> Quadro economico

Pre-Validazione Richiesta modifica quadro finanziario Richiesta Anticipo MEF Modifica

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: **PNRR**

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Tipologia voce spesa ↑↓	Importo ↑↓	Allegati ↑↓
00303 - LAVORI	662.285,30 €	Allegati (0)
00300 - ALTRO	75.780,26 €	Allegati (0)
00308 - IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	153.080,29 €	Allegati (0)
00304 - ONERI DI SICUREZZA	33.534,20 €	Allegati (0)
00301 - PROGETTAZIONE E STUDI	54.540,90 €	Allegati (0)
00307 - IMPREVISTI	8.780,05 €	Allegati (0)
00309 - IVA RESIDUA	11.999,00 €	Allegati (0)
1.000.000,00 €		

Pre-Validazione Richiesta modifica quadro finanziario Richiesta Anticipo MEF Modifica

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: PNRR

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Procedura di Aggiudicazione

Scarica Excel Cerca

CIG	Cig Accordo Quadro	Codice Procedura	Modalità Realizzazione	Attestazione Gara	Tipologia Procedura di Aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione	Allegati
93386680A1			1 - CONTRATTO D'APPALTO	<input type="checkbox"/>	034 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTT...	746.527,59 €	25/07/2022	Allegati (0)
						746.527,59 €		

Soggetti Gara

Pre-Validazione Richiesta modifica quadro finanziario Richiesta Anticipo MEF Modifica

Cerca

10:52 21/09/2023

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: PNRR

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Soggetti Gara

Scarica Excel Cerca

CIG	Codice procedura	Soggetto	Ruolo	Aggiudicazione	Forma Giuridica	Forma Partecipazione	Gruppo Partecipante	Allegati
93386680A1		SRNML80D27E372B SURIANI MICHELE	INCARICATO (RUP)	No	Privato			Allegati (0)

Soggetti Gara

Pre-Validazione Richiesta modifica quadro finanziario Richiesta Anticipo MEF Modifica

Cerca

10:52 21/09/2023