

Il presente cronoprogramma è redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/10 dall'art. 33, alla lettera h), del comma 1 e dall'art. 40, esso costituisce parte integrante della progettazione esecutiva dell'intervento indicato in oggetto.

La finalità operativa del presente elaborato è quella di pianificare e programmare la tempistica di esecuzione delle singole lavorazioni e determinare il tempo utile contrattuale occorrente ad eseguire l'intero intervento.

Tuttavia, il cronoprogramma potrà essere soggetto ad aggiornamenti derivanti sia dalle disponibilità operative dell'impresa esecutrice dei lavori che dalle eventuali esigenze di dettaglio che dovessero sopravvenire in corso d'opera.

Comunque le previsioni temporali previste potranno essere soggette a variazione per eventuali esigenze in funzione della tutela della pubblica e privata incolumità o comunque del pubblico interesse.

Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata dalla Stazione Appaltante, dalla Direzione lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza e dell'Impresa Appaltatrice.

Descrizione dei Lavori	Giorni
Impianto di Cantiere	6
Tracciamenti	5
Realizzazione Viabilità Alternativa	4
Decespugliamento e Taglio Vegetazione	15
Scavi e Riporti	35
Opere di Ingegneria Naturalistica	58
Rimozione Viabilità Alternativa	2
Rilievo Finale	5
Smobilito Cantiere	5

I giorni lavorativi complessivi occorrenti all'esecuzione delle singole lavorazioni risultano pari a n. 135=.

Tuttavia, dall'analisi di dettaglio del successivo diagramma temporale, si evince che la concomitanza di esecuzione di alcune specifiche categorie lavorative determina un tempo utile contrattuale di giorni n. 100=, naturali e consecutivi.