


CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DISCARICA CUPELLO AMBIENTE (CH)										
		SISTEMAZIONE SPONDA FRANATA								
		PROGETTISTI: Ing. Antonio Capassi - Ing. Riccardo Zingarelli - Dott. Domenico Pellicciotta								
		TEMPISTICA (giorni 59 totali)								
N	Descrizione lavori	ottobre	novembre				dicembre			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	6								
2	RIMOZIONE MATERIALE FRANATO		5							
3	PREPARAZIONE AREE INTERVENTO			5						
4	RIPRISTINO SPONDA CON TERRE ARMATE				16					
5	MESSA IN OPERA TELO BENTONITICO					4				
6	MESSA IN OPERA DI HDPE						6			
7	RIPRISTINO STRADA IN CLS							10		
8	REGIMAZIONE ACQUE								5	
9	SMOBILIZZO DEL CANTIERE									2

LA DIREZIONE TECNICA

