



AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
D.L. - DIPARTIMENTO LAVORI E
MANUTENZIONI

Ente Pubblico Economico

Sottoposto ad attività di Direzione, Coordinamento, Tutela e Vigilanza della Regione Abruzzo

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Realizzazione rete irrigua a pressione “Piana del Fucino”. Progetto Masterplan PSRA/52.
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Codice pratica 23/0391622.

Con riferimento alla VS comunicazione PEC del 30/10/2023, acquisita al prot. ARAP con n. 0SU 9322 del 6/11/2023, con la presente si comunica che l’elaborato “PD-AMBR_B.006 – Piano Gestione Materie” è stato inserito tra la documentazione di progetto e risulta accessibile tramite il link dedicato, quest’ultimo già in Vs possesso.

Relativamente alla proposta di efficacia temporale del provvedimento di VIA, nell’ipotesi che l’opera venga finanziata completamente in soluzione unica e non per lotti, si ritiene adeguata una previsione di sette anni a partire dal rilascio del provvedimento stesso, il tutto in funzione del cronoprogramma che si allega alla presente.

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia integrazione e/o chiarimento, si coglie l’occasione per formulare i più cordiali saluti.

Il Responsabile DL
Dipartimento Lavori e Manutenzioni
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo
(F.to digitalmente)



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE NICOLA BERNABEO
14/11/2023 12:28

Ipotesi cronoprogramma Fucino (lotto unico)

Pos.	Descrizione fase	Inizio fase	Fine fase	Durata
1	Acquisizione autorizzazioni	01/10/2023	30/09/2024	365
2	Verifica del progetto definitivo ed adeguamento del progetto	30/09/2024	08/01/2025	100
3	Approvazione del progetto definitivo	08/01/2025	07/02/2025	30
4	Redazione del progetto esecutivo	07/02/2025	18/05/2025	100
5	Verifica ed adeguamento del progetto	18/05/2025	16/08/2025	90
6	Validazione ed approvazione	16/08/2025	30/09/2025	45
7	Esame del progetto da parte del CRTA	30/09/2025	14/11/2025	45
8	Perfezionamento procedure espropriative	14/11/2025	12/07/2026	240
9	Appalto, verifiche di congruità, aggiudicazione e contratto	12/07/2026	07/02/2027	210
10	Esecuzione lavori	07/02/2027	11/02/2030	1100
11	Modifiche contrattuali e proroghe	11/02/2030	09/10/2030	240
12	Frazionamenti e cessioni ad opera ultimata	09/10/2030	07/04/2031	180
13	Collaudo statico, tecnico amministrativo e messa in esercizio	01/01/2031	30/06/2031	180

Arco temporale dal rilascio del PAUR

giorni totali 2464

Complessivamente, quindi, dall'inizio della fase 2 alla fine della fase 13, l'arco temporale impegnato è pari a 7 (sette) anni

IL RUP

Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE NICOLA BERNABEO
14/11/2023 12:27