



**DETERMINAZIONE n° 53. - DPE012**

**DEL 07.07.2022**

**DIPARTIMENTO** INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

**SERVIZIO** OPERE MARITTIME

**OGGETTO:** ex PAR FAS 2007-2013. Linea d’Azione IV.2.1.a. Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera). Riprogrammazione economie derivanti dai ribassi d’asta. Delibera G.R. n. 114 del 17/02/2015. **Lavori** di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona. *CUP C29D15000320001* – CIG 8228986611 **Liquidazione SAL N. 1 - fattura n. 202220000022 del 30/06/2022** – **Ditta LA DRAGAGGI S.r.L.**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **RICHIAMATI:**

- la L.R. 25.03.2002, n. 3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi”;
- la Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 2 inerente “Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2022 - 2024 della Regione Abruzzo “(Legge di Stabilità Regionale 2022);
- la Legge Regionale 24 gennaio 2022, n.3 - Bilancio Di Previsione Finanziario 2022-2024;
- la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: "Codice dei contratti pubblici " e ss.mm.ii;
- il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 "Sblocca-cantieri", nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- il D.L. n.76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale", Supp. Ord. G.U. 178 del 16/07/2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione del D.L. n. 76/2020, che ha apportato alcune modifiche alle disposizioni dettate dal c.d. Decreto Semplificazioni;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 17/02/2015: “PAR-FAS 2007 – 2013 “Linea di Azione IV.2.1.A - Riduzione del Rischio Derivante da Fenomeni Alluvionali, Franosi ed Erosivi delle Diverse Fasce del Territorio Regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)”. *Riduzione Rischio Derivante da Fenomeni Erosivi della Costa. Riprogrammazione di economie derivanti da ribassi d’asta degli interventi di difesa costiera*”, con la quale si è proceduto all’approvazione del quadro delle risorse da riprogrammare derivanti dalle economie in relazione ai ribassi d’asta degli interventi di Roseto degli Abruzzi (ex Matt), Roseto degli Abruzzi (FAS), Francavilla al Mare, Casalbordino, di complessivi €.1.202.513,50 e alla presa d’atto che, il Servizio Opere Marittime e Acque Marine del Dipartimento Lavori Pubblici- Governo del Territorio e Politiche Ambientali - in qualità Soggetto Attuatore degli interventi di difesa costiera e di contrasto ai fenomeni erosivi, individuava quale prima base di utilizzo delle economie riprogrammabili, la realizzazione di una scheda/progetto di “*Ripascimento con sabbie provenienti dall’utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva*”;

**VISTO** che il Servizio OO.MM. e Acque Marine dell’allora Dipartimento LL.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi:



- ha individuato quale prima base di utilizzo delle economie riprogrammabili, di stretto completamento degli stessi interventi, la realizzazione di un progetto di “*Ripascimento con sabbie provenienti dall’utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva*”, e che le stesse economie sono state inserite in sede di monitoraggio come “*riprogrammabili*”;
- nell’ambito delle attività, per la realizzazione dei lavori di ripascimento di che trattasi, sono state individuate le zone idonee al prelievo di sabbie sottomarine, ad uso ripascimento costiero nelle sei aree antistanti le località di Martinsicuro, Alba Adriatica, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare e Ortona;

**VISTA** la determinazione DPE012/113 del 5/11/2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona) di cui al finanziamento ex PAR-FAS, redatto dal Servizio Opere Marittime avente per oggetto: “*Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona*” dell’importo complessivo di € 1.202.513,50 di cui € 922.911,60 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 279.619,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

**CONSIDERATO** che il progetto in argomento è stato verificato e validato dal R.U.P. dell’intervento, come risulta dal Verbale in data 4/11/2019 e che è stato successivamente approvato con Determinazione DPE012/113 del 5/11/2018;

**VISTA** la determinazione DPE012/03 del 20.01.2022, con la quale è stato nominato l’Arch. Lucio Ciriolo, dell’Ufficio Attività Costa Teatina, quale Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti relativi agli interventi di difesa costiera aventi ad oggetto “*Ex PAR-FAS 2007 – 2013 “Linea di Azione IV.2.1.a DGR n. 114 del 17.02.2015. Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona*”;

**VISTA** la determinazione DPE012/16 del 09/03/2022, con la quale è stata modificata ed integrata la composizione gruppo di lavoro come di seguito indicato:

- **D.L.** –Direttore Lavori: Geom. **Bruno BALDONERO**;
- **C.S.E** - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: ing. **Cristina ASTOLFI**;
- Assistente al RUP: **Patrizia GRAZIANI, Cinzia LEONE, Cristina ASTOLFI**;

#### **RICHIAMATE:**

- la Determinazione DPE12/161 del 20/12/2019 con cui è stato disposto di contrarre, di approvare i documenti di gara e di avviare con tempestività le attività di scelta del nuovo contraente per l’appalto dei lavori secondo procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, col criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e mediante verifica della congruità delle stesse, ai sensi dell’art. 97 comma 3;
- la Determinazione DPE012/111 del 18/11/2020 di aggiudicazione definitiva relativa ai “*Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona*” alla Ditta La Dragaggi s.r.l. avente sede legale in Venezia Via Kossut 6 – 30175 Marghera (Venezia) P.I. 02499550271, per l’importo complessivo di € 960.243,01 di cui € 787.084,43 per lavori al netto del ribasso del 15,27% offerto dalla ditta ed € 173.158,58 per IVA 22%, con la quale è stato assunto l’impegno n. 5005 sul capitolo di spesa 152100/3 associato al piano dei conti Livello V codice U2.02.01.09.014 – Opere di sistemazione del suolo ed accertate (n 2603) le corrispondenti somme sul capitolo di entrata 44000/1 Codice Piano dei ContiE.4.02.01.01.000;

**PRESO ATTO** del Contratto di appalto sottoscritto in data 24/05/2021 dal Servizio DPE012 e dal Rappresentante legale della Ditta LA DRAGAGGI S.r.L. Raccolta in atti Rep. 3/21 e registrato in data 27/05/2022 serie 1T n.5907;

**DATO ATTO** che con nota acquisita al protocollo 0244138/22 del 24/06/2022, la ditta LA DRAGAGGI S.r.L. trasmetteva la documentazione contabile controfirmata relativa allo Stato di avanzamento dei Lavori di



ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona, costituita dai seguenti documenti:

- Libretto misure;
- Registro Contabilità;
- Stato di avanzamento n. 1;

**VISTO** lo Stato di Avanzamento lavori n. 1 a firma del Direttore dei Lavori ed il Certificato di pagamento n. 1 del 24/06/2022 a firma del Responsabile del Procedimento in cui si certifica che si può pagare all'impresa la somma € 659.932,76 seicentocinquantanovecentotrentadue/76) di cui € 540.928,49 (cinquecentoquarantamilanovecentoventotto/49) quota imponibile e € 119.004,97 (centodiciannovemilaquattro/97) quota IVA al 22%;

**DATO ATTO** che l'impresa mandataria ha sottoscritto con riserva alcuna gli atti contabili di cui sopra;

**VISTA** la **fattura elettronica n. 202222000002 del 30/06/2022** di complessivi € **659.932,76** (di cui € 540.928,49 quota imponibile e € 119.004,27 quota IVA al 22%) emessa dalla **La Dragaggi s.r.l.**, avente sede legale in Venezia Via Kossut 6 – Marghera (Venezia) P.I. 02499550271, relativa al conto finale per *“Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona”*;

**DATO ATTO** che l'anzidetta somma di € **659.932,76** trova capienza sull' impegno n. **5005/20** - Capitolo di spesa **152100/3** del corrente esercizio finanziario 2022, denominato *“RISORSE PAR FAS 2007-2013: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO”* – C.P.C. 2.02.01.09.000;

**VISTO** il DURC prot. n. INPS\_31965244 con data richiesta del 04/07/2022 e scadenza 01/11/2022;

**VISTA** l'attestazione di soggetto non inadempiente rilasciato dall'Agenzia delle Entrate il 04/07/2022;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento dello Stato di avanzamento dei lavori n. 1 di € **659.932,76** a favore della Ditta LA DRAGAGGI S.R.L.;

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione e degli atti contabili;

**RITENUTO** di dover provvedere, in applicazione del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 all'inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo, nella sezione Amministrazione Trasparente;

**VISTA** la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”*;

**VISTA** la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*, e s.m.i.;

**VISTE** le disposizioni in merito allo “split payment” dell'IVA contenute nella Legge, 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in materia dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

**SENTITO** il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Lucio Ciriolo;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;



**RITENUTO** pertanto che non risultano elementi ostativi all'approvazione e liquidazione del 1° Stato di Avanzamento lavori;

Per quanto espresso in narrativa:

### **D E T E R M I N A**

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** i sopra citati atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Bruno Baldonero e del Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal RUP, arch. Lucio CIRIOLO, in data 24/06/2022 relativi a Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona. *CUP C29D15000320001 – CIG 8228986611*;
3. **di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria alla liquidazione e al pagamento** della somma totale di € **659.932,76** giusta fattura n. **2022220000022 del 30/06/2022**, a favore dell'Impresa **La Dragaggi s.r.l.** avente sede legale in Venezia Via Kossut 6 – 30175 Marghera (Venezia) P.I. 02499550271, come di seguito indicato:
  - € **659.932,76** - di cui € **540.928,49** quale quota imponibile;
  - € **119.004,27** quota **IVA al 22%** a valere sull'impegno n. **5005/20**, capitolo di spesa **152100/3** del corrente esercizio finanziario 2022, denominato "RISORSE PAR FAS 2007-2013: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO" – C.P.C. 2.02.01.09.000;
4. **di precisare** che la liquidazione e il pagamento della **fattura elettronica N. 2022220000022 del 30/06/2022** della Ditta LA DRAGAGGI S.r.L. avente sede legale in Venezia Via Kossut 6 – Marghera (Venezia) P.I.02499550271, è soggetta alla scissione di pagamento ai sensi di quanto previsto dalla L. 190/2014 dovrà avvenire con la seguente modalità:
  - *Imponibile: €540.928,49* alla Ditta LA DRAGAGGI S.r.L. mediante accredito sul seguente IBAN [REDACTED] – Agenzia INTESA SAN PAOLO SPA
  - *IVA: €119.004,27* all'ERARIO a mezzo F24EP;
5. **di dare atto** che:  
il CIG per il presente procedimento è il seguente: *8228986611*  
il CUP per il progetto è il seguente: *C29D15000320001*;
6. **di prendere atto** della regolarità contributiva di cui al DURC prot. n. INPS\_31965244 inerente la Dragaggi s.r.l., ai sensi di quanto disposto dalla legge 22.11.2002, n. 266;
7. **di dare atto** che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
8. **di assolvere** l'obbligo di inserimento degli atti sul sito web della Regione Abruzzo, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nonché della L.R. N. 10/2022;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento a:
  - DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
  - DPB014 - Servizio Bilancio - Ragioneria;



- DPB006 - Servizio Entrate;
- DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
- DPA002 – Servizio Programmazione Nazionale;
- All’Impresa LA DRAGAGGI S.R.L. (ladragaggi@legalmail.it).

Allegati:

- N. 1) fattura n. 2022220000022 del 30/06/2022;
- N. 2) DURC LA DRAGAGGI S.R.L.;
- N. 3) Liberatoria inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
- Libretto misure;
- Registro Contabilità;
- Stato di avanzamento n. 1.

**Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).**

**L’Estensore**

Cinzia Leone

*(F.to elettronicamente)*

**Il RUP**

Arch. Lucio Ciriolo

*(F.to elettronicamente)*

**Il Dirigente del Servizio**

Ing. Marcello D’Alberto

*(F.to digitalmente)*

**Cedente/prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02499550271  
Codice fiscale: 02499550271  
Denominazione: LA DRAGAGGI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Indirizzo: VIA LUIGI KOSSUT, 6,  
Comune: MARGHERA Provincia: VE  
Cap: 30175 Nazione: IT  
Telefono: 041937014

**Intermediario o Soggetto Emittente**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966  
Denominazione: Software Hub System

**Soggetto emittente: TZ (terzo)****Cessionario/committente (cliente)**

Codice fiscale: 80003170661  
Denominazione: REGIONE ABRUZZO DPE012-Servizio Opere  
Marittim  
Indirizzo: VIA CATULLO NR. 39,  
Comune: PESCARA Provincia: PE  
Cap: 65127 Nazione: IT

**DATI TRASPORTO**

Causale trasporto: VENDITA PA

**DATI DOCUMENTO**

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART. 73	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CODICE DESTINATARIO			
TD01 (fattura)			2022220000022	30-06-2022	EZ6QT0			
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	RITENUTA	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	UM	SC. MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Convenzione NP Cod. comm. NP CUP:C29D15000320001 CIG:8228986611 Lavori di ripascimento con sed imenti i marini e/o dragaggio a complementarieta' degli inte rventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro - A lba A driatica, Pineto - Silvi, Francavilla al Mare - Ortona Contratto Principale: Repertorio: 3/2 001 del 24/05/2021 Estremi Registrazione: Serie: 1T Num ero: registrato con n. 5907 del 27/05/2021 - TAU: Ufficio Territoriale di Pescara - Entrate Sal nr. 1 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - D.M. 23.01.15 VERSAMENTO IVA A VS. CARICO ART. 17 TER DPR 633/72			0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 540.928,4900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000			22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 540.928,4900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

DATI RIEPILOGO	%IVA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
S (scissione dei pagamenti)	22,00			540.928,49	119.004,27
IMPORTO BOLLO	BOLLO VIRTUALE	SC.MAG.	VALUTA	ARROTONDAMENTO	TOTALE FATTURA
			EUR		659.932,76

**DETTAGLI PAGAMENTI**

Dettaglio pagamento

**Condizioni di pagamento: TP02** (pagamento completo)**Modalità: MP05** (Bonifico)**Data scadenza pagamento: 31-07-2022****IBAN:****Importo: 540.928,49****BIC:**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31965244	Data richiesta	04/07/2022	Scadenza validità	01/11/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA DRAGAGGI S.R.L.
Codice fiscale	02499550271
Sede legale	VIA LUIGI KOSSUT 6 P T VENEZIA VE 30175

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta: 202200002167292**

Identificativo Pagamento: FAT. 22

Importo: 659932,00 €

**Codice Fiscale: 02499550271**

Data Inserimento: 04/07/2022 - 12:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: LNECNZ003

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: REGIONE ABRUZZO  
GIUNTA REGIONALE PESCARA



**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO OPERE MARITTIME-DPE012**

Via Catullo, 2 - 65127 Pescara - dpe012@pec.regione.abruzzo.it

**LIBRETTO DELLE MISURE**

*(Libretto delle misure n.1 composto da n.1\_ pagine)*

**OGGETTO**

PAR-FAS 2007-2013 "LINEA DI AZIONE IV.2.I.A. – Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona. Importo di progetto €. 1.202.513,50.  
CIG: 8228986611 – CUP: C29D15000320001

**STAZIONE  
APPALTANTE**

REGIONE ABRUZZO -DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO OPERE MARITTIME-DPE012

**APPALTATORE**

La Dragaggi s.r.l. Di Marghera - Venezia

**CONTRATTO**

n°3 del 24/05/2021 registrato a Pescara, serie: 1T num..5907 del 27/05/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

arch. Lucio Ciriolo

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

F.E.T. BrunoBaldonero

## LIBRETTO MISURE N.1 - CIG: 8228986611

		LAVORI A MISURA	STATO AVANZAMENTO LAVORI					
n°	cod./data	Designazione lavori	u.m.	parti ug.	lung.	larg.	h/peso	quantità
1	E.01.00.20.a	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi .....						
	16.06.2022	.= (lotto A) -(da progetto offerto < dich. I.L.A.SUB srl mq.60000)	mq					37320,00
	16.06.2022	.= (lotto B) -(da progetto offerto < dich. I.L.A.SUB srl mq.60000)	mq					36000,00
		.= (lotto C) -						
		SOMMANO	mq					73320,00
2	p1	Prelievo di sabbia dai siti marini individuati dal progetto di ripascimento, entro i 10 km. sulla spiaggia emersa, nelle quantità indicate .....						
		Rilievo di 2^ pianta:						
	16.06.2022	.= Martinsicuro -1e2 (report rilievo 2^pianta)	mc					12456,00
	16.06.2022	.= AlbaAdriatica -(report rilievo 2^pianta)	mc					12783,00
	16.06.2022	.= Pineto -(report rilievo 2^pianta)	mc					10898,00
	16.06.2022	.= Silvi -(report rilievo 2^pianta)	mc					12825,00
		A detrarre eccedenza:						
	16.06.2022	.= Martinsicuro -1e2 (eccedenza non autorizzata)	mc					-2436,00
	16.06.2022	.= AlbaAdriatica -(eccedenza non autorizzata)	mc					-408,00
	16.06.2022	.= Pineto -(eccedenza non autorizzata)	mc					-18,00
	16.06.2022	.= Silvi -(eccedenza non autorizzata)	mc					-525,00
		SOMMANO	mc					45575,00
2bis	N.P.01 - Verbale concord.	Prelievo di sabbia dai siti marini individuati dal progetto di ripascimento, entro i 10 km., in spiaggia sommersa, nelle quantità indicate .....						
		.= Francavilla al Mare	mc					0,00
		.= Ortona	mc					0,00
		SOMMANO	mc					0,00
3	NP1	RIMOZIONE SABBIA DELLA SPIAGGIA NATIA						
	16.06.2022	.= Martinsicuro -1	mq		300,00	5,00		1500,00
	16.06.2022	.= Martinsicuro -2	mq		480,00	5,00		2400,00
	16.06.2022	.= AlbaAdriatica	mq		825,00	5,00		4125,00
	16.06.2022	.= Pineto	mq		680,00	5,00		3400,00
	16.06.2022	.= Silvi	mq		820,00	5,00		4100,00
		.= Francavilla al Mare	mq					0,00
		.= Ortona	mq					0,00
		SOMMANO						15525,00
4	NP2	RILIEVO TOPOGRAFICO A MEZZO DI STAZIONE TOTALE						
	16.06.2022	.= in corso di esecuzione	cad					5,00
		.= rilievi post-operam (successivo fine lavori)	cad					0,00
		SOMMANO						5,00
5	NP3	RILIEVO BATIMETRICO CON ECOSCANDAGLIO						
	16.06.2022	.= in corso di esecuzione	cad					5,00
		.= rilievi post-operam (successivo fine lavori)	cad					0,00
		SOMMANO						5,00
6	NP4	RILIEVO AEREO MEDIANTE UTILIZZO DI DRONE PROFESSIONALE						
	16.06.2022	.=rilievo preliminare	cad					7,00
	16.06.2022	.= rilievo in corso di esecuzione	cad					5,00
	16.06.2022	.= rilievo fine lavori	cad					5,00
		.= rilievi post-operam (successivo fine lavori)	cad					0,00
		SOMMANO						17,00
7	NP5	RILIEVO CON TECNOLOGIA F.P.V. (First Person View) mediante drone durante esecuzione lavori						
	16.06.2022	.= rilievo in corso di esecuzione	cad					5,00
		SOMMANO						5,00

L'IMPRESA  
"La Dragaggi s.r.l."

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
F.E.T. Bruno Baldonero



**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO OPERE MARITTIME-DPE012**

Via Catullo, 2 - 65127 Pescara - dpe012@pec.regione.abruzzo.it

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

*(Registro di contabilità n.1 composto da n.1\_ pagine)*

**OGGETTO**

PAR-FAS 2007-2013 "LINEA DI AZIONE IV.2.I.A. – Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona. Importo di progetto €. 1.202.513,50.

CIG: 8228986611 – CUP: C29D15000320001

**STAZIONE  
APPALTANTE**

REGIONE ABRUZZO -DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO OPERE MARITTIME-DPE012

**APPALTATORE**

La Dragaggi s.r.l. Di Marghera - Venezia

**CONTRATTO**

n°3 del 24/05/2021 registrato a Pescara, serie: 1T num..5907 del 27/05/2021

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
F.E.T. BrunoBaldonero

**Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
arch. Lucio Ciriolo

REGISTRO DI CONTABILITA' N.1 - CIG: 8228986611										
n°	cod./data	INDICAZIONE DEI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI Designazione lavori	LIBRETTO	STATO AVANZAMENTO LAVORI						
				u.m.	parti ug.	lung.	larg.	h/peso	quantità	costo un.
1	E.01.00.20.a	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi .....								
	21.06.2022	:= (lotto A) -(da progetto offerto < dich. I.L.A.SUB srl mq.60000)	Lib. N°1	mq					37320,00	1,17 € 43.664,40
	21.06.2022	:= (lotto B) -(da progetto offerto < dich. I.L.A.SUB srl mq.60000)	Lib. N°1	mq					36000,00	1,17 € 42.120,00
		SOMMANO		mq					73320,00	€ 85.784,40
2	P1	Prelievo di sabbia dai siti marini individuati dal progetto di ripascimento, entro i 10 km. sulla spiaggia emersa, nelle quantità indicate .....								
		Rilievo di 2ª pianta:								
	21.06.2022	:= Martinsicuro -1e2 (report rilievo 2ªpianta)	Lib. N°1	mc					12456,00	15,32 € 190.825,92
	21.06.2022	:= AlbaAdriatica -(report rilievo 2ªpianta)	Lib. N°1	mc					12783,00	15,32 € 195.835,56
	21.06.2022	:= Pineto -(report rilievo 2ªpianta)	Lib. N°1	mc					10898,00	15,32 € 166.957,36
	21.06.2022	:= Silvi -(report rilievo 2ªpianta)	Lib. N°1	mc					12825,00	15,32 € 196.479,00
		A detrarre eccedenza:								
	21.06.2022	:= Martinsicuro -1e2 (eccedenza non autorizzata)	Lib. N°1	mc					-2436,00	15,32 -€ 37.319,52
	21.06.2022	:= AlbaAdriatica -(eccedenza non autorizzata)	Lib. N°1	mc					-408,00	15,32 -€ 6.250,56
	21.06.2022	:= Pineto -(eccedenza non autorizzata)	Lib. N°1	mc					-18,00	15,32 -€ 275,76
	21.06.2022	:= Silvi -(eccedenza non autorizzata)	Lib. N°1	mc					-525,00	15,32 -€ 8.043,00
		SOMMANO		mc					45575,00	€ 698.209,00
2bis	N.P.01 - Verbale concord.	Prelievo di sabbia dai siti marini individuati dal progetto di ripascimento, entro i 10 km., in spiaggia sommersa, nelle quantità indicate .....								
	21.06.2022	:= Francavilla al Mare	Lib. N°1	mc					0,00	15,32 € 0,00
	21.06.2022	:= Ortona	Lib. N°1	mc					0,00	15,32 € 0,00
		SOMMANO								€ 0,00
3	NP1	RIMOZIONE SABBIA DELLA SPIAGGIA NATIA								
	21.06.2022	:= Martinsicuro -1	Lib. N°1	mq		300,00	5,00		1500,00	2,00 € 3.000,00
	21.06.2022	:= Martinsicuro -2	Lib. N°1	mq		480,00	5,00		2400,00	2,00 € 4.800,00
	21.06.2022	:= AlbaAdriatica	Lib. N°1	mq		825,00	5,00		4125,00	2,00 € 8.250,00
	21.06.2022	:= Pineto	Lib. N°1	mq		680,00	5,00		3400,00	2,00 € 6.800,00
	21.06.2022	:= Silvi	Lib. N°1	mq		820,00	5,00		4100,00	2,00 € 8.200,00
		SOMMANO							15525,00	€ 31.050,00
4	NP2	RILIEVO TOPOGRAFICO A MEZZO DI STAZIONE TOTALE								
	21.06.2022	:= in corso di esecuzione	Lib. N°1	cad					5,00	1500,00 € 7.500,00
	21.06.2022	:= rilievi post-operam (successivo fine lavori)	Lib. N°1	cad					0,00	1500,00 € 0,00
		SOMMANO							5,00	€ 7.500,00
5	NP3	RILIEVO BATIMETRICO CON ECOSCANDAGLIO								
	21.06.2022	:= in corso di esecuzione	Lib. N°1	cad					5,00	3000,00 € 15.000,00
	21.06.2022	:= rilievi post-operam (successivo fine lavori)	Lib. N°1	cad					0,00	3000,00 € 0,00
		SOMMANO							5,00	€ 15.000,00
6	NP4	RILIEVO AEREO MEDIANTE UTILIZZO DI DRONE PROFESSIONALE								
	21.06.2022	:=rilievo preliminare	Lib. N°1	cad					7,00	1000,00 € 7.000,00
	21.06.2022	:= rilievo in corso di esecuzione	Lib. N°1	cad					5,00	1000,00 € 5.000,00
	21.06.2022	:= rilievo fine lavori	Lib. N°1	cad					5,00	1000,00 € 5.000,00
	21.06.2022	:= rilievi post-operam (successivo fine lavori)	Lib. N°1	cad					0,00	1000,00 € 0,00
		SOMMANO							17,00	€ 17.000,00
7	NP5	RILIEVO CON TECNOLOGIA F.P.V. (First Person View) mediante drone durante esecuzione lavori								
	21.06.2022	:= rilievo in corso di esecuzione	Lib. N°1	cad					5,00	1000,00 € 5.000,00
									5,00	€ 5.000,00
		<b>TOTALE</b>								€ 859.543,40

Pescara, 21/06/2022

L'IMPRESA  
"La Dragaggi s.r.l."

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
F.E.T. Bruno Baldonero

PREMESSA: La scrivente Impresa La Dragaggi S.r.l., in relazione alla firma con riserva del R.d.c. in data 23/06/2022, relativa al SAL 01, nei termini di Legge esplicita e quantifica le seguenti riserve sulla base del principio universalmente riconosciuto dell'equità, fondamento di ogni contratto di appalto.

**RISERVA n.1**

A seguito dell'adeguamento, su richiesta della Stazione Appaltante, dei siti di prelievo di progetto, si riscontra un aumento dell'estensione superficiale delle aree sottoposte alla Valutazione del Rischio Bellico pari a:

-SITO A: 28.835 m2

-SITO B: 60.000 m2

A tali aree viene applicato il costo unitario di progetto:  $88.835 \text{ m}^2 \times 1.17 \text{ €/m}^2 = 103.936,95 \text{ €}$



**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO OPERE MARITTIME-DPE012**

Via Catullo, 2 - 65127 Pescara - dpe012@pec.regione.abruzzo.it

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**

*N.1 A TUTTO IL 16/06/2022*

**OGGETTO**

PAR-FAS 2007-2013 "LINEA DI AZIONE IV.2.I.A. – Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona. Importo di progetto €. 1.202.513,50.  
CIG: 8228986611 – CUP: C29D15000320001

**STAZIONE  
APPALTANTE**

REGIONE ABRUZZO -DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SERVIZIO OPERE MARITTIME-DPE012

**APPALTATORE**

La Dragaggi s.r.l. Di Marghera - Venezia

**CONTRATTO**

n°3 del 24/05/2021 registrato a Pescara, serie: 1T num..5907 del 27/05/2021

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 - CIG: 8228986611							
LAVORI A MISURA			REGISTRO CONTAB.	STATO AVANZAMENTO LAVORI			
n°	cod./data	Designazione lavori		u.m.	quantità	costo un.	importo
1	E.01.00.20.a	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi .....					
		= (lotto A) -(da progetto offerto < dich. I.L.A.SUB srl mq.60000)	Lib. N°1	mq	37320,00	1,17	€ 43.664,40
		= (lotto B) -(da progetto offerto < dich. I.L.A.SUB srl mq.60000)	Lib. N°1	mq	36000,00	1,17	€ 42.120,00
		SOMMANO		mq	73320,00		€ 85.784,40
2	P1	Prelievo di sabbia dai siti marini individuati dal progetto di ripascimento, entro i 10 km. sulla spiaggia emersa, nelle quantità indicate .....					
		Rilievo di 2^ pianta:					
		= Martinsicuro -1e2 (report rilievo 2^pianta)	Lib. N°1	mc	12456,00	15,32	€ 190.825,92
		= AlbaAdriatica -(report rilievo 2^pianta)	Lib. N°1	mc	12783,00	15,32	€ 195.835,56
		= Pineto -(report rilievo 2^pianta)	Lib. N°1	mc	10898,00	15,32	€ 166.957,36
		= Silvi -(report rilievo 2^pianta)	Lib. N°1	mc	12825,00	15,32	€ 196.479,00
		A detrarre eccedenza:					
		= Martinsicuro -1e2 (eccedenza non autorizzata)	Lib. N°1	mc	-2436,00	15,32	-€ 37.319,52
		= AlbaAdriatica -(eccedenza non autorizzata)	Lib. N°1	mc	-408,00	15,32	-€ 6.250,56
		= Pineto -(eccedenza non autorizzata)	Lib. N°1	mc	-18,00	15,32	-€ 275,76
		= Silvi -(eccedenza non autorizzata)	Lib. N°1	mc	-525,00	15,32	-€ 8.043,00
		SOMMANO		mc	45575,00		€ 698.209,00
2bis	N.P.01 - Verbale concord.	Prelievo di sabbia dai siti marini individuati dal progetto di ripascimento, entro i 10 km., in spiaggia sommersa, nelle quantità indicate .....					
		= Francavilla al Mare	Lib. N°1	mc	0,00	15,32	€ 0,00
		= Ortona	Lib. N°1	mc	0,00	15,32	€ 0,00
		SOMMANO					€ 0,00
3	NP1	RIMOZIONE SABBIA DELLA SPIAGGIA NATIA					
		= Martinsicuro -1	Lib. N°1	mq	1500,00	2,00	€ 3.000,00
		= Martinsicuro -2	Lib. N°1	mq	2400,00	2,00	€ 4.800,00
		= AlbaAdriatica	Lib. N°1	mq	4125,00	2,00	€ 8.250,00
		= Pineto	Lib. N°1	mq	3400,00	2,00	€ 6.800,00
		= Silvi	Lib. N°1	mq	4100,00	2,00	€ 8.200,00
		SOMMANO			15525,00		€ 31.050,00
4	NP2	RILIEVO TOPOGRAFICO A MEZZO DI STAZIONE TOTALE					
		= in corso di esecuzione	Lib. N°1	cad	5,00	1500,00	€ 7.500,00
		= rilievi post-operam (successivo fine lavori)	Lib. N°1	cad	0,00	1500,00	€ 0,00
		SOMMANO			5,00		€ 7.500,00
5	NP3	RILIEVO BATIMETRICO CON ECOSCANDAGLIO					
		= in corso di esecuzione	Lib. N°1	cad	5,00	3000,00	€ 15.000,00
		= rilievi post-operam (successivo fine lavori)	Lib. N°1	cad	0,00	3000,00	€ 0,00
		SOMMANO			5,00		€ 15.000,00
6	NP4	RILIEVO AEREO MEDIANTE UTILIZZO DI DRONE PROFESSIONALE					
		=rilievo preliminare	Lib. N°1	cad	7,00	1000,00	€ 7.000,00
		= rilievo in corso di esecuzione	Lib. N°1	cad	5,00	1000,00	€ 5.000,00
		= rilievo fine lavori	Lib. N°1	cad	5,00	1000,00	€ 5.000,00
		= rilievi post-operam (successivo fine lavori)	Lib. N°1	cad	0,00	1000,00	€ 0,00
		SOMMANO			17,00		€ 17.000,00
7	NP5	RILIEVO CON TECNOLOGIA F.P.V. (First Person View) mediante drone durante esecuzione lavori					
	21.06.2022	= rilievo in corso di esecuzione	Lib. N°1	cad	5,00	1000,00	€ 5.000,00
					5,00		€ 5.000,00
		<b>TOTALE</b>					<b>€ 859.543,40</b>
L'IMPRESA "La Dragaggi s.r.l."			IL DIRETTORE DEI LAVORI F.E.T. Bruno Baldonero				

## RIEPILOGO SAL

A	LAVORI	PROGETTO	OFFERTA ECON.	OFFERTA MIGLIORATIVA	1° S.A.L.
a1	lavori a misura	€ 922.911,60	€ 922.911,60	€ 1.244.435,40	€ 859.543,40
a2	Oneri Sicurezza complessivi	€ 33.408,21	€ 33.408,21	0,026846078 € 33.408,21	0,026846078 € 23.075,37
	IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 889.503,39	€ 889.503,39	€ 1.211.027,19	€ 836.468,03
	RIBASSO OFFERTO		0,1527 € 135.827,17	0,377655408 € 457.350,97	0,37765541 € 315.896,68
	NETTO OFFERTO		€ 753.676,22	€ 753.676,22	€ 520.571,36
	ONERI SICUREZZA		€ 33.408,21	€ 33.408,21	€ 23.075,37
	<b>TOTALE IMPORTO SAL PER LAVORI A MISURA</b>		<b>€ 787.084,43</b>	<b>€ 787.084,43</b>	<b>€ 543.646,72</b>

Pescara, 21/06/2022

L'IMPRESA  
"La Dragaggi s.r.l."IL DIRETTORE DEI LAVORI  
F.E.T. Bruno Baldonero