



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. DPE016/ 90

del 28.04.2023

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO

OGGETTO: Opere idrauliche di competenza regionale – interventi per servizi di piena e manutenzione idraulica T.U. 523/1904- **Comune di CORFINIO (AQ) - Intervento di Manutenzione per il Ripristino dell'Officiosità Idraulica del Fiume Sagittario in Località "La Tesa".**

Importo Complessivo € = **79.562,50=**

CIG: 9429271097 - CUP: C28H22000790002

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (S.F.L.) IMPRESA TECNO ROAD S.R.L con sede operativa in Roseto degli Abruzzi.

RIFERIMENTI E PROPOSTA R.U.P.

VISTE la L.R. n. 6 del 01/02/2023, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) e la L.R. n. 7 del 01 febbraio 2023, "Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;"

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis....."***;

CONSIDERATO che:

-con nota datata 13.09.2022, prot. 3981, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo il successivo 15.09.2022, n. 0335127/22, il Sindaco di Corfinio (AQ) ha segnalato che il Fiume Sagittario, nel tratto di confine con il Comune di Popoli, è in parte ostruito dall'accumulo di tronchi d'albero tale da creare potenziale pericolo per i terreni circostanti; nella stessa nota, inoltre, è stato evidenziato che il problema, causa le probabili prossime precipitazioni piovose, potrebbe aggravarsi e creare allagamenti e minacciare le proprietà della zona;

-per quanto sopra espresso l'Ufficio Tecnico dello scrivente Servizio, in considerazione delle competenze specifiche riservate dalla normativa vigente in materia, ha eseguito in data 20.09.2022 un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi oggetto della segnalazione; durante la visita, che ha riguardato l'area oggetto di segnalazione, è stato rilevato che a monte del ponte sulla strada comunale che attraversa il Fiume Sagittario in Località "la Tesa" l'alveo è interessato da un accumulo di tronchi d'albero di varia dimensione il quale, trascinato a valle dalla corrente e tenuto dalla vegetazione spontanea presente nel tratto in esame, crea un vero e proprio "effetto diga-sbarramento", tale da impedire il regolare deflusso delle acque; è stato, inoltre, riscontrato che a monte ed a valle del ponte stradale vi è una importante presenza di una folta vegetazione in alveo costituita da alberi di medio ed alto fusto con prevalenza di essenze legnose quali pioppi e salici;

- con Deliberazione di Giunta Regionale 509 del 31.08.2022 recante “L.R. 11 Gennaio 2022, n. 1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua. Definizione criteri di riparto somme, ripartizione importi assegnati sull’annualità 2022” sono state ripartite le somme stanziare a valere sull’annualità 2022 per ogni Genio Civile Regionale – quale autorità idraulica competente sul capitolo 152103/S del Bilancio Regionale;

- con nota prot. 318393/22 del 01.09.2022 il Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato lo scrivente Servizio Genio Civile a predisporre i dovuti atti amministrativi al fine di dare attuazione alla citata D.G.R. n. 509/2022;

-con nota n. 0348857/22 del 29.09.2022 la scrivente Struttura ha dato riscontro alla segnalazione del Sindaco del Comune di Corfinio e nel contempo ha informato il Servizio Difesa del Suolo, che una parte delle risorse assegnate allo scrivente Servizio dalla sopra citata D.G.R., saranno destinate all’intervento di manutenzione in questione trattandosi di opere di contenimento delle piene, ricomprese tra quelle di seconda categoria di cui al R.D. n. 523/1904, visto il contenuto della suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 31.08.2022;

CONSIDERATO, inoltre, che per quanto innanzi rappresentato è stata disposta la redazione di una perizia lavori avente per oggetto la risoluzione della problematica di cui sopra, fino alla concorrenza dell’importo disponibile di € **79.562,50**, prevedendo la rimozione dell’ostruzione costituita da vegetazione spontanea divelta e trasportata dalla corrente, la ripulitura di un tratto di alveo a monte ed a valle del ponte di attraversamento della strada interpodereale nonché la riapertura della sezione idraulica di deflusso delle acque, al fine di mitigare il rischio idraulico e prevenire ulteriore deterioramento degli argini e potenziale danneggiamento dell’infrastruttura stradale;

DATO ATTO che la predetta somma è stata accertata con Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022 sul capitolo di entrata del Bilancio Regionale 32107.1/E cui è correlato il capitolo di spesa n. 152103.3/S;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE016/198 del 4/10/2022 con la quale la scrivente Struttura ha approvato la Perizia dei Lavori redatta in data 30/09/2022 che prevede un importo complessivo dell’iniziativa pari ad € **79.562,50**, come dal seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA LAVORI		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	53.250,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	5.325,00
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	58.575,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	- 5.325,00
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza 5,00% €.	2.662,50	
C) Incidenza media della Manodopera 10,00% €.	5.325,00	
Importo dei Lavori a base d'asta	€	53.250,00
a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	5.325,00
Sommano Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza	€	58.575,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Coordinatore Sicurezza fase progettazione ed esecuzione	€	2.600,00
Consulenza Specialistica Paesaggistico-Ambientale	€	2.600,00
I.V.A. per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza 22%	€	12.886,50
Contributo Cassa Previdenziale 5% sulla consul. Coordinatore Sicurezza	€	130,00
Contributo Cassa Previdenziale 4% sulla consulenza Ambientale	€	104,00
I.V.A. per Consulenze e CNPAIA 22%	€	1.195,48
Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016	€	1.171,50
Imprevisti/arrotondamenti	€	270,02
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	20.987,50

TOTALE PERIZIA LAVORI

€

79.562,50

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi in questione è possibile procedere tramite affidamento diretto secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis....."*;

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, tenendo conto dell'importo stabilito per le attività richieste e dei contenuti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo vigente, in merito all'affidamento di lavori da parte delle Stazioni Appaltanti, così come stabilito con la citata Determinazione n. DPE016/198 del 04.10.2022, si è ritenuto di effettuare un sorteggio tra gli Operatori Economici ricompresi nell'elenco delle Imprese formato dalla Regione Abruzzo, approvato con Determinazione DPE016/92 del 12.04.2022, aventi i requisiti necessari per lo svolgimento delle lavorazioni richieste (cat. OG8 o art. 90_og8) e che non hanno avuto affidamento di lavori, da parte del Servizio Genio Civile L'Aquila nell'ultimo biennio, così come specificato nel Verbale di Sorteggio prot. RA/388331 del 05.10.2022;

CONSIDERATO che con nota prot. RA/388387 del 05.10.2022, trasmessa a mezzo pec, gli Operatori Economici sorteggiati, di cui al sotto riportato elenco, sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione delle previste opere nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un'offerta di ribasso dei prezzi contenuti nella Perizia Lavori approvata con la citata Determinazione n. DPE016/198 del 04/10/2022:

n.ro	Id-scheda	Impresa	Sede Legale
75	195	I PLATANI SRL	via Onna n. 1 fraz. Paganica
126	323	Tecno Road Srl	Roseto degli Abruzzi Via nazionale Sud n. 518
88	225	LIMACO S.r.l.	VIA VALLARSA 13 - 00141 ROMA (RM)
45	106	DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L.	MONTESIILVANO (PE) C.SO UMBERTO I NR. 313/4
73	190	GMC LAVORI S.R.L.	Mignano Monte Lungo(CE) CAP 81049 Via Fecicce n.8

CONSIDERATO che entro la scadenza stabilita, **9:00 di lunedì 10 ottobre 2022**, sono pervenute, così come dovuto, all'indirizzo di posta elettronica del R.U.P. gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio dpe016@pec.regione.abruzzo.it le seguenti offerte di ribasso:

n.ro	Id-scheda	Impresa	Sede Legale	Ribasso %
75	195	I PLATANI SRL	via Onna n. 1 fraz. Paganica	non pervenuta
126	323	Tecno Road Srl	Roseto degli Abruzzi Via nazionale Sud n. 518	33,672
88	225	LIMACO S.r.l.	VIA VALLARSA 13 - 00141 ROMA (RM)	31,135
45	106	DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L.	MONTESIILVANO (PE) C.SO UMBERTO I NR. 313/4	11,36
73	190	GMC LAVORI S.R.L.	Mignano Monte Lungo(CE) CAP 81049 Via Fecicce n.8	non pervenuta

CONSIDERATO che, viste le offerte di ribasso formulate, sulla base della Perizia Lavori, è risultata economicamente più vantaggiosa quella presentata dall'Operatore Economico **TECNO ROAD s.r.l** con sede operativa in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale Sud n.518, con ribasso del **33,672%** (Trentatre/672);

VISTO il Verbale di Affidamento Prot. n. 0420062/22 del 12/10/2022 con il quale sono stati affidati i lavori di che trattasi all'**Impresa TECNO ROAD srl** con sede operativa in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale Sud n.518 cap 64026, C.F: 14313271000 P.I. 14313271000, tel., Fax, e-mail tecnoroadsrl@libero.it, pec tecnoroadsrl@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. Domenico Di Giacinto codice fiscaleper un importo complessivo di €. =**40.644,66**= al netto del ribasso del **33,672%**, compresi i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €. =**5.325,00**= escluso l'I.V.A. al 22%;

DATO ATTO che l'aggiudicazione definitiva all'Impresa sopra menzionata è divenuta efficace a seguito del riscontro del possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dall'art. 80 del Dgs. 50/2016 nella formulazione del testo attuale;

VISTA l'Autocertificazione dell'O.E. affidatario con la quale lo stesso si è impegnato ad applicare ai lavori il ribasso del **33,672%** (33/672);

VISTO il Quadro Economico aggiornato rideterminato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'impresa sopra menzionata e dai professionisti affidatari degli incarichi previsti nello stesso, come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA LAVORI			
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€		53.250,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€		5.325,00
Sommano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€		58.575,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€		- 5.325,00
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza 5,00% €.		2.662,50	
C) Incidenza media della Manodopera 10,00% €.		5.325,00	
Importo dei Lavori a base d'asta	€		53.250,00
a detrarre il ribasso del 33,672 %	€		- 17.930,34
Restano i lavori al netto	€		35.319,66
a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€		5.325,00
Sommano Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza	€		40.644,66
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza 22%	€		8.941,83
Coordinatore Sicurezza fase progettazione ed esecuzione	€		2.333,50
Contr. Cassa Prev. 4% sulla consul. Coord. Sicurezza	€		93,34
I.V.A. per Cons. Coord Sicurezza e CNPAIA 22%	€		533,90
Cons. Spec. Paesaggistico-Ambientale al netto del ribasso del 2%	€		2.548,00
Contr. Cassa Previd. 4% sulla consulenza Ambientale	€		101,92
I.V.A. per Cons. Spec. Ambientale e CNPAIA - esente-	€		-
Contributo Autorità di Vigilanza	€		30,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016	€		1.171,50
Economie/Imprevisti/	€		23.127,85
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€		38.881,84
TOTALE PERIZIA LAVORI	€		79.526,50

VISTA la Determinazione DPE016/227 del 07/11/2022, esecutiva ai sensi di legge con la quale la scrivente Struttura ha proceduto:

- all’Affidamento dei Lavori all’Impresa più volte citata e degli Incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e di Consulenza Specialistica-Ambientale rispettivamente all’Ing. MARCO BARBIERI e all’Ing. RICCARDO PIZZINGRILLI;
- all’approvazione del Nuovo Quadro Economico, del relativo Cronoprogramma Finanziario ed alla Conversione della Prenotazione dell’Impegno disposta con la più volte citata Determinazione DPE016/198 del 04/10/2022 in Impegno di Spesa sul capitolo 152103.3/S per un importo totale di €. **79.526,50** derivante dai ribassi applicati in seguito alle offerte su indicate presentate dall’Impresa interessata e dai Professionisti, come risultante dal Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto, di cui €. **49.586,48** inerente i Lavori e l’Iva sugli stessi al 22%, GIUSTO IMPEGNO n. 7415 disposto con la sopra menzionata Determinazione sul capitolo 152103.3/S bilancio regionale;

VISTO l’esito positivo delle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nella formulazione del testo attualmente in vigore;

VISTA la Scrittura Privata n. SP/131 del 14/03/2023 dell’importo contrattuale di €. 40.644,66, al netto del ribasso del 33,672% compresi i Costi Straordinari per la Sicurezza per €. 5.325,00, esclusa l’IVA al 22%;

VISTA la Determinazione DPE016/74 dell’11/04/2023 con la quale la scrivente Struttura ha proceduto all’approvazione della Perizia di Variante in Corso d’Opera e di Assestamento Finale relativa all’Intervento di che trattasi, la quale non ha comportato aumento contrattuale rispetto all’importo indicato nella sopra citata Scrittura Privata;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi, consegnati in data 09/02/2023, sono stati ultimati in data 05/04/2023 quindi entro il termine contrattuale stabilito del 10/04/2023, come risultante dal Certificato di Ultimazione Lavori datato 11/04/2023;

VISTO il Certificato n. 1 relativo al pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.), datato 11/04/2023, per un importo di €. **40.300,00** oltre l’IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 1/FE del 20/04/2023, acquisita al Prot. Progressivo assoluto n. 7087716 del 21/04/2023;

RILEVATO che sussistono tutti i presupposti di legge per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.) all’Impresa sopra indicata;

ACCERTATA la regolarità contributiva giusto DURC con scadenza validità 26/07/2023 Prot. n. INAIL_35330846;

RITENUTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e quindi di seguito si riportano il **CIG: 9429271097 - CUP: C28H22000790002**

RITENUTA la documentazione regolare per poter procedere al pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.) all’Impresa **TECNO ROAD srl** con sede operativa in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale Sud n.518 cap 64026, C.F: 14313271000 P.I. 14313271000, tel., Fax, e-mail tecnoroadsrl@libero.it, pec tecnoroadsrl@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. Domenico Di Giacinto codice fiscale

RITENUTO corretto l’iter tecnico-amministrativo seguito dall’Ufficio in relazione all’intervento in oggetto;

VISTO che le somme previste per l’iniziativa in oggetto sono state autorizzate sul capitolo 152103.3/S del bilancio regionale corrente dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 318393/22 del 01.09.2022, in considerazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 509 del 31.08.2022;

VISTA la Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022, con la quale è stato disposto l’accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152103.3/S sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

per tutto quanto sopra espresso **SI PROPONE** di procedere al pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.) indicati in oggetto all’Operatore Economico **TECNO ROAD srl** con sede operativa in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale Sud n.518 cap 64026, C.F: 14313271000 P.I. 14313271000, tel., Fax, e-mail tecnoroadsrl@libero.it, pec tecnoroadsrl@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. Domenico Di Giacinto codice fiscale, GIUSTO impegno n. 7415 disposto con la sopra menzionata Determinazione DPE016/227 del 07/11/2022 sul capitolo 152103.3/S bilancio regionale;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gilberto Di Giorgio
(Firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 509 del 31.08.2022 recante "L.R. 11 Gennaio 2022, n. 1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua";

DATO ATTO che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 318393/22 del 01.09.2022, in considerazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 509 del 31.08.2022, sul capitolo di spesa n. 152103.3/S del bilancio regionale corrente;

VISTA la Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022, con la quale è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152103.3/S sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E;

DATO ATTO della necessità di procedere alla verifica d'inadempienza, prevista dall' art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti da parte delle Stazioni Appaltanti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di €. **40.300,00** all'Operatore Economico **TECNO ROAD srl** con sede operativa in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale Sud n.518 cap 64026, C.F: 14313271000 P.I. 14313271000, tel., Fax, e-mail tecnoroadsrl@libero.it, pec tecnoroadsrl@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. Domenico Di Giacinto codice fiscale, e la somma di €. **8.866,00** a favore dell'erario con imputazione dei predetti importi sul Capitolo 152103.3 del bilancio regionale impegno n. 7415, assunto con Determinazione n. DPE016/227 del 7/11/2022;
2. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio - Ragioneria della Giunta Regionale al pagamento della fattura n.1/FE del 20/04/2023, acquisita al Prot. Progressivo assoluto n. 7087716 del 21/04/2023, soggetta alla scissione di pagamento, imponibile complessivo di €. **49.166,00** di cui €. **40.300,00** all'Operatore Economico **TECNO ROAD srl** con sede operativa in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale Sud n.518 cap 64026, C.F: 14313271000 P.I. 14313271000, tel., Fax, e-mail tecnoroadsrl@libero.it, pec tecnoroadsrl@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. Domenico Di Giacinto codice fiscale ed €. **8.866,00** per IVA al 22% a favore dell'Erario a mezzo F24 EP, con imputazione delle predette somme sul capitolo di spesa n. 152103.3 del bilancio regionale 2022, impegno n. 7415 assunto con Determinazione DPE016/227 del 07/11/2022;
3. **DI PAGARE** l'Impresa **TECNO ROAD s.r.l.** innanzi individuata tramite bonifico bancario COD IBAN: c/o con delega ad operare sul predetto conto del legale rappresentante Sig. Di Giacinto Domenico nato il residente in Prov. (.....)vian....., C. F.;
4. **DI DARE ATTO** della necessità di procedere alla verifica d'inadempienza, prevista dall' art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti da parte delle Stazioni Appaltanti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;
5. **DI INVIARE** la presente determinazione approvata in ogni sua parte, al Servizio Bilancio – Ragioneria del Dipartimento "Risorse" per gli adempimenti di competenza;

6. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 318393/22 del 01.09.2022, in considerazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 509 del 31.08.2022, sul capitolo di spesa n. 152103.3/S del bilancio regionale 2022;
7. **DI DARE ATTO** che con Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022, è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152103.3/S sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Carlo GIOVANI)
Firmato digitalmente

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)