

**DETERMINAZIONE N° 82****COD. - DPE012****DEL 19/09/2018****DIPARTIMENTO** Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica**SERVIZIO** OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE**UFFICIO** ATTIVITA' PER COSTE E PORTI

OGGETTO Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a - Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)". Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa. *Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. Esecuzione lavori d'urgenza conseguenti alla rescissione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 136 del D.Leg.vo 163/06. Determina liquidazione 1° S.A.L.*

IMPEGNO Assunzione di impegno n.2058 sul Cap. 152108/2 con Determinazione DPC028/58 del 25/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 21/12/2003 con la quale è stato approvato il "Programma Attuativo Regionale (P.A.R.) delle risorse F.A.S. per il periodo di programmazione 2007 - 2013", con la quale sono stati assegnati investimenti alla Regione Abruzzo pari a M €. 853,973;

CONSIDERATO che la "LINEA DI AZIONE IV.2.1.a - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)", per la difesa della costa prevede il finanziamento di €. 18.000.000,00, da cui vanno detratti €. 1.500.000,00 quale anticipazione sui fondi Par-Fas 2007-2013 prevista con Legge Regionale n. 15/2010 e €. 8.000.000,00 previsti nell'"Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e la Regione Abruzzo, e pertanto resta a disposizione la somma di €. 8.500.000,00;

CONSIDERATO che con nota n. RA/1476645 del 26/06/2012 la Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, ha trasmesso i dati relativi all'azione IV.2.1.a dei PAR - FAS 2007- 2013 contenente la riduzione pari al 2% per il recupero di €. 11.500.000,00, già impegnati, e quindi la restante somma risulta essere non più di €. 8.500.000,00 ma bensì di €. 8.140.000,00;

CONSIDERATO che la somma di €. 8.140.000,00 è stata così ripartita per i lavori di difesa della costa:

- Comune di Alba Adriatica €. 200.000,00
- Comune di Roseto degli Abruzzi €. 740.000,00
- Comune di Silvi €. 4.400.000,00
- Comune di Pescara €. 300.000,00
- Comune di San Vito Chietino €. 200.000,00
- Comune di Comune di Fossacesia / Rocca San Giovanni €. 1.000.000,00
- Comune di Casalbordino €. 1.300.000,00;

CONSIDERATO che, in relazione al finanziamento destinato al litorale del comune di Silvi, con determinazione dirigenziale DC23/29 del 03/09/2012 il Dirigente del Servizio ha individuato e

nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Valter Varani del Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

VISTA la determinazione DC23/76 del 1/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE) dell'importo complessivo di cui al finanziamento ex PAR-FAS di € 4.400.000,00 suddiviso in € 3.183.228,08 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.216.771,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che a seguito di gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa NICOLAJ srl di Pescara con Determinazione Dirigenziale DPC 028/07 del 02/02/2016;

RICHIAMATA la Determina n.DPC028/60 in data 12.06.2017 con la quale questo Servizio OO.MM, in qualità di stazione appaltante dei lavori indicati in oggetto, ha affidato all'Ing. Iervese Silvio l'incarico di RUP dell'intervento, in sostituzione del collega titolare della funzione, arch. Varani Valter, in procinto di essere collocato in quiescenza;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori sono stati accertati comportamenti, azioni e violazioni della ditta esecutrice che hanno comportato la risoluzione in danno del contratto di appalto, per grave inadempimento, in forza dell'art. 136 commi 1, 2 e 3 del D.Leg.vo 163/06, giusta Determina DPC028/119 in data 30.11.2017 di questo Servizio OO.MM.;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla "messa in sicurezza" e dare minima completezza funzionale alle opere in via di realizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/10, come da apposito verbale in data 20.02.2018 prodotto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/10 agli atti;

VISTA la Determina a contrarre DPC028/24 del 20/3/2018 con la quale, tra l'altro, questo Servizio approva il progetto per i lavori urgenti di messa in sicurezza nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi, redatto dallo stesso Servizio OO.MM. dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 190.471,90 per lavori, comprensivi di oneri di sicurezza ed € 39.528,10 per somme a disposizione dell'Amm.ne, sulla base di apposito finanziamento disposto dal Servizio Prevenzione Multirischio sul Capitolo di Spesa n. 152108/2, come da comunicazione n. RA/76884 del 16.03.2018;

CONSIDERATO

- che a seguito di procedura di gara, come da verbale in data 06.04.2018, i suddetti lavori sono stati aggiudicati con Determina n.DPC028/40 in data 26.04.2018 alla ditta INMARE S.r.l. - Termoli (CB) che ha offerto il maggior ribasso di gara, pari al 10,17 % - per un importo netto dei lavori di € 171.491,07 (di cui 3.836,31 per oneri di sicurezza), e sono stati consegnati alla stessa con verbale in data 07.05.2018;
- che in corso d'opera si è ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al progetto originario ed è stata redatta apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.c del D.Leg.vo 163/06, approvata con Determina DPC028/51 del 19.06.2018, che, tra l'altro, incrementa l'importo netto dei lavori di € 27.787,50 per un complessivo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa INMARE di € 199.278,57;
- che con Determina DPC028/58 del 25.07.2018 si è disposto l'impegno della somma di € 219.206,43 a favore dell'impresa INMARE srl con sede in via del Porto Molo Sud - 86039 in Termoli (CB), sul capitolo 152108/2 Codice Piano dei Conti U2.02.01.09.014, esercizio 2018, assunto con provvedimento n. **2058**;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori redatto dalla D.L. in data 23/08/2018 sottoscritto in pari data dalla ditta esecutrice ed il relativo certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 23/08/2018, per l'imponibile di € **197.026,99** oltre € **19.702,70** per rimborso IVA, per un importo complessivo € **216.729,69**;

VISTA la fattura elettronica n. 12/PA del 24/08/2018 dell'importo complessivo di €. 216.729,69 emessa dall'Impresa INMARE s.r.l.;

VISTI, il documento unico di regolarità contributiva - DURC On Line valido fino al 20/11/2018, dal quale risulta che l'Impresa INMARE s.r.l. è in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS, INAIL e cassa CNCE e l'attestazione di Soggetto non inadempiente rilasciata dall'Agenzia delle Entrate su richiesta della Regione Abruzzo effettuata in data 19/09/2018 ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. 602/73;

RITENUTA la documentazione regolare e ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta somma a favore dell'Impresa INMARE s.r.l. con sede in via del Porto Molo Sud - 86039 in Termoli (CB), a titolo di 1° acconto per i lavori di che trattasi;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:


- 1) di approvare gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori ed al Certificato di Pagamento n. 1 per l'importo complessivo di € **216.729,69**;
- 2) di autorizzare il Servizio di Ragioneria Generale alla liquidazione e pagamento della somma di € **216.729,69** da imputarsi sul capitolo 152108/2, impegno n. **2058** Codice Piano dei Conti U2.02.01.09.014, esercizio 2018, a favore dell'Impresa INMARE s.r.l.;
- 3) che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e quindi si riporta di seguito il CIG 74297496D4;
- 4) che il pagamento della fattura n. 12/PA del 24/08/2018 soggetta alla scissione di pagamento: imponibile € **197.026,99** a favore dell'Impresa INMARE s.r.l. con sede in via del Porto Molo Sud - 86039 in Termoli (CB), IVA € **19.702,70** all'Erario a mezzo F24EP;
- 5) di autorizzare il Servizio di Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad effettuare il presente pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato della Ditta INMARE srl:
 - Codice IBAN: **IT46N 02008 15703 000 103 314 171** presso "Banca **Unicredit di Foggia**";
 - Operatore autorizzato Sig. Marinucci Daniele codice fiscale: **MRN DNL 68D14 L113S**;
- 6) Che è stato assolto l'obbligo di inserimento degli atti sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi dei citati artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013;
- 7) Di richiedere, dopo l'avvenuto pagamento, copia dello stesso pagamento quietanzato al fine di consentire allo scrivente Servizio, la rendicontazione della somma complessiva di € **216.729,69**, trattandosi di un programma PAR - FAS soggetto a rendicontazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco GERARDINI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TEMPORANEO

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase)



(firma)


L'Estensore

(Geom. Franco MACEDONIO)



Il Responsabile dell'Ufficio

(F.E.T. Bruno BALDONERO)





Comune di SILVI
Provincia di TERAMO

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a - Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE). Interventi urgenti di messa in sicurezza a seguito di rescissione di contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.leg.vo 163/06.


COMMITTENTE: REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE - PESCARA -

IMPRESA: INMARE s.r.l. Via del Porto Molo Sud - 86039 Termoli (CB)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. ____ pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP.01 18/01/2018	Scogli di 2 ^a categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorim ... i acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore scogli di 2 ^a categoria -Vedi Bollettario dei conferimenti allegato al presente Libretto delle Misure					6883,840	6'883,84	
	SOMMANO t						6'883,84	
2 4 18/01/2018	Spianamenti e livellamento per imbasamento radice dei pennelli, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. 1) Pennello emerso n.3 (EE3) 2) Pennello parzialmente emerso n.3 (PE3) 3) Pennello parzialmente emerso n.4 (PE4)	1,00 1,00 1,00	15,00 15,00 20,00	9,000 9,000 9,000	0,800 0,800 0,800		108,00 108,00 144,00	
	SOMMANO m3						360,00	
3 3 03/02/2018	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità da 0 a 12 m. sotto il livello medio del mare, da es ... m dal punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Eseguito con mezzi terrestri Pennello parzialmente emerso n.4 (PE4) (par.ug.=721*0,80)					576,80	576,80	
	SOMMANO m³						576,80	
4 U.009.010.09 0.a 17/07/2018	Ripascimento della spiaggia con sabbia proveniente da dragaggio, con refluento fino alla distanza massima di m 1.500, da effettuarsi con draga a refluzione dotata di motore di o ... I prezzo indicato deve intendersi fittizio in quanto è stato parametrato al ribasso originario per semplicità contabile) - Vedi Quaderno delle Sezioni allegato al presente Libretto delle Misure - si riduce ai quantitativi di progetto					5536,786 -2286,786	5'536,79 2'286,79	
	Sommano positivi e negativi m³						5'536,79	2'286,79
	SOMMANO m³						3'250,00	
	Data, 23/08/2018 INMARE srl L'Amministratore Daniele Maruccci Il Direttore dei Lavori							
	A RIPORTARE							



Comune di SILVI
Provincia di TERAMO

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

n° 1 a tutto il 06/07/2018

OGGETTO: Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a - Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE). Interventi urgenti di messa in sicurezza a seguito di rescissione di contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.leg.vo 163/06.

COMMITTENTE: REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE - PESCARA -

IMPRESA: INMARE s.r.l. Via del Porto Molo Sud - 86039 Termoli (CB)

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	06/04/2018	IMPORTO DEL PROGETTO:	190 471.90
Data Consegna:	07/05/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	07/05/2018	Importo per la Sicurezza:	3 836.31
Giorni Utili per Ultimazione:	50	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	25/06/2018	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	06/07/2018	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 3	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità da 0 a 12 m. sotto il livello medio del mare, da es ... m dal punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Eseguito con mezzi terrestri	SOMMANO m ³	576,80	28,220	16'277,30
2 4	Spianamenti e livellamento per imbasamento radice dei pennelli, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO m3	360,00	2,130	766,80
3 NP.01	Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorim ... i acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore scogli di 2^ categoria	SOMMANO t	6'883,84	25,000	172'096,00
4 U.009.010.09 0.a	Ripascimento della spiaggia con sabbia proveniente da dragaggio, con refluento fino alla distanza massima di m 1.500, da effettuarsi con draga a refluizione dotata di motore di o' ... l prezzo indicato deve intendersi fittizio in quanto è stato parametrato al ribasso originario per semplicità contabile)	SOMMANO m ³	3'250,00	9,475	30'793,75
	Parziale LAVORI A MISURA euro				219'933,85
	RIBASSO del 10,17% da considerare su euro				219'933,85
	T O T A L E euro				219'933,85
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 3'836,31</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 3'836,31 / 190'471,90 = 0,0201410811778535</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 10,17% da applicare su euro 219'933,85 = (SAL * (1 - IS) * R) = (219'933,85 * (1 - 0,0201410811778535) * -0,1017) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>		219'933,85	-21'916,77
				198'017,08
				198'017,08
	<p>Data, 23/08/2018</p> <p style="text-align: center;">INMARE srl <i>L'Amministratore</i> Daniele Marinucci</p> <p>L'Impresa <i>Daniele Marinucci</i></p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori <i>gef</i></p>			
	A RIPORTARE			



Comune di SILVI
Provincia di TERAMO

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'



OGGETTO: Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a – Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE). Interventi urgenti di messa in sicurezza a seguito di rescissione di contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.leg.vo 163/06.

COMMITTENTE: REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE - PESCARA -

IMPRESA: INMARE s.r.l. Via del Porto Molo Sud - 86039 Termoli (CB)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. ____ pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP.01 23/08/2018	Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee fornite e posti in opera per costruzioni e rifiorim ... i acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore scogli di 2^ categoria							
	SOMMANO t	---	---	6'883,84		25,000	172'096,00	
2 4 23/08/2018	Spianamenti e livellamento per imbasamento radice dei pennelli, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero.							
	SOMMANO m3	---	---	360,00		2,130	766,80	
3 3 23/08/2018	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità da 0 a 12 m. sotto il livello medio del mare, da es ... m dal punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Eseguito con mezzi terrestri							
	SOMMANO m²	---	---	576,80		28,220	16'277,30	
4 U.009.010.09 0.a 23/08/2018	Ripascimento della spiaggia con sabbia proveniente da dragaggio, con refluento fino alla distanza massima di m 1.500, da effettuarsi con draga a refluzione dotata di motore di o ... l prezzo indicato deve intendersi fittizio in quanto è stato parametrato al ribasso originario per semplicità contabile)							
	SOMMANO m³	---	---	3'250,00		9,475	30'793,75	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						219'933,85	
	TOTALE euro						219'933,85	
	Data, 23/08/2018							
	INMARE srl L'Amministratore Daniele Marinucci L'Impresa 							
	Il Direttore dei Lavori 							
	In data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. <u> </u> per un importo di euro,							
	Il Direttore dei Lavori							
	A RIPORTARE						219'933,85	

0,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12525994	Data richiesta	23/07/2018	Scadenza validità	20/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INMARE S.R.L.
Codice fiscale	01550480709
Sede legale	VIA DEL PORTO MOLO SUD, SNC 86039 TERMOLI (CB)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002395589

Identificativo Pagamento: FAT12/PA 2018

Importo: 216729,69 €

Codice Fiscale: 01550480709

Data Inserimento: 19/09/2018 - 11:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: PEREG0006

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: REGIONE ABRUZZO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01550480709**
Progressivo di invio: **43**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **EZ6QT0**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01550480709**
Codice fiscale: **01550480709**
Denominazione: **Inmare S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Porto**
CAP: **86039**
Comune: **Termoli**
Provincia: **CB**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CB**
Numero di iscrizione: **116965**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **info@inmaresrl.com**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **DPE012**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80003170661**
Denominazione: **REGIONE ABRUZZO SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE DI PESCARA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CATULLO 2**
CAP: **65127**
Comune: **Pescara**
Provincia: **PE**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-08-24** (24 Agosto 2018)
Numero documento: **12/PA**
Importo totale documento: **216729.69**
Causale: **LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE COMUNE DI SILVI (TE)**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **2**
Data contratto: **2018-08-23** (23 Agosto 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C36E13000040001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **74297496D4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE ESISTENTI NEL COMUNE DI SILVI (TE)**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI RESCSSIONE DI CONTRATTO**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **CODICE CUP: C36E13000040001 - CODICE CIG: 74297496D4**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO N. 2 IN DATA 23.08.2018 REPERTORIO N. 200/2018 REGISTRATO A PESCARA IL 23.08.2018 AL N. 8141 1T**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N. 1 DI EURO 197.026,99 + IVA**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **TOTALE 1° SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **197026.99**
Valore totale: **197026.99**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **197026.99**
Totale imposta: **19702.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-08-24** (24 Agosto 2018)
Importo: **197026.99**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT46N0200815703000103314171**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it