

Codice	Gare espletate	Importo totale lotto	Oneri sicurezza	Importo lavori o fornitura	Aggiudicataria	Lotti	Importo aggiudicato	% di ribasso	importo ribasso
	Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli uso scolastico provvisorio"	1.890.000,00	90.000,00	1.800.000,00	R.T.I. CEMIT S.r.L.	11	1.751.400,00	7,70%	138.600,00
MUSP					WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.				
		7.350.000,00	350.000,00	7.000.000,00	A.T.I. CMP COSTRUZIONI METALLICHE PREFABBRICATE Srl	12	6.843.900,00	7,23%	506.100,00
					BTP VITTORINI EMIDIO COSTRUZIONI S.r.l.				
		5.250.000,00	250.000,00	5.000.000,00	R.T.I. SPAR	13	4.848.500,00	8,03%	401.500,00
					F.LLI SAVINI S.r.L.				
		787.500,00	37.500,00	750.000,00	ALGECO S.P.A.	14	779.625,00	1,05%	7.875,00
		5.460.000,00	260.000,00	5.200.000,00	R.T.I. TOSONI S.p.A.	15	5.330.000,00	2,50%	130.000,00
					SAIRA EUROPE				
		4.200.000,00	200.000,00	4.000.000,00	SRB COSTRUZIONI S.r.L.	16	3.917.200,00	7,07%	282.800,00
		1.995.000,00	95.000,00	1.900.000,00	COMI S.R.L.	18	1.738.500,00	13,50%	256.500,00
		2.310.000,00	110.000,00	2.200.000,00	R.T.I. STEDA S.p.A.	20	2.112.000,00	9,00%	198.000,00
					F.LLI PESSOT SNC				
		630.000,00	30.000,00	600.000,00	COMI S.R.L.	21	549.000,00	13,50%	81.000,00
		735.000,00	35.000,00	700.000,00	COMI S.R.L.	22	640.500,00	13,50%	94.500,00
		525.000,00	25.000,00	500.000,00	PIANCATELLI & C. S.r.L.	24	519.000,00	1,20%	6.000,00
		1.470.000,00	70.000,00	1.400.000,00	MODULCASA LINE S.p.A.	25	1.384.460,00	6,11%	85.540,00
TOTALE		32.602.500,00	1.552.500,00	31.050.000,00			30.414.085,00	7,53%	2.188.415,00