



ATO 1 AQUILANO

INTERVENTI A.P.O. - Situazione al 25/06/2012

A.P.O. N°	TITOLO INTERVENTO	Localizzazione (Comune)	Costo Intervento €	finanziamento regione stato u.e.	mutuo	cofinanz. GSA	Costo Intervento (da contratto) €	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2006	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2006	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2007	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2008	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2008	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2010	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2011	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2012	Totale pagamenti per singolo intervento al 25/06/2012	Totale pagamenti a carico Regione Abruzzo al 25/06/2012	Totale pagamenti a carico ATO al 25/06/2012	Avanzamento in percentuale sul costo dell'intervento	Stazione Appaltante Delegata dall'ATO	Fase D'Appalto	Importo aggiudicazione e ribasso d'asta	Durata Lavori
3-01	MAPPATURA E RICERCA PERDITE SU INTERO ATO aquilano	Comuni ATO AQUILANO	2.478.993,12	1.487.395,87	0,00	991.597,25	1.792.679,03	0,00	0,00	680.992,02	469.955,12	259.715,44	0,00	0,00	0,00	1.349.682,58	804.397,55	539.285,03	54,08%	ATO	collaudo	Importo aggiudicazione lavori €1.649.064,38	360 gg
3-02	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PILE	L'AQUILA	1.788.635,18	898.635,00	0,00	890.000,18	1.788.635,18	1.618.419,81	2.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.696,55	888.635,00	722.061,55	90,91%	GSA	Lavori appaltati	Importo aggiudicazione lavori €1.788.635,18	365 gg
3-50	WETLAND - Tempere	L'AQUILA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	40,00%	ATO	Lavori appaltati	In attesa di riprogrammazione da parte della regione € 90.000,00	305 gg
3-89	IMPIANTO DI DEPURAZIONE S. DEMETRIO	S. DEMETRIO	38.019,24	22.811,54	0,00	15.207,70	38.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	GSA	Lavori appaltati	€ 38.019,24	60 gg
			4.455.647,54	2.558.842,42	0,00	1.896.805,12	3.769.333,45	1.618.419,81	2.278,74	680.992,02	529.955,12	259.715,44	0,00	0,00	0,00	3.021.359,13	1.783.032,55	1.258.326,58	67,81%				

TOTALE INVESTIMENTI 4.455.647,54

## ATO 2 MAR SICANO

## INTERVENTI A.P.Q. ATO2 MARSICANO - Situazione al 25/06/2012

A.P.Q. N°	TITOLO INTERVENTO	Localizzazione (Comune)	Costo Intervento €	Finanziamento Regione €	Finanziamento 40% (Mutuo ATO cassa DD.PP) €	Cofinanziam. €	Costo Intervento (da contratto) €	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2004	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2005	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2006	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2007	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2008	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2009	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2010	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2011	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2012	Totale pagamenti per singolo intervento al 25/06/2012	Totale pagamenti a carico Regione Abruzzo al 25/06/2012	Totale pagamenti a carico ATO al 25/06/2012	Avanzamento in percentuale sul costo dell'intervento	Stazione Appaltante e Delegata dall'ATO	Fase D'Appalto	Importo aggiudicazione e ribasso d'asta	Durata Lavori
3-55	Realizzazione di collettori fognari zona Sud Via Pertini Avezzano	Avezzano	1.291.142,00	774.685,20	516.456,80		1.042.482,69	0,00	62.708,99	594.296,61	249.599,27	202.339,27	14.000,00	31.276,47	0,00	60.000,00	1.214.220,61	728.532,37	485.688,24	94,04%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 12-09-2005 alla Ditta CO.GE.R s.r.l di Rocca D'Evandro (CE)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 1.042.482,69 a seguito del ribasso d'asta pari al 25,387%	360 giorni
3-63	Realizzazione impianto di depurazione e collettore fognario nel comune di Tagliacozzo	Tagliacozzo	1.549.371,00	929.622,60	619.748,40		1.046.631,55	0,00	217.002,43	335.209,99	453.735,18	272.144,10	5.000,00	4.835,52	0,00	0,00	1.287.927,21	772.756,33	515.170,88	83,13%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 08-06-2005 alla Società Ing. Lupi S.r.l di Poggio Mirteto (RI)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 1.046.631,55 a seguito del ribasso d'asta pari al 23,050%	210 giorni
3-66	Realizzazione collettore fognari, adeguamento e potenziamento impianto depurazione nel comune di Cappadocia	Cappadocia	774.685,00	464.811,00	309.874,00		513.343,97	0,00	319.733,40	1.568,69	12.157,44	247.929,07	90,00	0,00	0,00	121,00	561.599,60	348.959,76	232.639,84	75,06%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 26-09-2005 alla ditta Artedile snc di Renzo e Angelo Palluzzi di Pescocostanziano (RI)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 513.343,97 a seguito del ribasso d'asta pari al 23,350%	400 giorni
3-60	Realizzazione collettore intercomunale Avezzano-Celano-Ovindoli 1° Stralcio	Celano-Avezzano	1.549.371,00	929.622,60	619.748,40		844.931,12	0,00	462.157,95	232.539,32	74.647,13	338.543,67	11.107,02	3.163,08	3.570,68	0,00	1.125.728,85	675.437,32	450.291,54	72,66%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 19-09-2005 alla ditta Idio Riddolfi e Figli s.r.l di Avezzano (AQ)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 844.931,12 a seguito del ribasso d'asta pari al 25,111%	12 mesi
3-61	Realizzazione impianto di depurazione e collettore fognario nel comune di San Benedetto dei Marsi	San Benedetto dei Marsi	1.291.142,00	774.685,20	516.456,80		834.230,68	0,00	56.515,93	122.194,59	461.141,50	222.799,74	0,00	102.768,73	16.000,00	27.000,00	1.008.420,49	605.052,29	403.368,20	78,10%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 21-06-2005 alla ditta Pronto Intervento Sida di Butera Francesco con sede a Lamezia Terme (CZ)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 834.230,68 a seguito del ribasso d'asta pari al 22,940%	365 giorni
3-69	Realizzazione impianto di depurazione e collettore fognario nel comune di Ortucchio	Ortucchio	774.685,00	464.811,00	309.874,00		495.881,80	4.896,00	39.823,65	136.993,41	6.089,18	450,00	160.378,09	8.000,06	0,00	0,00	356.630,39	213.978,23	142.652,16	46,04%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 27-06-2005 alla Ditta ALBATROS s.r.l di Fano (PS)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 495.881,80 a seguito del ribasso d'asta pari al 22,717%	280 giorni
3-58	Collettori da Lecce nei Marsi a Gioia dei Marsi per collegamento al depuratore con adeguamento e potenziamento del depuratore	Lecce nei Marsi-Gioia dei Marsi	804.640,00	482.784,00	321.856,00		631.338,97	0,00	308.384,04	75.127,13	349.672,09	27.741,09	8.812,80	15.324,91	0,00	0,00	785.062,06	471.037,24	314.024,82	97,57%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 20-06-2005 alla Ditta IDRESIA s.r.l di Pozzilli (IS)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 631.338,97 a seguito del ribasso d'asta pari al 23,335%	280 giorni
3-62	Realizzazione impianto di depurazione e collettore fognario nel comune di Sante Marie	Sante Marie	619.748,00	371.848,80	247.899,20		421.560,39	0,00	54.618,93	1.208,04	299.244,83	154.896,47	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	524.668,27	314.980,96	209.987,31	84,71%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 07-06-2005 alla Ditta Frezza Walter Costruzioni s.r.l di L'Aquila	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 421.560,39 a seguito del ribasso d'asta pari al 21,200%	12 mesi
3-57	Completamento depuratore e collettori fognari Civitella Roveto	Civitella Roveto	490.634,00	294.380,40	196.253,60		308.588,46	0,00	182.484,90	78.796,36	0,00	0,00	81.847,40	42.260,88	1.048,15	0,00	386.437,69	231.862,61	154.575,08	78,76%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 20-06-2005 alla Ditta Tullio Edil Calcestruzzi s.r.l di Balsorano (AQ)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 308.588,46 a seguito del ribasso d'asta pari al 25,380%	300 giorni
3-53	Mappatura, ricerca e recupero perdite con riparazione delle reti idriche (Recupero Perdite)	Intero ATO	1.780.103,57	1.068.052,14			1.070.091,46															Lavori appaltati in data 09-03-2006 alla Ditta Martino Giovanni s.r.l di Colletorto (CB)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 1.070.091,46 a seguito del ribasso d'asta pari al 24,210%	20 mesi
	Mappatura, ricerca e recupero perdite con riparazione delle reti idriche Mappatura reti idriche	Intero ATO	2.745.091,43	1.647.054,86		1.810.181,00 (Mutuo a carico gestore Cam spa)	2.390.974,63	0,00	190.540,13	356.502,84	688.251,50	129.087,72	348.395,85	117.404,76	0,00	0,00	1.830.182,81	1.098.109,69	732.073,12	40,44%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 17-11-2005 alla ATI Severn Trent Italia spa, Idrocon s.r.l, Dewi s.r.l, Ingea s.r.l con Mandataria Capogruppo RPA s.r.l di Perugia	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 2.390.974,63 a seguito del ribasso d'asta pari al 12,900%	30 mesi
DI-43	Potenziamento impianto depurazione nel comune di Bisegna	Bisegna	51.648,00	30.987,60		€ 20.658,40 (cofinanziamento proventi aumento 5% tariffa depurazione)	22.888,00	0,00	0,00	23.654,00	3.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565,47	16.539,28	11.026,19	53,37%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 27-07-2006 all'Impresa Emilio e Paolo Salicrude e c. sas di Tagliacozzo (AQ)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 22.888,00 a seguito del ribasso d'asta pari al 28,880%	120 giorni
D.I.gs 112/99	Realizzazione collettori fognari nel comune di Castellafiume	Castellafiume	280.000,00	280.000,00			214.798,14	0,00	0,00	235.452,48	2.210,00	2.927,89	3.108,96	0,00	0,00	10.000,00	253.699,33	152.219,60	101.479,73	80,61%	A.T.O.	Lavori appaltati in data 27-07-2006 alla Ditta Idio Riddolfi e figli s.r.l di Avezzano (AQ)	Importo di aggiudicazione dei lavori pari a € 214.798,14 a seguito del ribasso d'asta pari al 5,70%	150 giorni
3-54	Realizzazione 2° lotto impianto di depurazione consortile nel comune di Avezzano (intervento a cura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano)	Avezzano	774.685,35	464.811,21	309.874,14			0,00	0,00	0,00	34.094,64	0,00	118.179,90	0,00	0,00	0,00	152.274,54	91.364,72	60.909,82	48,14%	CSIA	-----	-----	-----
TOTALI			14.776.944,35	8.978.166,61	3.968.041,34	1.830.839,40	9.837.741,88	4.896,00	1.893.970,36	2.193.543,45	2.634.754,23	1.598.859,02	755.920,03	335.034,41	20.618,83	97.121,00	9.534.717,33	5.720.830,40	3.813.866,93	64,52%				

## ATO 3 PELIGNO ALTO SANGRO

ALL. 7

## INTERVENTI A.P.Q. - Situazione al 25/06/2012

A.P.Q. N°	TITOLO INTERVENTO	Localizzazione (Comune)	Costo intervento €	Finanziamento Regione €	Finanziamento (Mutuo Banca CARISPAQ) €	Cofinanziam. SACA €	Costo intervento (da contratto) €	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2005	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2006	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2007	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2008	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2009	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2010	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2011
3-10	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEP. DI CASTEL DI SANGRO E COLLETTAMENTO ALFEDENA	CASTEL DI SANGRO, ALFEDENA	2.285.630,20	1.599.941,14	685.689,06		1.643.761,51	193.833,37	276.564,64	682.332,66	455.965,10	21.246,13	0,00	426,94
3-11	POTENZIAMENTO DEPURATORE DI SCANNO E COLLETTAMENTO LOC. DI PASSO GODI, IOVANA E LE PRATE	SCANNO	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00		1.322.499,90	464.609,09	630.543,49	0,00	8.079,91	30.899,31	224.380,83	242.711,33
3-20	POTENZIAMENTO IMP. DEP. SULMONA PONTE LA TORRE E COLLETTAMENTO COMUNI DI INTRODACQUA, PETTORANO E BUGNARA	PETTORANO, INTRODACQUA, SULMONA, BUGNARA	2.891.584,62	2.024.109,23	867.475,39		1.643.761,51	0,00	220.095,87	861.740,00	779.264,21	0,00	615.471,02	31.006,25
3-21A	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTI E MESSA IN FUNZIONE DEP. CONSORZIO AMBIENTE 1° LOTTO	CORFINIO	593.833,71	415.683,60	178.150,11		388.909,17	0,00	41.449,87	358.034,05	62.046,67	0,00	0,00	0,00
3/21B	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTI E MESSA IN FUNZIONE DEP. CONSORZIO AMBIENTE 2° LOTTO	CORFINIO	643.708,62	450.596,03	193.112,59		388.909,17	0,00	42.202,74	0,00	0,00	0,00	239.704,50	264.083,09
3-87	SISTEMA DEPURATIVO A SERVIZIO DEI COMUNI DEL LAGO DI BARREA - PESCIASSEROLI E OPI (1° LOTTO)	PESCIASSEROLI	4.150.000,00	2.905.000,00	1.245.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-86C	INTERVENTI URGENTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE: POTENZIAMENTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL CENTRO ABITATO DI SCOTRONE	SCOTRONE	200.000,00	120.000,00	80.000,00		125.514,89	0,00	110.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3-86D	INTERVENTI URGENTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE: POTENZIAMENTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL CENTRO ABITATO DI ANVERSA	ANVERSA	200.000,00	120.000,00	80.000,00		130.812,85	0,00	0,00	0,00	1.841,01	0,00	0,00	0,00
3-86E	INTERVENTI URGENTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE: COMPLETAMENTO POTENZIAMENTO DIRAMAZIONI COMUNI DELLA VALLE SUBEQUANA	CASTELVECCHIO S., GORIANO, MOLINA A., SECINARO, GAGLIANO	266.316,47	159.789,88	106.526,59		123.333,85	0,00	0,00	171,94	16.652,82	99.222,73	0,00	128.073,72
3-81	MAPPATURA E RICERCA PERDITE SU INTERO ATO TRAMITE PARTE DI SULMONA E CASTEL DI SANGRO	TUTTI I COMUNI ATO 3	1.658.326,00	994.995,60	663.330,40		729.351,00	0,00	0,00	6.509,48	190.489,64	403.870,65	137.142,00	157.998,60
3-84D	INTERVENTI DEPURATIVI MINORI IN AREE PARCO: RICOSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI GORIANO	GORIANO SICOLI	323.456,47	194.073,88	129.382,59		202.475,74	0,00	12.917,51	127.082,49	83.949,87	50.067,63	0,00	21.780,00
3-84B	INTERVENTI DEPURATIVI MINORI IN AREE PARCO: COMUNE DI SECINARO	SECINARO, CASTELVECCHIO S.	274.402,79	90.000,00	60.000,00	124.402,79	224.118,32	0,00	0,00	0,00	78.000,01	0,00	5.102,40	51.603,84
DK-06A	INTERVENTI SUL SISTEMA IDRICO E FOGNANTE: COMUNE DI SULMONA 1° STRALCIO	SULMONA	354.437,27	354.437,27	0,00		194.652,25	0,00	150,00	232.958,09	0,00	11.428,93	0,00	0,00
DK-07	INTERVENTI SUL SISTEMA IDRICO E FOGNANTE: COMUNE DI RAIANO	RAIANO	724.999,90	674.999,90	0,00	50.000,00	456.363,70	0,00	150,00	134.850,00	298.121,98	3.007,71	0,00	0,00
DK-08	INTERVENTI SUL SISTEMA IDRICO E FOGNANTE: COMUNE DI PRATOLA P.	PRATOLA P.	688.223,65	688.223,65	0,00	0,00	482.835,79	0,00	150,00	197.226,27	274.741,72	59.568,28	0,00	0,00
DK-09	INTERVENTI SUL SISTEMA IDRICO E FOGNANTE: COMUNE DI POPOLI	POPOLI	674.126,34	674.126,34	0,00	0,00	474.121,12	0,00	150,00	132.076,53	83.600,00	273.140,69	0,00	0,00
	TOTALI		17.929.046,04	12.865.976,53	4.888.666,72	274.755,07		658.442,46	1.334.374,12	2.734.981,71	2.392.752,94	952.452,06	1.221.800,75	897.683,77

TOTALE INVESTIMENTI	17.929.046,04
---------------------	---------------

30/06/2012

Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2012	Totale pagamenti per singolo intervento al 25/06/2012	Totale pagamenti a carico Regione Abruzzo al 25/06/2012	Totale pagamenti a carico ATO al 25/06/2012	Avanzamento in percentuale sul costo dell'intervento	Stazione Appaltante Delegata dall'ATO
631,65	1.631.000,69	1.141.700,48	489.300,21	71,36%	ATO
14.770,49	1.615.994,45	1.131.196,12	484.798,34	80,80%	ATO
0,00	2.507.577,35	1.755.304,15	752.273,21	86,72%	S.A.C.A. S.P.A.
0,00	461.530,59	323.071,41	138.459,18	77,72%	S.A.C.A. S.P.A.
0,00	545.990,33	382.193,23	163.797,10	84,82%	S.A.C.A. S.P.A.
218.251,75	218.251,75	152.776,23	65.475,53	5,26%	S.A.C.A. S.P.A.
0,00	170.000,00	102.000,00	68.000,00	85,00%	COMUNE DI SCONTRONE
100.413,55	102.254,56	61.352,74	40.901,82	51,13%	S.A.C.A. S.P.A.
0,00	244.121,21	146.472,73	97.648,48	91,67%	S.A.C.A. S.P.A.
0,00	898.010,37	538.806,22	359.204,15	54,15%	ATO 3
0,00	295.797,50	177.478,50	118.319,00	91,45%	ATO 3
0,00	134.706,25	44.181,63	90.524,62	49,09%	S.A.C.A. S.P.A.
0,00	244.537,02	244.537,02	0,00	68,99%	ATO 3
0,00	436.129,69	436.129,69	0,00	60,16%	ATO 3
0,00	531.686,27	531.686,27	0,00	77,25%	ATO 3
0,00	488.967,22	488.967,22	0,00	72,53%	ATO 3
334.067,44	10.526.555,25	7.657.853,63	2.868.701,62	58,71%	



Fase D'Appalto	Importo aggiudicazione e ribasso d'asta	Durata Lavori
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 1.643.761,51 ribasso d'asta € 496.238,49	360 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 1.322.499,90 ribasso d'asta € 412.251,78	365 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 1.683.102,28 ribasso d'asta € 558.752,55	365 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 388.509,17 ribasso d'asta € 124.521,43	160 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 352.678,80 ribasso d'asta € 174.592,47	245 gg
Appalto in Corso (appalto integrato)	0	0
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 106.624,14 ribasso d'asta € 0,00 (somma urgenza)	somma urgenza
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 130.812,85 ribasso d'asta € 7.895,18	120 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 123.233,85 ribasso d'asta € 65.320,45	300 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 729.351,00 ribasso d'asta € 67.849,00	210 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 202.475,74 ribasso d'asta € 49.205,66	210 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 224.118,32 ribasso d'asta € 73.346,42	120 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 202.348,89 ribasso d'asta € 60.328,78	180 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 456.263,70 ribasso d'asta € 108.058,54	365 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 482.835,79 ribasso d'asta € 139.371,34	365 gg
Lavori appaltati	Importo di aggiudicazione dei lavori di € 474.121,12 ribasso d'asta € 128.651,95	365 gg

36

INTERVENTI A.P.Q. - Situazione a14/11/2012																										
A.P.Q. N°	TITOLO INTERVENTO	Localizzazione (Comune)	Costo intervento €	Finanziamento Regione €	Finanziamento (Cassa DOPP) €	Finanziamento (Aca con Banca Carife)	Finanziamento (Arch GOIO) €	Costo intervento (da contratto) €	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2004	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2005	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2006	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2007	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2008	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2009	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2010	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2011	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2012	Totale pagamenti per singolo intervento ad oggi	Totale pagamenti a carico Regione Abruzzo al 28/06/2012	Totale pagamenti a carico ATO al 28/06/2012	Avanzamento in percentuale sul costo dell'intervento	Staz. Appalti	Fase D'Appalto	Importo aggiudicato: ribasso d'asta		
3-77	Riefficientamento reti interne comuni ATO (Docup)		3.717.508,00	2.230.505,00	1.487.003,00				3.440,80	66.658,58	1.985.090,18	610.103,49	68.403,72	939.103,13				3.672.799,90	2.185.795,90	1.487.003,00	collaudato	A.T.O.	Lavori appaltati in data 15-12-2004 all'ATI (Angia Spa e Di Vincenzo Oino & C. Spa)	Importo complessivo del € 3.717.508,00 di cui € 2,7 per lavori al netto del ribasso del 4,730% con oneri della pari a € 72.000,00		
3-30	Lavori di completamento della rete fognante esistente nel comune di Pianella	Pianella	2.324.056,00	1.394.433,60	929.622,40				713,24	126.476,50	391.187,60	970.252,55	373.222,95	24.390,30				1.886.243,40	964.126,46	922.114,94	ultimato e collaudato	A.T.O.	Lavori appaltati in data 18/05/2005 alla Ditta Favini Costruzioni Srl di Brescia	Importo complessivo del € 2.324.056,00 di cui € 1,2 per lavori al netto del ribasso del 24,488% con oneri della sicurezza pari a € 30,0		
3-23	Fognature di San Giovanni Teatino, nuovo collettore in località Dragonara	San Giovanni Teatino	2.055.498,00	1.233.298,00			822.199,20			1.370,00	7.967,13	123.830,94	335.371,36	226.236,43	316.203,23	168.110,22	6.227,43	1.205.316,74	1.003.869,39	201.447,35 Arch. GOIO	ultimato, in fase di collaudo (ceduto al Com di S.G.T.)	A.T.O.	Lavori appaltati in data 22-11-2006 all'Impresa CISAF Spa di Reggio Calabria (RC)	Importo di aggiudicazione € 1.017.307,23 a seguito di ribasso d'asta pari al 24,11		
3-22	Fognature Montesilvano-Silvi, potenziamento depurazione e collettori	Montesilvano, Silvi, Città S. Angelo	2.861.171,00	1.716.702,60	1.144.468,40					1.000,00	161.460,04	85.324,70	1.049.853,53	778.628,60	24.055,49	53.176,21	13.746,25	2.165.253,91	1.007.039,66	1.144.468,00	ultimato e collaudato	A.T.O.	Lavori appaltati in data 18-12-2006 alla Società Enrico Lello Costruzioni Srl di Caserta (CE)	Importo di aggiudicazione € 1.466.154,57 a seguito di ribasso d'asta pari al 24,32		
3-26	Completamento collettori fognari Pescara Porta Nuova ed adeguamento impianto di depurazione 2° lotto - 1° stralcio	Pescara	4.648.112,00	2.788.867,20		1.859.244,80					357.867,61	2.000,00	1.987.151,50	1.284.141,37	2.522,55	128.825,69	68.072,79	3.810.381,51	1.885.133,69	1.859.244,8 ACA	ultimato, in fase di collaudo	A.T.O.	Lavori appaltati in data 24-11-2006 alla Società CISAF Spa di Reggio Calabria (RC)	Importo di aggiudicazione € 2.391.125,06 a seguito di ribasso d'asta pari al 23		
3-78/A	Riefficientamento reti interne comuni ATO Pescara, Montesilvano, Francavilla al mare,	Asi, Silvi, Città S. Angelo, Cappelle sul Tavo, Pescara, Montesilvano, Spoltore, Francavilla al mare,	2.767.397,75	2.767.397,75						23.755,73	27.290,93	220.039,44	208.208,50	1.047.880,51	572.332,64	30.709,56	16.200,00	2.147.023,31	2.147.023,31		in corso Relaz. Acci	A.T.O.	Lavori appaltati in data 18-04-2006 all'ATI (Multiservizi Spa, SGI Studio Gatti Ingegneria Spa, Concordia Soc. Coop., Alma di Srl)	Importo di aggiudicazione € 1.468.135,36 a seguito di ribasso d'asta pari al 20,29		
3-24	Fognature Chieti, collettori fognari Brocciarola ed adeguamento impianto di S. Martino	Chieti	1.982.536,00	1.177.521,60	785.014,40						129.750,87	10.705,06	1.276,13	400,00	908.595,35	7.292,57	175.850,32	1.233.870,30	273.013,98	785.014,00	ultimato, in fase di collaudo	A.T.O.	Lavori appaltati in data 22-11-2006 alla Società ALMA CIA Srl di Pescara (PE)	Importo di aggiudicazione € 1.030.156,28 comprensivo oneri per la sicurezza, a seguito di ribasso d'asta pari al 23		
3-27	Collettore riverasco in Francavilla al mare - adeguamento impianti di depurazione Pretaro e Foro	Francavilla al mare	1.110.382,00	666.229,20	444.152,80						86.013,12	5.921,35	1.354,10	269.277,28	376.818,73	10.950,45	100.222,00	5.575,22	856.152,05	411.999,06	444.153,00	ultimato, in fase di collaudo	A.T.O.	Lavori appaltati in data 30-11-2005 alla Ditta Mito Ridolfi & Figli Srl di Avezzano (AQ)	Importo complessivo del € 1.110.382,00 di cui € 51 per lavori al netto del ribasso del 23,38% con oneri della pari a € 45.477,0	
3-28	Lavori di completamento collettori fognari - 1° lotto - 3° impianto di depurazione in località Valle Anzuca	Francavilla al mare	3.615.198,00	2.169.118,80	1.446.079,20						129.856,25	230.613,67	166.303,25	332.022,47	396.449,61	40.214,20	708.783,54			2.005.143,19	799.744,17	1.205.399,02	Risoluz. contrattuale	A.T.O.	Lavori appaltati in data 02-05-2006 all'ATI (Silec Spa e Bigap Srl) con sede in Leri (TO)	Importo di aggiudicazione € 2.120.154,82 a seguito di ribasso d'asta pari al 21,05% con oneri della sicurezza pari a € 1
3-79	Adeguamento fognature per normalizzazione situazione di crisi nel territorio di Spoltore	Spoltore	774.685,00	464.811,00			309.874,00				1.370,00	58.183,20	291.046,90	110.160,30	8.581,25	16.142,72	6.425,27	5.654,94	504.572,58	369.917,28	107.555,3 Arch. GOIO	Risoluz. contrattuale	A.T.O.	Lavori appaltati in data 25-09-2006 alla Ditta Med srl di Vasto (CH)	Importo di aggiudicazione € 304.408,21 a seguito di ribasso d'asta pari al 24,21	
DK 15	Intervento per il disinquinamento del fiume Pescara DK15		9.948.112,10	5.988.867,26		1.989.822,42	1.989.822,42				6.581,85	1.721,26	32.265,52	90.087,57	364.181,13	1.876.320,30	25.155,31	2.386.312,06	2.377.401,81		in corso	A.T.O.	Lavori appaltati in data 08-02-2008 all'ATI (Almacis Srl, Becchi Costruzioni Sas e Cyborg Srl) con sede in Pescara (PE)	Importo di aggiudicazione € 2.000.000,00 con puni 82,60100		
TOTALI			35.784.655,85	22.577.752,81	6.236.340,20	3.846.807,22	3.121.696,62		4.164,04		3.361.931,89	2.483.281,80	4.767.119,26	5.168.725,50	2.255.216,76	3.099.666,16	291.326,95	21.883.077,65	13.425.067,71	5.988.151,95						
ALTRI INTERVENTI																										
Di - 40a	Progetto delle opere di potenziamento ed adeguamento di alcuni impianti di depurazione in gestione consorzio AREA 3 (Arcella, Bisenzi, Castiglione M.R., Castilenti, Montefino, Britto, Civitella C., Farindola, Montefino, Britto, Civitella C., Farindola)	Arcella, Bisenzi, Castiglione M.R., Castilenti, Montefino, Britto, Civitella C., Farindola, Montefino	827.280,17	166.876,76	660.412,41						275,64	23.406,00	1.500,00	418.231,41	227.811,07	63.922,16	24.446,49	12.418,70	771.811,47	111.399,06	660.412,41	collaudato	A.T.O.	Lavori appaltati in data 27-01-2006 all'Impresa Del Barone Sas di Pescara (PE)	Importo di aggiudicazione € 408.470,54 a seguito di ribasso d'asta pari al 21,81	
Di - 40b	Adeguamento e potenziamento di alcuni impianti di depurazione in gestione consorzio AREA 1 (Alanno, Torre d.p., Roccamorice, Turrisvalignani)	Alanno, Torre d.p., Roccamorice, Turrisvalignani	896.803,68	178.266,14	718.537,52						275,84	5.897,43	449.720,44	187.987,64	25.750,63	750,00			670.381,78	55.880,88	614.500,90	collaudato	A.T.O.	Lavori appaltati in data 27-01-2006 all'Impresa Seteco Spa di Maddaloni (CE)	Importo di aggiudicazione € 431.542,91 a seguito di ribasso d'asta pari al 21,81	
Di - 40a	Lavori di adeguamento e potenziamento di alcuni impianti di depurazione in gestione consorzio AREA 2	Roccamorice, Bisenzi, Castiglione M.R.	228.228,45	39.600,35	188.628,10						1.045,74	3.500,00	12.926,48	120.002,98				137.475,18	2.250,00	135.225,18	in fase di collaudo	A.T.O.	Lavori appaltati in data 27-01-2006 all'Impresa Farinelli Srl di Bisenzi (TE)	Importo di aggiudicazione € 99.005,30 a seguito di ribasso d'asta pari al 24,71		
Di - 40d	Completamento impianto rete fognante di Francavilla al mare	Francavilla al mare	200.527,10	39.458,69	161.068,41							200,00	153.969,65	1.567,68	200,00	200,00		156.077,31	10.985,62	145.091,69	CRE	A.T.O.	Lavori appaltati in data 27-01-2006 all'Impresa Prores Srl di Città S. Angelo (PE)	Importo di aggiudicazione € 117.992,01 a seguito di ribasso d'asta pari al 24,21		
Di - 31	Realizzazione rete acque bianche nel comune di Salle per la tutela dall'inquinamento del fiume Orte	Salle	415.000,00	290.500,00			124.500,00					127.103,75	129.190,12	100,00	11.045,21	100,00		267.539,08	267.539,08		collaudato con CRE	A.T.O.				
			2.567.648,38	714.701,94	1.728.646,44		124.500,00																			
TOTALE INVESTIMENTI € 38.352.504,23																										

ATO 4 PESCARESE



## ATO 5 TERAMANO

INTERVENTI A.P.Q. - Situazione al 30/06/2012

A.P.Q. N°	TITOLO INTERVENTO	Localizzazione (Comune)	Costo Intervento €	Finanziamento Regione €	Co-finanziamento S.I.L. €	Costo Intervento (da contratto) €	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2005	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2006	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2007	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2008	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2009	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2010	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2011	Pagamenti effettuati per avanzamenti lavori Anno 2012	Totale pagamenti per singolo intervento al 30/06/2012	Totale pagamenti a carico Regione Abruzzo al 30/06/2012	Totale pagamenti a carico SII al 30/06/2012	Avanzamento in percentuale sul costo dell'intervento	Stazione Appaltante Delegata dell'ATO	Fase d'Appalto	Importo aggiudicazione - ribasso d'asta e atti aggiuntivi	Durata Lavori
3-31	Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di Valla Rosa	MARTINSICURO	766.000,00	187.473,85	588.526,15	693.625,20	250.284,10	187.846,46	89.591,70			4.369,04			531.891,30	159.186,29	372.705,01	100,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 11/11/2004 alla ditta R.P.A. S.r.l. di Fano (PU)	€ 502.625,20 ribasso del 15,71% € 25.124,60	mesi 6 + gg 70
3-32	Delocalizzazione impianto di depurazione	GRULANOVA	10.645.694,89	5.687.608,65	4.957.986,23	9.014.291,89	1.470.491,85	1.564.175,05	638.568,26	709.013,20	2.267.754,84	1.830.722,42	125.445,34	26.579,61	8.834.820,62	5.064.507,20	3.770.323,33	85,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 28/12/2004 alla ditta EURODECO SPA ICF SRL	€ 339.687,00 ribasso del 26,02% € 616.787,30	mesi 24 + gg 270 Atto Transattivo 340,00
3-33	Lavori per il completamento della rete fognaria comunale	MARTINSICURO	899.344,10	589.606,46	309.737,64	828.564,98		81.042,62	605.991,03	200.522,70	51.319,53				908.875,88	389.744,22	519.131,66	100,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 03/08/2005 alla ditta A.T.I. - Piccoli costruttori S.n.c. Asfalti piccini S.r.l. (AP)	€ 566.409,51 ribasso del 23,231%	mesi 6
3-34	Potenziamento ed ampliamento impianto di depurazione in località Scorne di Pinesa	PINETO	2.362.000,00	1.022.584,66	1.339.415,34	2.060.372,60	1.004.583,53	661.257,82	227.782,37	45.002,40					2.138.606,22	654.658,03	1.283.948,19	100,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 23/12/2004 alla ditta A.T.I. - EURODECO S.p.A. Roma - ITALCANTIERI S.p.A. Roma	€ 1.538.372,60 ribasso del 16,16% € 78.127,20	mesi 8 + gg 80
3-35 A	Lavori di adeguamento impianto per il trattamento dei liquami fognari urbani del Capoluogo, tipo misto	TERAMO	1.297.525,56	778.513,33	519.012,23	1.132.117,04	53.352,10	731.407,10	124.620,00	289.633,63	544,61				1.199.757,44	700.683,80	499.073,64	100,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 17/02/2005 alla ditta AGEMA S.r.l. Roma	€ 819.185,68 ribasso del 17,035% € 70.709,35	mesi 12 + gg 125
3-35 B	Lavori di adeguamento o nuove costruzioni impianti depurativi e vasche biotrichi per trattamento autorizzatorio allo scarico	TERAMO	1.141.121,50	684.672,94	456.448,56	979.738,56	969,74	83.857,14						3.672,00	163.600,16	273.869,18	110.269,04	15,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 15/02/2005 alla ditta Colani Costruzioni S.r.l. Ancona Piceno	€ 683.815,00 ribasso del 20,30%	mesi 12
3-35 C	Completamento fosse biotrichi nelle frazioni - Il lido	TERAMO	546.475,77	327.886,26	218.589,51	441.057,85					7.785,78	220.483,12	49.633,14	73.669,51	348.601,55	253.733,46	95.868,09	100,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati alla ditta DI Simone Pasquale di Teramo (TE)	€ 315.845,73 ribasso del 25,689% € 15.883,31	gg. 180+30
3-36 A	Ristrutturazione potenziamento e collegamento della rete fognaria di Tortoreto Paese - Potenziamento impianto di depurazione	TORTORETO	2.227.119,63	1.262.218,45	934.800,48	1.684.587,95	1.694.255,36	449.796,96	34.815,74	40.020,00					2.518.886,06	1.162.097,51	1.355.888,55	100,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 12/10/2004 alla ditta A.T.I. Consorzio Ciro Mancini - Bolitta Soc. Coop. A.R.L. Molise	€ 1.429.882,00 ribasso del 14,021% € 265.471,97	mesi 8 + gg 130
3-36 B	Ristrutturazione potenziamento e collegamento della rete fognaria di Tortoreto Paese - Ristrutturazione conduttore per il collegamento di Tortoreto Paese	TORTORETO	437.600,00	264.052,51	183.547,49	392.651,10	238.243,40	30.276,30	380,00						268.876,70	228.847,26	40.029,44	100,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 30/12/2004 alla ditta Porciani Costruzioni S.n.c. Monterotondo (VI) (TE)	€ 218.810,19 ribasso del 18,271% € 10.172,50	gg 250
3-37 A	Realizzazione collettore principale e fognatura urbana acque nere a servizio di Villa Zaccaria e Case Molise	CASTELLALTO	586.481,54	117.762,00	468.729,54	494.914,02	760,55	25.646,37	131.177,00	5.164,02			970,00		163.749,14	47.100,80	116.648,34	50,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 21/12/2005 alla ditta COBIT S.r.l. Ancona Piceno	€ 309.432,48 ribasso del 23,27%	mesi 5
3-37 B	Realizzazione rete collettore fognaria impianto di depurazione consortile nel Comune di Castellalto e servizio del Nucleo Industriale di S. Atto (loc. Cordasco)	CASTELLALTO	4.067.046,07	917.227,00	3.150.819,07	3.802.830,11	640,85	25.766,37	130.665,00		5.194,62				163.257,14	366.880,03	203.633,78	30,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 23/12/2005 alla ditta A.T.I. ROMADECO S.r.l. - Alfa S.r.l. AQUAMAS S.r.l. Roma	€ 2.877.340,11 ribasso del 10,685%	mesi 10
TOTALI			25.316.309,41	12.669.597,11	13.246.712,30	21.832.749,50	5.013.561,78	4.010.971,29	2.183.574,10	1.229.568,85	2.332.609,66	2.059.316,56	177.016,48	175.278,28	17.241.826,20	8.802.088,78	7.739.837,42					
ALTRI INTERVENTI																						
D.Lgs. 112/1998	Adeguamento impianti trattamento scarichi ed impianti di potabilizzazione	FANO ADRIANO	200.000,00	200.000,00											40.000,00				Comuni di Fano Adriano			
D.Lgs. 112/1998	Costruzione di condotte adduttive e distribuzione per la sostituzione dell'approvvigionamento idrico del Comune di Pineto dell'ACQUA di Pescara alla Rizzo Red	PINETO	1.185.000,00	600.000,00	685.000,00	1.059.265,63						629.576,96	225.880,37	4.106,44	658.563,77			100,00%	Rizzo Red S.p.A.	Lavori appaltati in data 16/02/2010 alla ditta EUROAPPALTI S.r.l. di Anzi (TE)	€ 369.265,673 ribasso del 26,113% € 18.302,82	gg 180+15

ATO 6 CHIETINO

[illegible]

N.B. Ricorsi per proventi DELIBERA CIPE 51/2001 €1.581.022,00