



**DETERMINAZIONE N. DPE016/83**

**del 1/07/2020**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA**

**UFFICIO: TECNICO E SISMICA**

**OGGETTO:** Comune di CANISTRO (AQ). Intervento di Somma Urgenza, art. 163 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Fiume Liri - Località "Piani Patulli" - Lavori di Ripristino delle Difese Spondali, Riapertura della Sezione Idraulica e Taglio della Vegetazione Presente in Alveo.

Importo complessivo intervento €=65.000,00=

**CIG: 83528784FB - CUP: C53H20000460002**

Determinazione Approvazione Perizia, Costituzione Team Tecnico-Amministrativo, Affidamento Provvisorio Lavori e Incarico Coordinatore Sicurezza, Approvazione Quadro Economico e Impegno di Spesa.

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTE** la L.R. n. 3 del 28 Gennaio 2020, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2020)" e la L.R. n. 4 del 28 Gennaio 2020, "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022";

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTO** l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 163 del D.lgs. 50/2016 nel testo attualmente in vigore;

**VISTO** l'art.36, comma 2, lett.a) del sopra citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nella formulazione del testo attuale;

**CONSIDERATO** che:

- con nota prot. 1249 del 11.06.2020, inoltrata al Dirigente del Servizio Genio Civile L'Aquila, il Comune di Canistro (AQ) ha segnalato lo stato di pericolo a causa del cedimento dell'arginatura di un tratto del Fiume Liri, che oltre ad ostruire l'alveo e creare uno sbarramento al normale deflusso delle acque, ha creato una situazione di grave pericolo per la quale si ravvede l'innalzamento del picco di rischio idrogeologico con evoluzione della problematica ed aggravio dello stesso per la pubblica incolumità, e ha contestualmente avanzato richiesta di sollecito sopralluogo e adozione delle misure atte a rimuovere il predetto stato di pericolo per la pubblica incolumità, nonché prevenire ulteriori e maggiori danni;

- in data 12 giugno 2020, è stato svolto apposito sopralluogo dai geometri Giuseppe Mariani e Mario Callocchia unitamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Arch. Gilberto Di Giorgio, nel corso del quale è stata riscontrata la situazione di pericolo, in particolare lungo l'argine in sinistra idraulica, in località "Piani Patulli" di Canistro, e il grave danneggiamento della struttura costituita da gabbioni di rete metallica e pietrame, con crollo parziale della stessa per un tratto di circa 20 mt..

Si è riscontrata, altresì, la presenza, in alveo, di alberature di medio fusto, principalmente salici, oltre che la presenza nello stesso di tronchi e deposito di materiale detritico; tale situazione concorre sensibilmente alla riduzione della sezione idraulica di deflusso delle acque.

Detti danneggiamenti sono stati causati dalle piogge primaverili, così come riportato nella citata segnalazione del Comune;

**CONSIDERATO** che:

- per quanto sopra rappresentato, è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza in data 12.06.2020, con il quale, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, si è dichiarato il pericolo per la pubblica e privata incolumità, anche in considerazione che il tratto di fiume interessato dalla problematica è a ridosso di infrastrutture primarie e secondarie, con particolare riguardo alla strada comunale posta in adiacenza all'argine crollato;

- nel detto Verbale di Somma Urgenza è stato rappresentato che si rende necessario eseguire un intervento di decespugliamento, rimozione di tronchi, taglio di alberi in alveo, ripulitura e ripristino della sezione di deflusso, rifacimento dell'argine, con gabbioni a rete metallica e pietrame, realizzazione di fondazioni in massi di pietrame e bloccaggio con calcestruzzo negli interstizi, al fine di mitigare il rischio idraulico e ripristinare le condizioni di sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**VISTO** l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016" il quale stabilisce, tra l'altro che "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" e che "L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico".....omissis;

**CONSIDERATO** che:

con nota n. RA/179853 del 15.06.2020 è stato richiesto al competente Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa l'importo di €=65.000,00= opportunamente stimato e necessario all'esecuzione dei lavori di somma urgenza finalizzati a rimuovere le situazioni di pericolo puntuale sopra evidenziata;

- con nota Prot. RA/183946 del 18.06.2020 il summenzionato Servizio ha autorizzato, per l'intervento specificato in oggetto, la somma di €. 65.000,00 sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, accertata in entrata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/081 del 07.02.2020;

**CONSIDERATO** che in data 29/06/2020 è stata redatta la Perizia Lavori che prevede un importo complessivo dell'iniziativa pari ad €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00), come dal seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO - PERIZIA LAVORI -</b>		
<b>A) SOMMANO I LAVORI A MISURA A)</b>	€	53.700,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	5.370,00
Sommano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	59.070,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	- 5.370,00
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza 5,00% €=2.685,50=		
C) Incidenza Manodopera 10,00% €=5.370,00=		
Importo dei Lavori a base d'asta	€	53.700,00
Ribasso del 20% ART. 163 comma 3 Dlgs 50/16 e s.m.i	€	- 10.740,00
Restano i lavori al netto	€	42.960,00
a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	5.370,00
<b>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari</b>	€	<b>48.330,00</b>
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
I.V.A. per i Lavori in Appalto 22%	€	10.632,60
Coordinamento Sicurezza Fase di Esecuzione	€	2.500,00
Consulenza Paesaggistico-Ambientale / Geologica	€	-
CNPIA 5% su onorario Coord. Sicurezza	€	125,00
CNPIA 4% su onorario Consulenza Ambientale	€	-
I.V.A. per Consulenza Sicurezza e CNPAIA 22%	€	577,50
I.V.A. per Consulenza Ambientale e CNPAIA 22%	€	-
Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016	€	1.181,40
Imprevisti	€	1.623,50
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<b>16.670,00</b>
<b>TOTALE STIMA PRELIMINARE</b>	€	<b>65.000,00</b>

**RICHIAMATO** il sopra citato art. 163 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce, tra l'altro che "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui

all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” e che “L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico”.....omissis;

**VISTO** l'Elenco degli Operatori Economici (Albo 2019-2021) approvato con Determinazione DPE016/69 del 27.05.2020;

**VISTA** la disponibilità dell'Operatore Economico **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL** con sede in via Oriani, 1 Balsorano (AQ), C.F. e P.I.: 01145960660 tel. 08633950042 e-mail: [info@tullioedil.it](mailto:info@tullioedil.it) pec: [tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it](mailto:tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it), legalmente rappresentato dal Sig. NEVIO MARCO TULLIO, C.F. TLLNMR61D25I838I, nato a Sora (FR) il 25/04/1961, tel cell. 3355965461, regolarmente inserito nel citato elenco di O.E. nonché possessore dei requisiti tecnico-economico e professionali previsti dalle vigenti norme per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

**VISTA** l'offerta di ribasso del **21,90%**, formulata sulla base della Stima Preliminare-Quadro Economico-importo complessivo di €=65.000,00=, dall'Impresa **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL** con sede in via Oriani, 1 Balsorano (AQ), acquisita al prot. RA/192860/20 del 25.06.2020;

**VISTO** che l'offerta è stata ritenuta congrua dal RUP in data 25.06.2020;

**RITENUTO** che i predetti lavori possano essere affidati all'Impresa **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL** con sede in via Oriani, 1 Balsorano (AQ), C.F. e P.I.: 01145960660 tel. 08633950042 e-mail: [info@tullioedil.it](mailto:info@tullioedil.it) pec: [tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it](mailto:tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it), legalmente rappresentata dal Sig. NEVIO MARCO TULLIO, C.F. TLLNMR61D25I838I, nato a Sora (FR) il 25/04/1961, tel cell. 3355965461, resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori e contattata per le vie brevi già dal giorno 15/06/2020 alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **21,90%** sull'importo dei lavori previsti nella Stima Preliminare-Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione gg. **40=**;
- Penale pecuniaria pari ad €=**50,00=** (Cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Il pagamento, dopo l'avvenuto impegno dei fondi ed il perfezionamento degli atti contrattuali, verrà effettuato mediante certificato di pagamento rilasciato ogni volta che l'importo dei lavori contabilizzato, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di garanzia, ammonti ad **€. 25.000,00**.

**PERTANTO** le somme relative all'affidamento lavori di che trattasi risultano le seguenti:

<b>SOMME AFFIDAMENTO:</b>		
<b>Sommano Lavori</b>	€.	<b>53.700,00</b>
<b>Ribasso 21,90%</b>	€.	<b>-11.760,30</b>
<b>Lavori al netto del ribasso offerto</b>	€.	<b>41.939,70</b>
<b>Costi sicurezza non sogg. Ribasso</b>	€.	<b>5.370,00</b>
<b>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari</b>	€.	<b>47.309,70</b>
<b>I.V.A. 22%</b>	€.	<b>10.408,13</b>
<b>Totale</b>	€.	<b>57.717,83</b>

**CONSIDERATO** che, prima e durante l'esecuzione dei lavori previsti, occorre adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.);

**VISTO** il sopra citato art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che statuisce che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, **servizi** e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono avvenire mediante affidamento diretto;

**VISTA** la disponibilità del Geom. Gabriele CICCARELLI di Avezzano, possessore dei requisiti tecnico-economico e professionali previsti dalle vigenti norme per l'esecuzione della prestazione professionale di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;

**VISTA** l'offerta di ribasso formulata sulla base della Perizia Lavori - Quadro Economico -, così come sopra riportata, con ribasso del 20,00% (Venti/00%) sull'onorario previsto in perizia (€2.500,00, oltre IVA ed oneri di legge) assunta al prot. RA/192482/20 del 25.06.2020;

**VISTO** che l'offerta è stata ritenuta congrua dal RUP in data 25.06.2020;

**RITENUTO** che l'incarico può essere affidato al Professionista, Geom. Gabriele CICCARELLI con sede operativa in Avezzano, via Molise 21/c cap. 67051, C.F. CCCGRL62R13A515T e P.I.: 01119960662, cell.

3382551767, tel 0863412825, e mail: [ciccarellistudiotecnico@gmail.com](mailto:ciccarellistudiotecnico@gmail.com) pec:gabriele.ciccarelli@geopec.it iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di L'Aquila al n. 1432, resosi disponibile ad eseguire la seguente prestazione professionale: **Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori, Responsabile Lavori**, alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **20,00%** sull'importo previsto nella Perizia Lavori - Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione:
  - pari a **10 (dieci)** giorni, decorrenti dalla firma del presente atto, per la produzione e notifica alla ASL di competenza del Piano Operativo di Sicurezza completo di ogni altro elaborato occorrente per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i;
  - pari ai tempi di esecuzione delle opere, che saranno stabiliti nel verbale di consegna lavori all'impresa, e ulteriori **10 gg. per la fornitura della Relazione finale sui lavori**;
  - Penale pecuniaria pari ad €=**10,00**= (euroDieci/00) per ogni giorno di ritardo del termine succitato;
  - Pagamento in unica soluzione successivamente alla redazione della certificazione di regolarità della prestazione svolta oltre alla certificazione, a cura del R.U.P., di regolarità della prestazione svolta.

**CONSIDERATO** che, pertanto, il Quadro Economico relativo alla prestazione di che trattasi risulta il seguente:

<b>SOMME Affidamento:</b>		
<b>Consulenza per Coordinamento della sicurezza</b>	€.	2.500,00
Ribasso 20%	€.	-500,00
<b>Onorario netto</b>	€.	<b>2.000,00</b>
Cassa Previdenziale 5%	€.	100,00
totale parziale	€.	2.100,00
I.V.A. 22%	€.	462,00
<b>Totale</b>	€.	<b>2.562,00</b>

**CONSIDERATO** che il nuovo Quadro Economico aggiornato a seguito delle offerte di ribasso sopra indicate risulta il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO - PERIZIA LAVORI -</b>		
<b>A) SOMMANO I LAVORI A MISURA A)</b>	€	53.700,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	5.370,00
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	59.070,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	- 5.370,00
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza 5,00% €=2.685,50=		
C) Incidenza Manodopera 10,00% €=5.370,00=		
Importo dei Lavori a base d'asta	€	53.700,00
Ribasso del 21,90% ART. 163 comma 3 Dlgs 50/16 e s.m.i	€	- 11.760,30
Restano i lavori al netto	€	41.939,70
a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	5.370,00
<b>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari</b>	€	<b>47.309,70</b>
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
I.V.A. per i Lavori in Appalto 22%	€	10.408,13
Coordinamento Sicurezza Fase di Esecuzione al netto ribasso 20%	€	2.000,00
Consulenza Paesaggistico-Ambientale / Geologica	€	-
CNPIA 5% su onorario Coord. Sicurezza	€	100,00
CNPIA 4% su onorario Consulenza Ambientale	€	-

I.V.A. per Consulenza Sicurezza e CNPAIA 22%	€	462,00
I.V.A. per Consulenza Ambientale e CNPAIA 22%	€	-
Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016	€	1.181,40
Imprevisti	€	3.508,77
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<b>17.690,30</b>
<b>TOTALE STIMA PRELIMINARE</b>	€	<b>65.000,00</b>

**CONSIDERATO** che nel Verbale di Affidamento Provvisorio Prot. RA/192919/20 del 25/06/2020 viene dato atto che il predetto Operatore Economico dovrà fornire per iscritto, entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del suddetto verbale, il cd. "PASSOE" al fine di poter effettuare le dovute verifiche tramite AVCPASS, oltre alla polizza di garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

**CONSIDERATO**, ancora, che occorre procedere, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l'iniziativa in oggetto, alla costituzione del Team Tecnico-Amministrativo;

**VISTO** l'art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i di ripartizione dell'80% dell'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche e l'accantonamento del restante 20% per destinazioni vincolate;

**RITENUTO** di dover attribuire i seguenti incarichi alle figure sottoelencate:

NOMINATIVI	MANSIONI
Arch. Gilberto DI GIORGIO	Responsabile Unico del Procedimento
Geometra Mario CALLOCCHIA	Progettazione e Direzione dei Lavori
Geometra Giuseppe MARIANI	Progettazione e Direzione Operativa
Sig.ra Antonella Di STEFANO	Collaboratore nelle attività amministrative di supporto al RUP
Sig.ra Antonella GALLESE	Collaboratore nelle attività amministrative di supporto al RUP
Sig.ra Carla MANCINELLI	Collaboratore nelle attività amministrative di supporto al RUP
Sig.ra Maria Gabriella BUONASORTE	Collaboratore nelle attività amministrative di supporto al RUP
Sig.ra Antonella TRINETTI	Collaboratore nelle attività amministrative di supporto al RUP

**VISTI:**

-il Verbale di Affidamento Provvisorio Prot. RA/192919/20 del 25/06/2020 sottoscritto dall'Operatore Economico **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL** con sede in via Oriani, 1 Balsorano (AQ), C.F. e P.I.: 01145960660, tel. 08633950042 e-mail: [info@tullioedil.it](mailto:info@tullioedil.it) pec: [tullioedilcalcestruzzi srl@interfreepec.it](mailto:tullioedilcalcestruzzi srl@interfreepec.it), legalmente rappresentato dal Sig. NEVIO MARCO TULLIO, C.F. TLLNMR61D25I838I, nato a Sora (FR) il 25/04/1961, tel cell. 3355965461;

- il Verbale di Affidamento Provvisorio Prot. RA/192761/20 del 25/06/2020 sottoscritto dal **Geometra Gabriele CICCARELLI** con sede operativa in Avezzano, via Molise 21/c cap. 67051, C.F. CCCGRL62R13A515T e P.I.: 01119960662, cell. 3382551767, tel 0863412825, e mail: [ciccarellistudiotecnico@gmail.com](mailto:ciccarellistudiotecnico@gmail.com) pec: [gabriele.ciccarelli@geopec.it](mailto:gabriele.ciccarelli@geopec.it) iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di L'Aquila al n. 1432;

**RITENUTO**, pertanto, di affidare provvisoriamente, nelle more della conclusione del sub – procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dall'art. 80 del Dgs. 50/2016 nella formulazione del testo attuale, all'O.E **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL** con sede in via Oriani, 1 Balsorano (AQ), C.F. e P.I.: 01145960660 tel. 08633950042 e-mail: [info@tullioedil.it](mailto:info@tullioedil.it) pec: [tullioedilcalcestruzzi srl@interfreepec.it](mailto:tullioedilcalcestruzzi srl@interfreepec.it), legalmente rappresentato dal Sig. NEVIO MARCO TULLIO, C.F. TLLNMR61D25I838I, nato a Sora (FR) il 25/04/1961, tel cell. 3355965461, l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

**RITENUTO**, pertanto, di affidare provvisoriamente, nelle more della conclusione del sub – procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dall'art. 80 del Dgs. 50/2016 nella formulazione del testo attuale, al Geometra **Gabriele CICCARELLI** con sede operativa in Avezzano, via Molise 21/c cap. 67051, C.F. CCCGRL62R13A515T e P.I.: 01119960662, cell. 3382551767, tel

0863412825, e mail: [cicarellistudiotechico@gmail.com](mailto:cicarellistudiotechico@gmail.com) pec:gabriele.cicarelli@geopec.it iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di L'Aquila al n. 1432, l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare la Perizia relativa all'Intervento di somma urgenza ex art. 163 D.lgs. 50/2016 e s.m.i inerente i "Lavori di Ripristino delle Difese Spondali, Riapertura della Sezione Idraulica e Taglio della Vegetazione Presente in Alveo del Fiume Liri in Località "Piani Patulli"- Comune di Canistro (AQ), depositata agli atti del Servizio Genio Civile di L'Aquila in data 29/06/2020;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il cronoprogramma finanziario allegato al presente atto;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il nuovo Quadro Economico, aggiornato a seguito delle offerte pervenute, come sopra indicato;

**RITENUTO** necessario, per le considerazioni sopra esposte, disporre l'impegno di spesa di €. **61.491,23**, come da Cronoprogramma allegato, per gli interventi di che trattasi sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, accertata in entrata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/081 del 07.02.2020;

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m. i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

**CONSIDERATO** che per la realizzazione degli interventi in questione e per i servizi tecnici ad essi connessi è possibile procedere mediante affidamento diretto ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i e dall'art. 36, comma 2 lett.a) del suddetto Decreto per quanto concerne l'Incarico sopra menzionato;

**RITENUTO** corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

**VISTO** che le somme previste per l'iniziativa in oggetto sono state autorizzate dal competente Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa con nota Prot. RA/183946 del 18/06/2020 sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, accertate in entrata con Determinazione DPC017/81 del 07/02/2020;

**VISTO** che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m. concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

**VISTO** in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**VISTI** il D.Lgs 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore);

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI ADOTTARE** il presente atto ai sensi e per gli effetti della L.R. 25/03/2002, n.3 – Legge sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo;
2. **DI APPROVARE**, per tutto quanto sopra, la Perizia relativa all'Intervento di Somma Urgenza ex art. 163 D.lgs. 50/2016 e s.m.i inerente i "Lavori di Ripristino delle Difese Spondali, Riapertura della Sezione Idraulica e Taglio della Vegetazione Presente in Alveo del Fiume Liri in Località "Piani Patulli"- Comune di Canistro (AQ), depositata agli atti del Servizio Genio Civile di L'Aquila in data 29/06/2020;
3. **DI DARE ATTO** che:
  - a) gli elaborati di perizia sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti, anche in considerazione della tipologia di lavorazione e della tempistica di esecuzione degli stessi;
  - b) che le opere in perizia rientrano tra quelle previste nell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016, necessarie a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;
  - c) che le opere in perizia rientrano tra quelle previste nell'Atto d'Indirizzi, Criteri e Metodi per la Realizzazione di Interventi sui Corsi d'Acqua della Regione Abruzzo, Deliberazione n. 494 del 30/03/2001;
  - d) che le opere previste in perizia non rientrano nella fattispecie di cui al punto 7., lettera o), dell'Allegato IV° alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/20006 e s.m.i., in quanto sono da ritenere di fatto di "manutenzione" del corso d'acqua e non modificano la geometria della sezione idraulica di deflusso delle acque bensì ripristinano lo stato "quo-ante";

4. **DI APPROVARE** il nuovo Quadro Economico relativo all'intervento in oggetto indicato, aggiornato a seguito delle offerte di ribasso pervenute, come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO - PERIZIA LAVORI -</b>		
<b>A) SOMMANO I LAVORI A MISURA A)</b>	€	53.700,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	5.370,00
Sommano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	59.070,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	- 5.370,00
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza 5,00% €=2.685,50=		
C) Incidenza Manodopera 10,00% €=5.370,00=		
Importo dei Lavori a base d'asta	€	53.700,00
Ribasso del 21,90% ART. 163 comma 3 Dlgs 50/16 e s.m.i	€	- 11.760,30
Restano i lavori al netto	€	41.939,70
a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	5.370,00
<b>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari</b>	€	<b>47.309,70</b>
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
I.V.A. per i Lavori in Appalto 22%	€	10.408,13
Coordinamento Sicurezza Fase di Esecuzione al netto del ribasso 20%	€	2.000,00
Consulenza Paesaggistico-Ambientale / Geologica	€	-
CNPIA 5% su onorario Coord. Sicurezza	€	100,00
CNPIA 4% su onorario Consulenza Ambientale	€	-
I.V.A. per Consulenza Sicurezza e CNPAIA 22%	€	462,00
I.V.A. per Consulenza Ambientale e CNPAIA 22%	€	-
Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016	€	1.181,40
Imprevisti	€	3.508,77
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<b>17.690,30</b>
<b>TOTALE STIMA PRELIMINARE</b>	€	<b>65.000,00</b>

5. **DI AFFIDARE** provvisoriamente, nelle more della conclusione del sub – procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dall'art. 80 del Dgs. 50/2016 nella formulazione del testo attuale, all'O.E **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL** con sede in via Oriani, 1 Balsorano (AQ), C.F. e P.I.: 01145960660 tel. 08633950042 e-mail: [info@tullioedil.it](mailto:info@tullioedil.it) pec: [tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it](mailto:tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it), legalmente rappresentato dal Sig. NEVIO MARCO TULLIO, C.F. TLLNMR61D25I838I, nato a Sora (FR) il 25/04/1961, tel cell. 3355965461 l'esecuzione dei lavori in oggetto alle condizioni di cui in premessa per un importo complessivo di €= **47.309,70** = al netto del ribasso del 21,90%, compreso i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €=5.370,00= escluso l'I.V.A. al 22%;
6. **DI AFFIDARE** provvisoriamente, nelle more della conclusione del sub – procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dall'art. 80 del Dgs. 50/2016 nella formulazione del testo attuale, l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori, relativamente all'intervento indicato in oggetto, al Geometra **Gabriele CICCARELLI** con sede operativa in Avezzano, via Molise 21/c cap. 67051, C.F. CCCGRL62R13A515T e P.I.: 01119960662, cell. 3382551767, tel 0863412825, e mail: [cicarellistudiotecnico@gmail.com](mailto:cicarellistudiotecnico@gmail.com) pec:gabriele.cicarelli@geopec.it iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di L'Aquila al n. 1432, alle condizioni di cui in premessa e per un importo di €= **2.000,00**= al netto del ribasso del 20,00%, esclusi gli oneri previdenziali e l'I.V.A. al 22%;
7. **DI COSTITUIRE**, ai sensi e per gli effetti l'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Team Tecnico-Amministrativo secondo lo schema esplicitato in premessa;
8. **DI STABILIRE** che la liquidazione dei compensi dovuti per le attività svolte dai componenti del Team Tecnico-Amministrativo avverrà con apposita Determinazione Dirigenziale solo a seguito del totale espletamento degli incarichi conferiti con il presente atto. Le competenze saranno liquidate tenendo conto di quanto stabilito dalle norme e regolamenti vigenti in merito e delle effettive attività svolte da ogni soggetto,

- secondo una attestazione a firma del sottoscritto e del Responsabile del Procedimento;
- 9 **DI DARE ATTO** che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dal competente Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa con nota Prot. RA 183946 del 18/06/2020 sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, accertata in entrata con Determinazione DPC017/81 del 07/02/2020;
  - 10 **DI APPROVARE** il Cronoprogramma Finanziario allegato;
  - 11 **DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria Generale ad impegnare la somma di €. **61.491,23** come da cronoprogramma allegato, sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, accertata in entrata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/081 del 07.02.2020;
  - 12 **DI NOTIFICARE** il presente atto a tutti i soggetti incaricati e riportati nel prospetto in premessa;
  - 13 **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Giancarlo Misantoni)  
Firmato digitalmente

L'Estensore

Antonella Di Stefano

(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio

(firmato elettronicamente)