

DETERMINAZIONE **DPC028/51**

del **19/06/2018**

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

Ufficio Attività per Coste e Porti

Oggetto: Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a – Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)". Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa.

*Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. **Esecuzione lavori d'urgenza conseguenti alla rescissione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 136 del D.Leg.vo 163/06***

Determina approvazione perizia di variante e affidamento lavori complementari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 21/12/2003 con la quale è stato approvato il "Programma Attuativo Regionale (P.A.R.) delle risorse F.A.S. per il periodo di programmazione 2007 – 2013", con la quale sono stati assegnati investimenti alla Regione Abruzzo pari a M €. 853,973;

CONSIDERATO che la "LINEA DI AZIONE IV.2.1.a - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)", per la difesa della costa prevede il finanziamento di €. 18.000.000,00, da cui vanno detratti €. 1.500.000,00 quale anticipazione sui fondi Par-Fas 2007-2013 prevista con Legge Regionale n. 15/2010 e €. 8.000.000,00 previsti nell'"Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e la Regione Abruzzo, e pertanto resta a disposizione la somma di €. 8.500.000,00;

CONSIDERATO che con nota n. RA/1476645 del 26/06/2012 la Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, ha trasmesso i dati relativi all'azione IV.2.1.a dei PAR – FAS 2007- 2013 contenente la riduzione pari al 2% per il recupero di €. 11.500.000,00, già impegnati, e quindi la restante somma risulta essere non più di €. 8.500.000,00 ma bensì di €. 8.140.000,00;

CONSIDERATO che la somma di €. 8.140.000,00 è stata così ripartita per i lavori di difesa della costa:

- Comune di Alba Adriatica €. 200.000,00
- Comune di Roseto degli Abruzzi €. 740.000,00
- Comune di Silvi €. 4.400.000,00
- Comune di Pescara €. 300.000,00
- Comune di San Vito Chietino €. 200.000,00
- Comune di Comune di Fossacesia / Rocca San Giovanni €. 1.000.000,00
- Comune di Casalbordino €. 1.300.000,00;

CONSIDERATO che, in relazione al finanziamento destinato al litorale del comune di Silvi, con determinazione dirigenziale DC23/29 del 03/09/2012 il Dirigente del Servizio ha individuato e nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Valter Varani del Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

VISTA la determinazione DC23/76 del 1/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione pennelli e

risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE) dell'importo complessivo di cui al finanziamento ex PAR-FAS di € 4.400.000,00 suddiviso in € 3.183.228,08 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.216.771,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che a seguito di gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa NICOLAJ srl di Pescara con Determinazione Dirigenziale DPC 028/07 del 02/02/2016;

RICHIAMATA la Determina n.DPC028/60 in data 12.06.2017 con la quale questo Servizio OO.MM, in qualità di stz appaltante dei lavori indicati in oggetto, ha affidato al sottoscritto ing. Iervese Silvio l'incarico di RUP dell'intervento, in sostituzione del collega titolare della funzione, arch. Varani Valter, in procinto di essere collocato in quiescenza;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori sono stati accertati comportamenti, azioni e violazioni della ditta esecutrice che hanno comportato la risoluzione in danno del contratto di appalto, per grave inadempimento, in forza dell'art. 136 commi 1, 2 e 3 del D.Leg.vo 163/06, giusta Determina DPC028/119 in data 30.11.2017 di questo Servizio OO.MM.;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla "messa in sicurezza" e dare minima completezza funzionale alle opere in via di realizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/10, come da apposito verbale in data 20.02.2018 prodotto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/10 agli atti;

VISTA la Determina a contrarre DPC028/24 del 20/3/2018 con la quale, tra l'altro, questo Servizio approva il progetto per i lavori urgenti di messa in sicurezza nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi, redatto dallo stesso Servizio OO.MM. dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 190.471,90 per lavori, comprensivi di oneri di sicurezza ed € 39.528,10 per somme a disposizione dell'Amm.ne, sulla base di apposito finanziamento disposto dal Servizio Prevenzione Multirischio sul Capitolo di Spesa n. 152108/2, come da comunicazione n. RA/76884 del 16.03.2018;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di gara, come da verbale in data 06.04.2018, i suddetti lavori sono stati aggiudicati con Determina n.DPC028/40 in data 26.04.2018 alla ditta INMARE S.r.l. - Termoli (CB) che ha offerto il maggior ribasso di gara, pari al 10,17 % - per un importo netto dei lavori di € 171.491,07 (di cui 3.836,31 per oneri di sicurezza), e sono stati consegnati alla stessa con verbale in data 07.05.2018;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori previsti, sono occorsi alcuni adeguamenti quantitativi, di dettaglio, si è manifestata la necessità di realizzare un urgente intervento di difesa di alcuni insediamenti abitativi, non previsto, e, inoltre, il Comune di Silvi con nota n. 19226 del 13.06.2018 ha segnalato la necessità di estendere l'appalto in esecuzione per provvedere tempestivamente alla ricostituzione di alcuni tratti di arenile già esposti ai gravi processi erosivi ancora in atto;

ACCERTATO che tali attività di ripascimento risultano essenziali per assicurare condizioni minime di balneabilità di alcuni tratti di arenile assegnati in concessione e che, in ogni caso, per l'eventuale esecuzione di tali maggiori e diversi lavori, risultano comunque disponibili le economie d'asta già conseguite, e pari ad € 18.980,83, oltre ad ulteriori ridefinizione e riduzioni delle somme a disposizione dell'Amm.ne;

RITENUTO che tali lavori sono strettamente correlati e necessari al perfezionamento dei lavori originari di appalto, non hanno un valore superiore al 50%

dell'importo del contratto iniziale e, pertanto, possono essere considerati lavori complementari, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett.a) del D.Leg.vo 163/06 e, quindi, affidabili al medesimo operatore economico con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

PRESO ATTO della disponibilità della ditta esecutrice INMARE srl di Termoli (CB), come da dichiarazione espressa per vie brevi, ai sensi dell'art.161 comma 13 del D.Lgs 207/2010, ad eseguire i suddetti maggiori e diversi lavori:

- con soli 4 gg di proroga rispetto al tempo utile dell'appalto originario e, comunque, entro la fine del corrente mese di giugno 2018;
- con apposita imbarcazione dragante dedicata, autopropulsa, dotata di sistema di aspirazione, autocaricamento e di autorefluenza, con pompaggio della sabbia direttamente sul litorale marino, mediante pompe di adeguata potenza;
- a condizioni economiche ancora più vantaggiose per l'Amministrazione, rispetto a quelle già praticate nel presente appalto, e riferibili agli esiti della procedura di gara svolta dall'Amm.ne Comunale;

VISTA la perizia di variante tecnica redatta da questo Servizio in data 19.06.2018, comprensiva dei suddetti lavori complementari e corredato dal seguente nuovo quadro economico:

- Importo netto appalto originario	€ 171.491,07
- Importo netto lavori complementari	€ 27.787,50
- Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 30.721,43

Importo complessivo progetto di variante € 230.000,00

GIUDICATA ammissibile e necessaria la presente perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Leg.vo 163/06, per gli adeguamenti quantitativi finalizzati al miglioramento dell'opera, e, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.c, per le varianti disposte dal direttore dei lavori in corso d'opera e per le ulteriori opere di ripascimento anch'esse ritenute necessarie e urgenti;

RITENUTO, in considerazione dell'imminente inizio della stagione balneare, di avviare tempestivamente le conseguenti procedure tecniche-amministrative per eseguire i maggiori lavori in tempo utile:

Tutto ciò premesso, considerato e valutato,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:


- 1) di ritenere, ammissibili e giustificate le variazioni quantitative apportate in corso di esecuzione per migliorare la rispondenza delle opere alle situazioni morfologiche puntuali e, altresì, necessario ed urgente l'esecuzione dei lavori complementari di ripascimento e ricostituzione dei tratti di arenile già compresi nell'area di esecuzione dei lavori dell'appalto originario;
- 2) di approvare in linea tecnica la presente perizia estimativa, di variante tecnica e dei lavori complementari, redatta dalla Direzione Lavori in data 19.06.2018, dell'importo complessivo, confermato, di € 230.000,00, così distribuite:

Importo netto appalto originario	€ 171.491,07
Importo netto lavori complementari	€ 27.787,50
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 30.721,43


Importo complessivo progetto di variante € 230.000,00

- 3) di affidare l'esecuzione dei suddetti maggiori e diversi lavori complementari, pari all'ulteriore importo netto di € 27.787,50, alla ditta esecutrice dell'appalto originario INMARE S.r.l. - Termoli (CB) che ha concordato un ribasso di gara maggiore di quello contrattuale e pari al 10,17 %, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett.a) del D.Leg.vo 163/06;
- 4) di addebitare, con ulteriore e diverso provvedimento di impegno, la copertura finanziaria dei presenti lavori complementari sul medesimo finanziamento di € 230.000,00, reso appositamente disponibile dal Servizio Prevenzione Multirischio sul Capitolo di Spesa n. 152108/2, come da comunicazione n. RA/76884 del 16.03.2018;
- 5) di rinviare a successivi atti gli ulteriori provvedimenti necessari e conseguenti alla presente determinazione.
- 6) di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito regionale ai fini della Trasparenza.

L'estensore
ing. Silvio Tervese



Il R.U.P.
ing. Silvio Tervese



Il Dirigente del Servizio
(dott. Franco Gerardini)

