



DETERMINAZIONE **DPC028/24**

del **20/03/2018**

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

**SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE**

*Ufficio Attività per Coste e Porti*

**Oggetto:** Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a – Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)". Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa.

*Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi.*

**Determina a contrarre e approvazione progetto per esecuzione lavori d'urgenza conseguenti alla rescissione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 136 del D.Leg.vo 163/06.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 21/12/2003 con la quale è stato approvato il "Programma Attuativo Regionale (P.A.R.) delle risorse F.A.S. per il periodo di programmazione 2007 - 2013", con la quale sono stati assegnati investimenti alla Regione Abruzzo pari a M €. 853,973;

**CONSIDERATO** che la "LINEA DI AZIONE IV.2.1.a - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)", per la difesa della costa prevede il finanziamento di €. 18.000.000,00, da cui vanno detratti €. 1.500.000,00 quale anticipazione sui fondi Par-Fas 2007-2013 prevista con Legge Regionale n. 15/2010 e €. 8.000.000,00 previsti nell'"Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e la Regione Abruzzo, e pertanto resta a disposizione la somma di €. 8.500.000,00;

**CONSIDERATO** che con nota n. RA/1476645 del 26/06/2012 la Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, ha trasmesso i dati relativi all'azione IV.2.1.a dei PAR - FAS 2007- 2013 contenente la riduzione pari al 2% per il recupero di €. 11.500.000,00, già impegnati, e quindi la restante somma risulta essere non più di €. 8.500.000,00 ma bensì di €. 8.140.000,00;

**CONSIDERATO** che la somma di €. 8.140.000,00 è stata così ripartita per i lavori di difesa della costa:

- Comune di Alba Adriatica €. 200.000,00
- Comune di Roseto degli Abruzzi €. 740.000,00
- Comune di Silvi €. 4.400.000,00
- Comune di Pescara €. 300.000,00
- Comune di San Vito Chietino €. 200.000,00
- Comune di Comune di Fossacesia / Rocca San Giovanni €. 1.000.000,00
- Comune di Casalbordino €. 1.300.000,00;

**CONSIDERATO** che, in relazione al finanziamento destinato al litorale del comune di Silvi, con determinazione dirigenziale DC23/29 del 03/09/2012 il Dirigente del Servizio ha individuato e nominato Responsabile Unico del

Procedimento l'Arch. Valter Varani del Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

**VISTA** la determinazione DC23/76 del 1/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE) dell'importo complessivo di cui al finanziamento ex PAR-FAS di € 4.400.000,00 suddiviso in € 3.183.228,08 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.216.771,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che in data 28/07/2015 è stato verificato e validato il progetto definitivo esecutivo da parte dell'Arch. Fabio Formisani che, in contraddittorio con il RUP e assistito dal G.d.L., ha redatto il verbale di verifica del progetto di che trattasi;

**CONSIDERATO** che a seguito di gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa NICOLAJ srl di Pescara con Determinazione Dirigenziale DPC 028/07 del 02/02/2016;

**CONSIDERATO** che in data 26/04/2016 è stato stipulato il relativo contratto di appalto mediante rogito del notaio Sara DIRACCA, repertorio n. 14835, registrato a Pescara in data 27/04/2016 al n. 4453 serie 1T;

**RICHIAMATA** la Determina n.DPC028/60 in data 12.06.2017 con la quale questo Servizio OO.MM, in qualità di stz appaltante dei lavori indicati in oggetto, ha affidato al sottoscritto ing. Iervese Silvio l'incarico di RUP dell'intervento, in sostituzione del collega titolare della funzione, arch. Varani Valter, in procinto di essere collocato in quiescenza;

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori sono stati accertati comportamenti, azioni e violazioni della ditta esecutrice che hanno comportato la risoluzione in danno del contratto di appalto, per grave inadempimento, in forza dell'art. 136 commi 1, 2 e 3 del D.Leg.vo 163/06, giusta Determina DPC028/119 in data 30.11.2017 di questo Servizio OO.MM.;

**CONSIDERATO**, altresì, che per procedere alla prosecuzione dei lavori e al completamento delle opere del presente intervento di mitigazione del rischio idrogeologico è necessario individuare una diversa ditta esecutrice e stipulare un nuovo contratto di appalto, tramite apposita procedura di interpello, di cui all'art. 140 del D.Leg.vo 163/06, o, in caso di esito negativo, mediante nuovo bando di gara e relative procedure di affidamento, con notevole dilazione dei tempi necessari;

**PRESO ATTO** che i gravi ritardi verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e la sopravvenuta interruzione conseguente alla rescissione dell'appalto, non hanno consentito la compiuta e corretta esecuzione del previsto sistema progettuale di difesa, a "celle", neanche in via parziale, e, quindi, permangono, nel tratto di litorale in esame, locali perturbazioni e turbolenze delle correnti marine che innescano e alimentano ulteriori processi erosivi, anche puntuali, rapidi e intensi;

**ACCERTATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla "messa in sicurezza" e dare minima completezza funzionale alle opere in via di realizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/10, come da apposito verbale in data 20.02.2018 prodotto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/10 agli atti;

**VISTA** l'allegata perizia estimativa dei lavori d'urgenza, redatta dalla Direzione dei Lavori, dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 190.471,90 per lavori, comprensivi di oneri di sicurezza ed € 39.528,10 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

**GIUDICATE** condivisibili le valutazioni e motivazioni espresse dal RUP e, altresì, ritenute congrue e fondate le previsioni proposte dalla Direzione dei Lavori per tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere ancora in via di esecuzione e per contenere la sfavorevole evoluzione dei processi erosivi in atto nel tratto costiero in argomento;

**PRESO ATTO** che a seguito di specifica richiesta il competente Servizio Prevenzione Multirischio ha garantito la pronta disponibilità della somma necessaria pari ad € 230.000,00, giusta comunicazione RA/76884 del 16.03.2018;

**RITENUTO** necessario avviare con tempestività le procedure necessarie per attuare l'intervento urgente proposto dal RUP e dalla D.L.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato,

## **D E T E R M I N A**


Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) di riconoscere le ragioni d'urgenza segnalate dal R.U.P. con apposito verbale, ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/10, e di autorizzare l'avvio delle attività di cantiere conseguenti alla rescissione del contratto di appalto e ritenute necessarie per mettere in sicurezza e dare minima completezza funzionale alle opere già in via di realizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/10;
- 2) di confermare e costituire, per lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative di attuazione dell'intervento ( *progettazione, direzione lavori, assistenza cantiere, collaudo, ecc.* ) il seguente gruppo di lavoro costituito da personale dipendente della Regione Abruzzo: *ing. Iervese Silvio, ing. Cofini Stefania, arch. Aloisio Silvia, ing. D'Angelo Antonio, geom. Baldonero Bruno, geom. Macedonio Franco, sig. Delicato Fulgenzio;*
- 3) di approvare in linea tecnica la perizia estimativa dei lavori di urgenza redatta dalla Direzione Lavori in data 20.02.2018 dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 190.471,90 per lavori, comprensivi di oneri di sicurezza, ed € 39.528,10 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- 4) di addebitare la copertura finanziaria del presente intervento d'urgenza, ad apposito finanziamento, di pari importo di € 230.000,00, reso appositamente disponibile dal Servizio Prevenzione Multirischio sul Capitolo di Spesa n. 152108/2, come da comunicazione n. RA/76884 del 16.03.2018;
- 5) di provvedere all'esecuzione dei lavori, in termini d'urgenza, mediante affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. f e comma 8 del D.Leg.vo 163/06.
- 6) di rinviare a successivi atti gli ulteriori provvedimenti necessari e conseguenti alla presente determinazione.
- 7) di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito regionale ai fini della Trasparenza.

L'estensore  
**ing. Silvio Iervese**



Il R.U.P.  
**ing. Silvio Iervese**



Il Dirigente del Servizio  
**(dott. Franco Gerardini)**

