



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPE012/82

del 22/06/2023

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

OGGETTO: COMUNE DI ALBA ADRAITICA - DGR n. 225/2023 del 14/04/2023 – “ART.2, L.R. 21/11/2019, N.39 RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EROSIONE DELLA COSTA NELLA REGIONE ABRUZZO” - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNUALITÀ 2023” - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. Importo di progetto € 200.000,00.

- *Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016*
- *Impegno URGENTE somme per maggiori costi derivanti da variante*
- CIG: 9822273C16 CUP: C97G23000150002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la L.R. 25.03.2002, n. 3 e s.m.i. inerente “*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi*”;
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 6 inerente “*Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Abruzzo*” (LeggediStabilitàRegionale2023);
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 7 – Bilancio Di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i. recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*”;
- il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

VISTO che con DGR n. 225/2023 si dispone il finanziamento di interventi urgenti di ripristino delle opere di difesa costiera e dei tratti di litorale più gravemente interessati dai fenomeni meteomarinari avversi, tra cui l'intervento nel Comune di Alba Adriatica (TE), per la "MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO", per un importo pari a € 200.000,00;

DATO ATTO che è in corso di esecuzione l'intervento di cui all'oggetto secondo il progetto approvato con la Determinazione dirigenziale n. DPE012/56 del 17/05/2023 con la quale veniva approvato il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)		
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 142 552,41
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 5 912,46
a3	Importo netto lavori a base d'asta	€ 136 639,95
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL ____	
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 142 552,41
B)		
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 57 447,59
b1	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	€ 2 851,05
b2	Spese tecniche e per consulenze	€ 15 000,00
b3	Spese di gara	€ 225,00
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 7 000,00
b5	IMPREVISTI	€ 1 010,01
b6	IVA su lavori (22%)	€ 31 361,53
b7	ECONOMIE DI GARA	
	TOTALE GENERALE A+B	€ 200 000,00

VISTA la Determina DPE012/77 del 09/06/2023 con la quale si è proceduto alla proposta di aggiudicazione ed impegno delle somme dei lavori in argomento a favore dell'Impresa ECO EM – con sede in Zona ind.le Casa Santa, Snc, 64011 Alba Adriatica (TE) C.F. e P. IVA 01916000670 per una somma di € 109.311,96 e oneri per la sicurezza pari a € 5.912,46 per un importo complessivo IVA esclusa pari a € 115.224,42 ovvero € **140.573,79** IVA 22% inclusa, procedendo ad approvare il seguente quadro economico post gara:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA		
A)		
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 142 552,41
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 5 912,46
a3	Importo netto lavori a base d'asta	€ 136 639,95
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20%	€ 109 311,96
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 115 224,42
B)		
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 84 775,58
b1	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	€ 2 851,05
b2	Spese tecniche e per consulenze	€ 15 000,00
b3	Spese di gara	€ 35,00
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 7 000,00
b5	IMPREVISTI	€ 1 010,01
b6	IVA su lavori (22%)	€ 25 349,37
b7	ECONOMIE DI GARA	€ 33 530,15
	TOTALE GENERALE A+B	€ 200 000,00

ACCERTATO che, nel corso dei lavori ed in seguito a rilievi accurati sul posto, è emersa la necessità di apportare lievi modifiche non sostanziali al numero e all'ubicazione dei varchi e al quantitativo di sabbia da riversare per il ripascimento emerso;

VISTI gli elaborati della Perizia di variante trasmessi dal DL Ing. Cristina Astolfi con nota n. 0265639 del 20/06/2023;

DATO ATTO che, in forza della sopracitata Perizia di variante, è necessario apportare una variazione al quadro tecnico economico approvato con Det. DPE012/056 del 17/05/2023 ed approvare il nuovo quadro tecnico economico derivante da una redistribuzione delle somme a disposizione con un parziale recupero delle economie di gara, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Q.E POST GARA	Q.E VARIANTE	SCOSTAMENTO DA FINANZIARE
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 142.552,41	€ 168.938,75	€ 26.386,34
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 5.912,46	€ 5.912,46	€ 0,00
a3	importo netto lavori in Variante	€ 136.639,95	€ 163.026,29	€ 26.386,34
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,00%	€ 109.311,96	€ 130.421,03	€ 21.109,07
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 115.224,42	€ 136.333,49	€ 21.109,07
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 84.775,58	€ 63.666,51	-€ 21.109,07
b1	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	€ 2.851,05	€ 2.851,05	€ 0,00
b2	Spese tecniche e per consulenze	€ 15.000,00	€ 4.316,46	-€ 10.683,54
b3	Spese di gara	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 7.000,00	€ 2.000,00	-€ 5.000,00
b5	IMPREVISTI	€ 1.010,01	€ 2.000,00	€ 989,99
b6	IVA su lavori (22%)	€ 25.349,37	€ 29.993,37	€ 4.644,00
b7	ECONOMIE DI GARA	€ 33.530,15	€ 22.470,63	-€ 11.059,52
	TOTALE GENERALE A+B	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00

ACCERTATO che, in base al nuovo quadro tecnico economico di variante si rende necessario:

- Procedere all'impegno di spesa per la cifra aggiuntiva derivante dall'approvazione della perizia di variante per complessivi € 25.753,07 (di cui € 21.109,07 per lavori comprensivi di costi della sicurezza ed € 4.644,00 per IVA al 22%), da imputare sul Capitolo di spesa 152210.2 del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000;

VISTA la nota prot. RA n. 0267995 del 22/06/2022 con la quale è stato comunicato al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche l'incremento del quantitativo di sabbia, che sarà prelevato dalla medesima cava già autorizzata ed impiegato nell'ambito del perimetro di intervento del progetto originario, che coincidono con quelli di cui all'autorizzazione n. DPC026/124 del 07/06/2021, nonché, che il quantitativo aggiuntivo non comporta la variazione della classificazione dell'intervento che resta ricompreso nell'attività di "ripascimento annuale di piccola entità, con apporto complessivo di sabbia inferiore ai 5.000,00 mc";

PRESO ATTO che il Codice C.U.P. generato da questo Ente riferito all'opera in oggetto è il seguente: **C97G23000150002**;

CONSIDERATO che il Servizio ha provveduto ad assegnare apposito **CIG 9822273C16** e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a ECO EM SRL n. INAIL_36394193 regolare, con scadenza validità al 11/10/2023;

VISTO l'art. 7 della L.R. 25/03/2002, n. 3 in materia di contabilità regionale;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art.1 e 2 della L.5 maggio 2009,42);

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi;

RICHIAMATO l'art. 3 della l. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. **DI APPROVARE** la perizia di variante trasmessa dal DL Ing. Cristina Astolfi con nota n. 0265639 del 20/06/2023;
3. **DI APPROVARE** il seguente nuovo quadro economico di variante:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Q.E POST GARA	Q.E VARIANTE	SCOSTAMENTO DA FINANZIARE
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 142.552,41	€ 168.938,75	€ 26.386,34
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 5.912,46	€ 5.912,46	€ 0,00
a3	importo netto lavori in Variante	€ 136.639,95	€ 163.026,29	€ 26.386,34
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,00%	€ 109.311,96	€ 130.421,03	€ 21.109,07
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 115.224,42	€ 136.333,49	€ 21.109,07
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 84.775,58	€ 63.666,51	-€ 21.109,07
b1	INCENTIVI - art. 113 del D.Lgs n. 50/2016	€ 2.851,05	€ 2.851,05	€ 0,00
b2	Spese tecniche e per consulenze	€ 15.000,00	€ 4.316,46	-€ 10.683,54
b3	Spese di gara	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 7.000,00	€ 2.000,00	-€ 5.000,00
b5	IMPREVISTI	€ 1.010,01	€ 2.000,00	€ 989,99
b6	IVA su lavori (22%)	€ 25.349,37	€ 29.993,37	€ 4.644,00
b7	ECONOMIE DI GARA	€ 33.530,15	€ 22.470,63	-€ 11.059,52
	TOTALE GENERALE A+B	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00

4. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 ad impegnare la somma complessiva di € 25.753,07, così come di seguito ripartito:

Intervento	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. DGR n. 225 del 14/04/2023 CIG: 9822273C16 - CUP: C97G23000150002					
Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2023 - 2025	152210.2	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	Impegno su annualità	2023	
Denominazione capitolo	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2 - BENI IMMOBILI					
Operatore Economico	ECO EM SRL con sede in zona industriale Casa Santa SNC, Alba Adriatica (TE) P.I. 01916000670					
Impegno variante	Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA 22%	Importo	25.753,07	Creditore	ECO EM SRL	
Importo complessivo			25.753,07			

5. **DI PRECISARE** che è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;
6. **DI SEGNALARE** al Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 l'urgenza ad impegnare la richiesta somma, per le motivazioni di cui in narrativa;
7. **DI PROCEDERE** in conseguenza dell'aggiudicazione presente, alle verifiche di rito e di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016, al fine di rendere efficace la stessa;
8. **DI DARE ATTO** che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
- alla ditta ECO EM SRL ecoem@pec.it
 - al DPE Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
 - DPB014 - Servizio Ragioneria Generale e Bilancio;
 - DPB006 - Servizio Risorse Finanziarie;
10. **DI ASSolvere** agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, tramite la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n.

1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RUP

Arch. Lucio Ciriolo
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio attività

Costa pescarese e teramana
Ing. Alessandra FERRI
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Ing. Marcello D'ALBERTO
f.to digitalmente